MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando
RUC.: 80021421 – 8 TELEFAX:(044) 213 204 E-MAIL: munirosario@hotmail.com
Villa del Rosario – Paraguay

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 3

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL ESC. N° 3.461 con ID: 430792

					CONSTRUCCIONES LA ROSARINA		AVANCE FÍSICO				AVANCE FINANCIERO				SUMAS	PORCENTAJE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Anterior	Actual	Total	Anterior	Anterior	Actual	Total		
1	72131601-002	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	ML	260	2.258	587.080	260	-	-	260	587.080	-	-	587.080	587.080	100%
2	72103001-001	Destronque de árboles ubicadas en sectores de construcción de cercado.-	GL	1	611.444	611.444	1	-	-	1	611.444	-	-	611.444	611.444	100%
3	72103001-001	Desmonte de tejido y postes existentes.	GL	1	1.260.210	1.260.210	1	-	-	1	1.260.210	-	-	1.260.210	1.260.210	100%
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	ML	260	2.290	595.400	260	-	-	260	595.400	-	-	595.400	595.400	100%
5	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	UN	1	993.750	993.750	1	-	-	1	993.750	-	-	993.750	993.750	100%
6	72131601-9973	Pilar de Hº Aº 25x25 H: 3,00 en esquinas, incluye zapata.-	UN	6	672.500	4.035.000	5	1	-	6	3.362.500	672.500	-	4.035.000	4.035.000	100%
7	72131601-9973	Cercado perimetral según detalles de planos, incluye postes de Hº Aº.-	ML	260	103.333	26.866.580	5	129	126	260	519.533,52	13.329.957	13.017.089	26.866.580	26.866.580	100%
8	73121602-002	Provisión y colocación de portón peatonal y vehicular. (detalles en planos)	M2	10,4	407.500	4.238.000	-	-	10	10	-	-	4.238.000	4.238.000	4.238.000	100%
9	72131601-013	Limpieza Final de obra	GL	1	462.125	462.125	-	-	1	1	-	-	462.125	462.125	462.125	100%
					Precio Total	39.649.589					7.929.918	14.002.457	17.717.214		39.649.589	100%

RESUMEN CERTIFICADO N° 3	
Monto en Gs.	17.717.214
Porcentaje:	45%
Saldo:	-

FISCAL DE OBRAS

Arq. Arturo Velázquez
Registro N° 4239

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES LA ROSARINA
(0985) 226.979 - (0982) 334.918
Pto. Rosario, Py.

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA MUNICIPAL

Julián Abel Barressi M.
Intendente Municipal
Villa del Rosario