TEKOMBO'E HA TEMBEKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LOTE Nº: 05 - CONTRATO Nº 13/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02 Orden de Servicio Nº2 - RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL LOTE Nº 05

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

CERTIFICADO Nº 01 - OS Nº2		ORDEN DE SERVICIO Nº1	ORDEN DE SERVICIO Nº2	MONTO TOTAL POR INSTITUCIÓN	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
					Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
Nº	**Prototipo 1-Infantil (techo de teja)**									
45	CENTRAL-Esc. Bas Nº 7090 Cabo Primero Galeano-M R ALONSO-PROTOTIPO 1	7 920.000	265.758 865	273.678 865	84,3344%	15,6656%	100,0000%	230 805 541	42 873 324	273 678 865
46	CENTRAL-Esc. Bas Nº 1008 Bernardino Caballero-M.R ALONSO-PROTOTIPO 1	7 920 000	272 734 799	280 654 799	82,9754%	17,0246%	100,0000%	232 874 483	47 780 316	280 654 799
47	CENTRAL-Esc. Bas Nº 4744 Prof Otilia Fernández-M R ALONSO-PROTOTIPO 1	7 920 000	274 465 499	282 385.499	80,2408%	19,7592%	100,0000%	226 588 517	55 796 982	282 385 499
48	CENTRAL-Esc Bas Nº 3015 Centro educativo Padre Mano Cleva-LIMPIO-PROTOTIPO 1	7 920 000	271 787 085	279 707 085	76,1610%	23,8390%	100,0000%	213 027 797	66 679 288	279 707 085
49	CENTRAL-Esc. Bás Nº 457 "Prof Magna D M. de Martinez" -LIMPIO -PROTOTIPO 1	7 920 000	270 631 635	278 551 635	82,4443%	17,5557%	100,0000%	229 650 018	48 901 617	278 551 635
50	CENTRAL Esc Bás Nº 22 "San José" -LIMPIO-PROTOTIPO 1	7 920 000	293 886 061	301 806 061	86,6938%	13,3062%	100,0000%	261 647 053	40 159 008	301 806 061
51	CENTRAL-Esc Bas Nº 4292 Union Europea -LIMPIO-PROTOTIPO 1	7 920 000	254 419 395	262 339 395	76,1687%	23,8313%	100,0000%	199 820 619	62 518 776	262 339 395
52	CENTRAL-Esc. Bas Nº 5624 Divino Niño-ITA-PROTOTIPO 1	7 920 000	255 275 579	263 195 579	76,4751%	17,8954%	94,3706%	201 279 167	47 099 978	248 379 145
53	CENTRAL-Esc. Bas Nº 882 Don Cornelio Gaona-ITA- PROTOTIPO 1	7 920 000	256 583 459	264 503 459	77,1866%	18,0296%	95,2162%	204 161 340	47 688 888	251 850 228
54	CENTRAL-Esc Bas Nº 334 Niños de Acosta Ñu-ITA- PROTOTIPO1	7.920 000	243 365 115	251 285 115	82,0355%	12,9658%	95,0014%	206 143 026	32 581 249	238 724 275
55	CENTRAL-Esc Bas Nº 7288 Kuarahy Rese-ITA-PROTOTIPO 1	7 920 000	253 131 059	261 051.059	80,9406%	14,9241%	95,8647%	211 296 230	38 959 537	250 255 767
56	CENTRAL-Esc Bas Nº 799 San Lorenzo-ITA-PROTOTIPO 1	7 920 000	268 197 779	276.117 779	70,3274%	20,3406%	90,6680%	194 186 532	56 163 935	250 350 467
57	CENTRAL-Esc Bas Nº 981 Profesor Modesto Villalba Gutierrez-ITA- PROTOTIPO 1	7 920 000	263 936 119	271 856 119	62,6118%	32,6734%	95,2853%	170 214 095	88 824 771	259 038 866
58	CENTRAL- Esc. Bás Nº 402 "Porfino Chamorro" -ITA- PROTOTIPO 1	7 920 000	254 288 009	262 208 009	80,2986%	13,8286%	94,1272%	210 549 245	36 259 801	246 809 046
59	CENTRAL-Esc. Bás Nº 796 "Lázaro Morga"-ITA-PROTOTIPO 1	7 920 000	266 563 859	274 483 859	76,6754%	16,1242%	92,7996%	210 461 480	44 258 398	254 719 878
69	CENTRAL-Esc. Bas Nº 1026 Profesora Rosa C Ventre-YPACARAI-PROTOTIPO 1	7 920 000	244 478 775	252 398 775	65,6156%	12,1897%	77,8053%	165 612 916	30 766 703	196 379 619
70	CENTRAL- Esc Bás Nº 82 "Republica de Honduras"-YPACARAI-PROTOTIPO 1	-	-							
	Prototipo 1-Infantil (techo de chapa)									
82	ALTO PARAGUAY-Esc Bas. 117 Mayor Ramon Bejarano-FUERTE OLIMPO-PROTOTIPO 1	7 920 000	246 128 595	254 048 595	53,4786%	46,5214%	100,0000%	135 861 544	118 187 051	254 048 595
	Prototipo 3-Indigena									
182	ALTO PARAGUAY-Esc Bas Nº 4710 - Riacho Mosquito - Maskoy-PUERTO CASADO- PROTOTIPO 3 INDIGENA	7 920 000	220 899 805	228 819 805	84,7445%	15,2555%	100,0000%	193 912 165	34 907 640	228 819 805
	TOTAL PROYECTO LOTE 5	Gs 142.560.000	Gs 4 676 531 492	Gs 4 819.091.492	76,7384%	19,5142%	96,2526%	3.698.091.768	940.407.262	4 638.499.030

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

Prof. Ing. Roque Ramírez
Parquet

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA

Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. 2.565