Contratista: Ing. Julio C. Gamon B.

CERTIFICADO N° 1

Items del llamado Reconstrucción de badenes y registros cloacales de la Ciudad de Encarnación con ID: 436459

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Demolición de Badén Existente	Metros cuadrad	308	10.638	3.276.504	0	308	308	-	3.276.504	3.276.504	0%	100%	100%
2	Demolición de tapas de hormigón armado	Unidad	78	38.870	3.031.860	0	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
3	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Cale Gral.Cabañas y Gral. Artigas,	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	0	3,96	3,96	-	8.535.499	8.535.499	0%	100%	100%
4	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Memmel y Honorio Gonzalez,	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	0	3,96	3,96	-	8.535.499	8.535.499	0%	100%	100%
5	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mcal. Estigarribia y Cerro Corá	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	0	3,96	3,96	-	8.535.499	8.535.499	0%	100%	100%
6	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Lomas Valentinas y Capitan de Reserva Pedro Fernández	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	0	3,96	3,96	-	8.535.499	8.535.499	0%	100%	100%
7	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Cptan Cabañas y Mcal. Estigarribia	Metros cúbicos	7,92	2.155.429	17.070.998	0	7,92	7,92	-	17.070.998	17.070.998	0%	100%	100%
8	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mallorquí y 25 de mayo	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	0	3,96	3,96	-	8.535.499	8.535.499	0%	100%	100%
9	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mcal. Estigarribia y Padre Kreusser	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	0	3,96	3,96	-	8.535.499	8.535.499	0%	100%	100%
10	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mallorquín y Villarrica	Metros cúbicos	7,92	2.155.429	17.070.998	0	7,92	7,92	-	17.070.998	17.070.998	0%	100%	100%
11	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mallorquín y T.R. Pereira	Metros cúbicos	7,92	2.155.429	17.070.998	0	7,92	7,92	-	17.070.998	17.070.998	0%	100%	100%
12	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Gral. Artigas y Dr. Roque Bojanovich	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	0	3,96	3,96	-	8.535.499	8.535.499	0%	100%	100%
13	Adecuamiento del Registro Cloacal a rasante del asfalto, según planilla de ubicaciones	Unidad	78	442.257	34.496.046	0	0	0	-	0	0	0%	0%	0%
14	Dispositivos de Seguridad y Control: Señalización de obra (carteles, cintas de seguridad, entre otros carteles indicadores)	Metros cuadrad	91	137.829	12.542.439	0	80,00	80	-	11.026.320	11.026.320	0%	88%	88%
TOTAL					164.308.334	Monto Bruto				125.264.311	125.264.311		76%	76%
						Descuento 20% de Anticipo				25.052.862				
						Descuento 5% Retención Caucional				6.263.216				
						Monto Neto a Cobrar				93.948.233				

Ing. Julio C. Gamon B.
Reg. MOPC N° 7191

Ing. Julio C. Gamon B.
Contratista

Ing. Mario Mieres Migliz
Dirección de Infraestructura
Obras y Servicios

Scanned with CamScanner