CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 5096, 5097, COMPAÑÍA 17º BARRIO CERRITO; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA

CONTRATO: Nº 100/2020

Fecha: 14/12/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/12/2.020	al: 12/12/2.020
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 5096, 5097, COMPAÑÍA 17º BARRIO CERRITO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	688,00	1.000	688.000	0	688,00	688,00	0	688.000	688.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	60,00	30.000	1.800.000	0	60,00	60,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	112,00	30.000	3.360.000	0	112,00	112,00	0	3.360.000	3.360.000	100%
1.5	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	150	20.000	3.000.000	0	150,00	50,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	688,00	46.500	31.992.000	0	688,00	688,00	0	31.992.000	31.992.000	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	688,00	2.500	1.720.000	0	688,00	688,00	0	1.720.000	1.720.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	80,00	7.500	600.000	0	80,00	80,00	0	600.000	600.000	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	688	1.000	688.000	0	688,00	688,00	0	688.000	688.000	100%
		SUB TOTAL 1					44.448.000						44.448.000	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	480,00	1.000	480.000	0	480,00	480,00	0	480.000	480.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	120,00	30.000	3.600.000	0	120,00	120,00	0	3.600.000	3.600.000	100%
2.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	480,00	46.500	22.320.000	0	480,00	480,00	0	22.320.000	22.320.000	100%
2.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	480,00	2.500	1.200.000	0	480,00	480,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
2.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	30,00	7.500	225.000	0	30,00	30,00	0	225.000	225.000	100%
2.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	480	1.000	480.000	0	480,00	480,00	0	480.000	480.000	100%
		SUB TOTAL 2					28.905.000						28.905.000	
TOTAL GENERAL													73.353.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	73.353.000
5% Retención	3.667.650
Neto a cobrar	69.685.350

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9