"CERTIFICADO DE OBRA"

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SOBRE CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES PARAISO Y LOS PINOS ACCESO A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475

Ubicación: Barrio Obrero acceso A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

CONTRATISTA: TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ

CONTRATO N° 04/2022

Fecha: 06/07/2023

CERTIFICADO N° 1

Ítem	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS CONTRATADO			CERTIFICADO N° 1			ACUMULADO		
			CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.056,02	1.900	5.806.438	1920,00	3.648.000	62,83%	1920,00	3.648.000	62,83%
2	Cartel de obra	Unidad	2	790.000	1.580.000				0,00	0	0,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO: Apertura de caja traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén)	Metros cuadrados	3.056,02	2.500	7.640.050	1920,00	4.800.000	62,83%	1920,00	4.800.000	62,83%
4	MOVIMIENTO DE SUELO: relleno y compactación para protector de cordones	Metros cuadrados	3.056,02	2.200	6.723.244	1920,00	4.224.000	62,83%	1920,00	4.224.000	62,83%
5	Construcción de pavimento: empedrado de piedra basáltica (incluye colchón de tierra roja)	Metros cuadrados	2.760,05	29.700	81.973.485	1620,00	48.114.000	58,69%	1620,00	48.114.000	58,69%
6	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck=180 kg/cm2) ver plano de detalles	Metro lineal	526,04	53.000	27.880.120	374,00	19.822.000	71,10%	374,00	19.822.000	71,10%
7	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón de 15x30cm fck =180 kg/cm2)	Metro lineal	66	36.500	2.409.000		0	0,00%	0,00	0	0,00%
8	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	2.760,05	2.000	5.520.100		0	0,00%	0,00	0	0,00%
9	Compactación final	Metros cuadrados	2.760,05	1.300	3.588.065		0	0,00%	0,00	0	0,00%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.056,02	800	2.444.816		0	0,00%	0,00	0	0,00%
				PRECIO TOTAL	145.565.318		80.608.000	55,38		80.608.000	55,38
				DESEMBOLSO POR ANTICIPO DEL 20% DEL PRECIO TOTAL DE LA OBRA	29.113.064						
					DESCUENTO DE ANTICIPO A CADA CERTIFICACION (20%)		16.121.600	20%		16.121.600	20%
					RETENCION POR FONDO DE REPARO (5%)		4.030.400	5%		4.030.400	5%
					MONTO TOTAL A PAGAR		60.456.000			60.456.000	

MONTO DEL CERTIFICADO N°1 SON GUARANIES: SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL.-

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ING
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

CONTRATISTA

Transportes y Construcciones
"COLMAN RODRIGUEZ"
de Beltrán Benito Colman Núñez
R.U.C. 1558715 - 0 / Cel.:(0985) 716 710

Hohenau, 06 de Julio de 2023

Municipalidad de Hohenau
Mesa de Entrada
Exp. N° 5423
Fecha: 06/07/23
Fojas: 05 (cinco)
Firma: Hora: 08:45.

Señor:
Enrique Hahn
Intendente Municipal
Hohenau
Presente:

Tengo a bien dirigirme a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SOBRE CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES PARAISO Y LOS PINOS ACCESO A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475, contrato de fecha 24 de mayo del 2023. Que será ejecutado por la Empresa TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltrán Benito Colman.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 24/05/2023 ..... 145.565.318.-
Certificado Nº 1 – Fecha 06/07/2023 ..... 60.456.000.-

Pago a efectuarse en fecha 06/07/2023 la suma de sesenta millones cuatrocientos cincuenta y seis mil (Gs. 60.456.000)

Obs: Se anexan informe de fiscalización y certificado Nº1

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Director y Fiscalizador
del Dpto. de Obras

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

FISCALIZACION DE OBRA.

CONTRATO UOC N°04/2023 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SOBRE CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES PARAISO Y LOS PINOS ACCESO A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475. ----------

En la Ciudad de Hohenau, Dpto. de Itapúa, a los **06 días del mes de julio del año 2.023** a las **8:00 hs**, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la correcta ejecución de la obra a cargo de la empresa "***TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ***" con RUC N° **1558715-0**; Representado por el Sr. **Beltrán Benito Colman con C.I N° 1.558.715** propietario de la firma, a cuyo cargo se halla la responsabilidad la obra según Contrato de obra de fecha 24 de Mayo del 2023----------

- **DATOS DEL PROYECTO:**

Ubicación: Barrio Obrero acceso A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE. ----------

- **PRECIO ADJUDICADO y PLAZO DE EJECUCION:**

Habiéndose acordado el precio para dicha obra la suma de **Gs. 145.565.318 (guaraníes ciento cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos dieciocho)**, cuyo plazo de ejecución se fija a **90 (noventa)** días desde la emisión de la orden de inicio, se deja constancia de la correcta ejecución del **55,38 %** la obra. ----------

Obs.:

- ✓ Se anexa informe fotográfico.
- ✓ Se anexa planilla de avance de obra, **CERTIFICADO N°1**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

.....

Ing. Civil David N. Franco
FISCALIZADOR
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SOBRE CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES PARAISO Y LOS PINOS ACCESO A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Ing. Civil David Y. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.