CERTIFICADO Nº 1

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA **LOTE 7 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 2975 AUGUSTO ROA BASTOS - KM 8 ACARAY**

SCDE S.A **FECHA: 11/02/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.110.000	2.110.000	1,00	2.110.000	0,00
2	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.459.080	2.459.080	1,00	2.459.080	0,00
3	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	68,00	7.025	477.700	51,22	359.821	16,78
4	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	68,00	11.308	768.944	51,22	579.196	16,78
5	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	UN	1,00	793.874	793.874	1,00	793.874	0,00
6	Trabajo de Maquinas. Según EE.TT	HRA.	8,00	362.107	2.896.856	5,00	1.810.535	3,00
7	Relleno y compactación. Según EE.TT.	M3	28,71	86.268	2.476.754	9,21	794.528	19,50
8	Excavación. Según EE.TT.	M3	15,36	86.779	1.332.925	0,00	0	15,36
9	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	M3	2,30	3.542.715	8.148.245	2,30	8.148.245	0,00
10	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	3,00	3.609.038	10.827.114	0,48	1.732.338	2,52
11	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	2,64	3.830.647	10.112.908	0,00	0	2,64
12	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,64	3.830.647	10.112.908	1,74	6.665.326	0,90
13	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	32,00	77.753	2.488.096	32,00	2.488.096	0,00
14	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	6,40	243.935	1.561.184	6,40	1.561.184	0,00
15	Mampostería de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	132,00	160.056	21.127.392	0,00	0	132,00
16	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	77,43	285.871	22.134.992	0,00	0	77,43
17	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	77,43	376.921	29.184.993	0,00	0	77,43
18	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	9,70	234.676	2.276.357	0,00	0	9,70
19	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	60,00	68.761	4.125.660	0,00	0	60,00
20	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	60,00	50.309	3.018.540	0,00	0	60,00
	SUB - TOTALES				**138.434.522**		**29.502.223**	

...NANDO OLMEDO
...cal de Obras
MCDE

ARQ. BELEN ROMAN
Fiscal de Obras
MCDE

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA **LOTE 7 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 2975 AUGUSTO ROA BASTOS - KM 8 ACARAY**

SCDE S.A **FECHA: 11/02/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
21	Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT.	M2	60,00	140.102	8.406.120	0,00	0	60,00
22	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	40,00	45.470	1.818.800	0,00	0	40,00
23	Revoque de paredes. Según EE.TT.	M2	266,20	66.277	17.642.937	0,00	0	266,20
24	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	29,50	60.672	1.789.824	0,00	0	29,50
25	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	263,00	59.472	15.641.136	0,00	0	263,00
26	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	32,65	57.814	1.887.627	0,00	0	32,65
27	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	6,30	54.075	340.673	0,00	0	6,30
28	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	1,00	3.125.464	3.125.464	0,00	0	1,00
29	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,94	797.512	2.344.685	0,00	0	2,94
30	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,52	887.902	2.237.513	0,00	0	2,52
31	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	6,30	565.626	3.563.444	0,00	0	6,30
32	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	72,70	59.892	4.354.148	0,00	0	72,70
33	Provisión y colocación de azulejos cerámicos. Según EE.TT.	M2	9,33	146.497	1.366.817	0,00	0	9,33
34	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.824.190	2.824.190	0,00	0	1,00
35	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.054.628	3.054.628	0,00	0	1,00
36	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.029.693	2.029.693	0,00	0	1,00
37	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	641.311	641.311	0,00	0	1,00
38	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.452.170	3.452.170	0,00	0	1,00
39	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	2,00	678.973	1.357.946	0,00	0	2,00
40	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	834.096	834.096	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**78.713.222**		**0**	

S. FERNANDO OLMEDO
Fiscal de Obras
MCDE

ARQ. BELEN ROMAN
Fiscal de Obras
MCDE

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

S C D E S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA **LOTE 7 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 2975 AUGUSTO ROA BASTOS - KM 8 ACARAY**

SCDE S.A **FECHA: 11/02/2026**

			ADJUDICACIÓN			CERTIFICADO Nº 1		
Ítem	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
41	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	10,65	888.435	9.461.833	0,00	0	10,65
42	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	14,90	1.329.201	19.805.095	0,00	0	14,90
43	Provisión e instalación de Extintor 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	495.000	990.000	0,00	0	2,00
44	Provisión y colocación de Canaleta - D.40 cm. Según EE.TT.	ML	35,40	108.152	3.828.581	0,00	0	35,40
45	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	4,00	308.475	1.233.900	0,00	0	4,00
46	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	24,00	77.306	1.855.344	0,00	0	24,00
47	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	15,00	169.115	2.536.725	0,00	0	15,00
48	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.011.065	2.011.065	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.894.950	1.894.950	0,00	0	1,00
50	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.596.450	1.596.450	0,00	0	1,00
51	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	4,00	226.872	907.488	0,00	0	4,00
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	7,00	168.691	1.180.837	0,00	0	7,00
53	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	3,00	830.241	2.490.723	0,00	0	3,00
54	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.925.905	5.925.905	0,00	0	1,00
55	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.045.200	2.045.200	0,00	0	1,00
56	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.250.300	2.250.300	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**60.014.396**		**0**	
	MONTO TOTAL				**277.162.140**		**29.502.223**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	**29.502.223**	**11%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**5.900.445**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**1.475.111**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**22.126.667**	

SON GUARANIES: VEINTE Y DOS MILLONES, CIENTO VEINTE Y SEIS MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE.

ARQ. BELEN ROMAN
FISCAL DE OBRA

ING. FERNANDO OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

POR EL CONTRATISTA
SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner