CONSTRUCTORA 23 de Juan Carlos González RUC-1343120-0 Fuerte Olimpo	Fecha 19/07/22	CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 CONTRATO NRO. 06/2022 Construccion de Pavimentado y Puente de Madera en el Distrito de Fuerte OLIMPO

CERTIFICADO DE OBRA NRO. 1						Medidas			Montos		
PLANILLA DE COSTO DE TRABAJOS				Precios del contrato							
N°	DESCRIPCION	UNID.	Cant.	PRECIO UNITARIO	P. Totales	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	**Construcción de 365 MT2 de Cementado en el Barrio San Miguel – Cerro (75 metros de largo por 5 metros de ancho con 12 centímetros de espesor)**	UN	1	**176.000.000**	**161.400.000**					***96.240.000***	***96.240.000***
1,1	Movivilizacion, Marcacion, nivelacion y replante	GL	1	3.100.000	3.100.000		*1*	*1*	-	*3.100.000*	*3.100.000*
1,2	Pavimento Rigido de H°A° e 12cm	M2	365	420.000	153.300.000		*212*	*1*	-	*88.954.000*	*88.954.000*
1,3	Cartel de Obra	UM	1	2.800.000	2.800.000		*1*	*1*	-	*2.800.000*	*2.800.000*
1,4	Limpieza Final	GL	1	2.200.000	2.200.000		*1*	*1*	-	*1.386.000*	*1.386.000*
2	**Construccion de Puente de Madera de 5 metros de largo y 4 metros de ancho, con pantalla**	UN	2	**50.500.000**	**85.800.000**					***54.200.000***	***54.200.000***
2,1	Movivilizacion, Marcacion, nivelacion y replante	GL	2	2.100.000	4.200.000		*2*	*2*	-	*4.200.000*	*4.200.000*
2,2	Construccion de Puente de Madera de 5 metros de largo y 4 metros de ancho, con pantalla	M2	40	1.900.000	76.000.000		*24*	*1*	-	*45.600.000*	*45.600.000*
2,3	Cartel de Obra	UM	2	1.700.000	3.400.000		*2*	*2*	-	*3.400.000*	*3.400.000*
2,4	Limpieza Final	GL	2	1.100.000	2.200.000		*1*	*0*	-	*1.000.000*	*1.000.000*
PRECIO TOTAL					***247.200.000***					***150.440.000***	***150.440.000***

Miguel Angel Zeballos S.
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 1469

CONSTRUCTORA 23
de Juan Carlos González
RUC.:1343120-0