CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado N°: 2

Fecha: 16/8/2023

Desde: 03/08/2023 hasta 16/08/2023

Avance de la Obra: 100,00 %

Obra:	CONSTRUCCION DE PASARELA DE CIRCULACION PEATONAL DENTRO DEL DISTRITO, ID N° 431,608

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes			% DE EJECUCION
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
	Casco Urbano.											
1	Hormigón Ciclópeo base de caño metálico.	un.	6,00	2.148.800	12.892.800	3,24	2,76	6,00	6.959.388	5.933.412	12.892.800	100,00
2	Pasalera de metal 25 ml x 0,6 con estructura metálica entramada y soportes estructurales circulares.con barandas de metal.	gl.	1,00	46.262.000	46.262.000	0,00	1,00	1,00	-	46.262.000	46.262.000	100,00
	Entre límite Compañía Tuyucuá y Tavai.											
3	Hormigón Ciclópeo base de caño metálico.	un.	6,00	2.148.800	12.892.800	6,00	0,00	6,00	12.892.800	0	12.892.800	100,00
4	Pasalera de metal 25 ml x 0,6 con estructura metálica entramada y soportes estructurales circulares.con barandas de metal.	gl.	1,00	46.262.000	46.262.000	1,00	0,00	1,00	46.262.000	0	46.262.000	100,00
	TOTAL GENERAL.				**118.309.600**				**66.114.188**	**52.195.412**	**118.309.600**	**100,00**

TRABAJOS CEERTIFICADOS	
Monto del Certificado Actual	52.195.412
Descuento Fondo Reparo 5%	2.609.771
Descuento por Anticipo 10%	5.219.541
Monto Neto a Pagar por el Presente Certificado	**44.366.100**

RESUMEN DEL CONTRATO	
Monto del Contrato	118.309.600
Monto de Certifiados Acumulados	118.309.600
Fondo Reparo 5% Acumulados	5.915.480
Anticipo 10% Acumulados	11.830.960
SALDO DEL CONTRATO	-

CERTIFICADO APROBADO

Tava'i Construcciones
RUC 1001336-9
Cel. (0981) 241 783
Pirayú - Paraguay

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS
Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú