GCA S. A. SERVICIO DE INGENIERIA
Aparipy 1444 c/ Caaguazu
Tel-FAX (021) 562062/3

NOTA SCC / LOTE 10 / CONTRATO N.º 35/2020

Asunción, 06 de setiembre de 2021

Señor:
Ing. Fredy Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Presente

A la atención de:
Coordinador de Fiscalización

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el **Certificado N.º 5 de la Orden de Servicio N.º 2**, de las obras del **Lote N.º 10**, para su aprobación; y solicito, como adjudicatario del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho Certificado, de guaraníes **590.221.584 (QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO GUARANIES - IVA Incluido)**

Para los fines correspondientes se adjuntan los siguientes datos y documentos adjuntos

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado 5. Orden de Servicio N.º 2
2	Contratista	**GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA**
3	N.º de Contrato	N.º 35/2020
4	Resolución de Adjudicación N.º	Resolución UEPP - MEC N.º 437/2020
5	Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2020
6	Fecha de Orden de Servicio	08/04/2021
7	Descripción de la Obra	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
8	% de Avance Físico Financiero	60,83% (acumulado) – 14,97% (Del mes)
9	Plazo de Ejecución	**150 DIAS**
10	Monto del Contrato	**Gs. 6.331.382.849.-**

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Gloson Chavez

DIA	MES	AÑO	HORA
06	09	2021	08:00

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

11	Monto Planilla Ejecutiva	Gs. 5.256.276.831.-
12	Monto Certificado acumulado	Gs.3.197.614.035.-
13	Monto Certificado en el mes	Gs. 786.962.112.-
14	Monto neto a pagar	Gs. **590.221.584.-**

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.
6	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
7	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
8	Formulario FC N° 09- hoja de costos de inversiones del ministerio de hacienda-con firma del fiscal de obras y el representante legal de la fiscalizadora
9	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
10	Registro fotográfico de rubros ejecutados (en medio magnético-ordenado en una carpeta digital por institución)
11	Copia de pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo)

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. German Flores Ozuna
Representante legal
GCA SA Servicio de Ingeniería Integral

G C A S. A.

Servicio de Ingeniería Integral

Aparipy N° 1.444 c/ Caaguazú

Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com

Asunción - Paraguay **RUC: 80027085-1**

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitãmondyha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 05 AGOSTO 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL** **LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100.00%	6,331,382,849	435,330,033	4,820,946,798	5,256,276,831	45.86%	2,410,651,923	14.97%	786,962,112	60.83%	3,197,614,035
	Total por Obra - (A)	**100.00%**	**6,331,382,849**	**435,330,033**	**4,820,946,798**	**5,256,276,831**	**45.86%**	**2,410,651,923**	**14.97%**	**786,962,112**	**60.83%**	**3,197,614,035**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100.00%	1,266,276,570				38.07%	482,130,385	12.43%	157,392,422	50.50%	639,522,807
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100.00%	262,813,842				45.86%	120,532,596	14.97%	39,348,106	60.83%	159,880,702
B.3	Otras deducciones		-					-	0.00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**1,529,090,411**					**602,662,981**		**196,740,528**		**799,403,509**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								**Gs.**	**590,221,584**		
C.2	MULTAS								**Gs.**	**-**		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								**Gs.**	**590,221,584**		

SON GUARANIES; Quinientos Noventa Millones, Doscientos Veintiun Mil, Quinientos Ochenta y Cuatro.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Fiscal de Obras
UNCA - MEC

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 05 AGOSTO 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Escuela Básica N° 130 Héroes de la Guerra del Chaco	100%	782,906,202	53,665,827	729,240,375	782,906,202	43.68%	341,938,369	16.49%	129,126,880	60.17%	471,065,249
2	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi	100%	411,357,874	37,230,606	374,127,268	411,357,874	56.66%	233,059,934	9.58%	39,418,240	66.24%	272,478,174
3	Escuela Básica N° 578 Defensores del Chaco, Colegio Nacional San Lorenzo	100%	574,016,437	53,798,491	520,217,946	574,016,437	45.66%	262,100,379	19.65%	112,798,066	65.31%	374,898,445
4	Escuela Básica N° 1912 Don Isaac Ortiz	100%	569,446,059	38,711,113	530,734,946	569,446,059	46.57%	265,163,334	18.93%	107,813,860	65.50%	372,977,194
7	Escuela Básica N° 92 San Miguel	100%	338,866,504	30,594,521	308,271,983	338,866,504	26.05%	88,258,799	10.67%	36,164,630	36.72%	124,423,429
8	Escuela Básica N°428 Gral. Bernardino Caballero	100%	659,806,017	47,049,195	612,756,822	659,806,017	38.55%	254,362,344	16.10%	106,236,373	54.65%	360,598,717
9	Escuela Básica N° 93 Eloy Fariña Núñez	100%	392,408,737	32,041,798	360,366,939	392,408,737	44.62%	175,088,536	14.55%	57,077,038	59.16%	232,165,574
10	Escuela Básica N° 6478 Niño Jesús	100%	412,699,579	32,517,640	380,181,939	412,699,579	48.48%	200,089,458	12.69%	52,379,799	61.18%	252,469,257
11	Escuela Básica N° 85 Carlos Antonio López	100%	393,908,401	32,026,462	361,881,939	393,908,401	56.34%	221,909,726	12.52%	49,297,740	68.85%	271,207,466
12	Escuela Básica N° 581 Don José Luis Villalba	100%	425,401,551	47,124,283	378,277,268	425,401,551	47.21%	200,845,460	17.30%	73,598,386	64.51%	274,443,846
13	Colegio Nacional San Carlos	100%	295,459,470	30,570,097	264,889,373	295,459,470	56.80%	167,835,584	7.80%	23,051,100	64.61%	190,886,684
	Total por Obra - (A)	100%	5,256,276,831	435,330,033	4,820,946,798	5,256,276,831	45.86%	2,410,651,923	14.97%	786,962,112	60.83%	3,197,614,035

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ángel Rodríguez González
Rector

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Fiscal de Obras
UNCA - MEC

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA