MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 14 DE AGOSTO DE 2.024

OBRA: CONTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE GRAL ALFREDO STROESSNER

ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 6571 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 21/2.024

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.167,00	329	712.943	2.167,00	329	712.943
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.167,00	573	1.241.691	2.167,00	573	1.241.691
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.200.720	1.200.720	1,00	1.200.720	1.200.720
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	159.099	318.198	2,00	159.099	318.198
5	Desmonte de empedrado existente para construccion de baden de Hormigon	M2	52,00	9.500	494.000			
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.167,00	1.264	2.739.088	2.167,00	1.264	2.739.088
7	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	2.167,00	2.131	4.617.877	2.167,00	2.131	4.617.877
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.815,00	5.744	10.425.360	1.515,00	5.744	8.702.160
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	480,00	78.701	37.776.480	480,00	78.701	37.776.480
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	36,00	59.756	2.151.216	27,00	59.756	1.613.412
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.815,00	35.604	64.621.260	915,00	35.604	32.577.660
12	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	15,60	1.074.531	16.762.684	3,90	1.074.531	4.190.671
13	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1.815,00	1.694	3.074.610			
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	1.815,00	2.031	3.686.265			
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.167,00	329	712.943			

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO - ITAPUA - SECRETARIA

ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

Eber Rene Cubas Cuba
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

TOTAL CONTRACTUAL	**150.535.335**	**TOTAL CERTIFICADO 1**	**95.690.900**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 1/3	10.035.689
SON GUARANIES, DIEZ MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	4.784.545
SON GUARANIES, CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 1	80.870.666
SON GUARANIES, OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SECENTA Y SEIS.-	

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C N° 3.804

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
SECRETARÍA
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio O. O.

00000048

Escaneado con CamScanner