:a: 038003825352
:r:F Nro:01376719

HA 22-07-21
EN Hermes SACIS
CEPTO 1° Cert.

DO ANTERIOR 520
ÓSITO Empedrado
Comunidad
L Barro Negro Lotes.
CHEQUE 237.180.702
O ₲

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003825352	F 01376719	₲ 237.180.702 #

BNFA A5038 01PYG

CHEQUE VISTA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 22 - 07 - 2021
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Empresa Hermes S.A.C.I.S

La suma de Guaraníes Doscientos treinta y siete millones, Ciento ochenta mil, Setecientos DOS

zamphiropolos

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈0200⑆038003825352⑆01376719⑆3⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	EMPRESA HERMES SACIS
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	01376719
IMPORTE	237.180.702
SON GUARANIES	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DOS
FECHA DE ELABORACIÓN	22/07/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1° DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE BARRO NEGRO LOTE N° 01

Firma y Sello
Intendente

0017959

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 3687965-0 - HABILITACIÓN N°: 1818 - Numeración: 0017401 al 0018900 - 04/20

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

Super Carretera Itaipu km -95, San Alberto Alto Paraná -Paraguay

marcia@empresahermes-cantera.com.py – Fone. 0983-691548/0983-608917

Mbaracayu, 08 de julio del 2021

SEÑOR

Edir Eduar Lermen Ritter

Intendente Municipal

Municipalidad de Mbaracayu

Presente

Referencia: Contrato N°38/2021- Construcción de Empedrados varios.

Lote 01: Construcción De Empedrado en la Comunidad Barro Negro- Distrito de Mbaracayu

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar la certificación N°1 del contrato de referencia, para el posterior cobro de la misma.

Aguardando una respuesta favorable, me despido atentamente.

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370
EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.
80080374-4

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Tortos
Fecha: 08-07-2021
Hora: 10:45
F

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

CERTIFICACION Nº 1 - LOTE 01- COMUNIDAD DE BARRO NEGRO

1era Certificacion de Obras

Fecha de Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 1era Certificacion : 12 de Julio 2021

OBRA: Construcción de empedrado - Comunidad de Barro Negro - Distrito de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificacion
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2659	11.993	31.889.387	100	31.889.387
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2659	9.995	26.576.705	100	26.576.705
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2659	11.956	31.791.004	70	22.253.703
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	2072	29.349	60.811.128	70	42.567.790
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	2072	9.995	20.709.640		
1.6	Compactacion	m2	2072	9.615	19.922.280		
1.7	Baden HºAº	un.	6	5.999.137	35.994.822	100	35.994.822
1.8	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	355	38.078	13.517.690	100	13.517.690
1.9	Cordon cuneta HºAº de 0,50 de ancho	ml.	376	204.425	76.863.800	100	76.863.800
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.802.626	1.802.626		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.897.501	1.897.501		
	Total adjudicado Lote 01				321.776.583	1era Certificacion	249.663.897

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 38/2021 LOTE 01 +LOTE 02	426.956.085	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 01	321.776.583	Gs.
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS 1ERA CERTIFICACION	249.663.897	Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	12.483.195	Gs.
TOTAL A PAGAR	237.180.702	Gs.

Son Doscientos treinta y siete millones, Ciento ochenta mil, Setecientos dos guaranies.

Representante de la Empresa

RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Profesional Residente

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Hilda Griselda Arévalos
Reg. MOPC 1360

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN N° 1 de La Obra **"Construcción de Empedrados varios- Lote 01: Comunidad Barro Negro.**
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2.021
Contrato N° 38/2021 ID N° 397790
FECHA: 12/07/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir **Dictamen** de fiscalización de la construcción denominado "**Construcción de Empedrados varios- Lote 01: Comunidad Barro Negro"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa Hermes S.A.C.I.S, elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 249.663.857 gs. (Doscientos cuarenta y nueve millones, Seiscientos sesenta y tres, ochocientos cincuenta y siete guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 12.483.195 gs.
(Doce millones, Cuatrocientos ochenta y tres mil, Ciento noventa y cinco guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **237.180.702 gs. (Doscientos, treinta y siete millones, Ciento ochenta mil, Setecientos dos guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación N° 1 y recomienda a la Máxima Autoridad al estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 12-07-2021
Hora: 09:40'

Arq. Hilda Griselda Arévalos
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras
Arq. Arq. Hilda Griselda Arévalos F

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 01/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: HERMES S.A.C.I.S.

(3) RUC: 8008037-4

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Distrito de Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-200528

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado- Lote 01 Comunidad de Barro Negro – Distrito de Mbaracayu.

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Lote 01: 321.776.583 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 16 de Junio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 01

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 12 días del mes de Julio de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y la Sr. Odilo Hermes , con C.I. Nº 1.599.468 en representación de la Empresa HERMES S.A.C.I.S., a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:01, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 01, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Junio.

Empresa Hermes S.A.C.I.S. de Servicios Telef: 0677-20370

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 237.180.702 gs. (Son Doscientos treinta y siete millones, ciento ochenta mil, Setecientos dos guaraníes.)

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Sr. Odilo Hermes

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X
• COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES:
• PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X
• PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X
• FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X
• LIBRO DE OBRAS:X

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACION Nº 1 - LOTE 01- COMUNIDAD DE BARRO NEGRO

1era Certificacion de Obras

Fecha de Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 1era Certificacion : 12 de Julio 2021

OBRA: Construcción de empedrado - Comunidad de Barro Negro - Distrito de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificacion
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2659	11.993	31.889.387	100	31.889.387
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2659	9.995	26.576.705	100	26.576.705
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2659	11.956	31.791.004	70	22.253.703
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	2072	29.349	60.811.128	70	42.567.790
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	2072	9.995	20.709.640		
1.6	Compactacion	m2	2072	9.615	19.922.280		
1.7	Baden HºAº	un.	6	5.999.137	35.994.822	100	35.994.822
1.8	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	355	38.078	13.517.690	100	13.517.690
1.9	Cordon cuneta HºAº de 0,50 de ancho	ml.	376	204.425	76.863.800	100	76.863.800
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.802.626	1.802.626		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.897.501	1.897.501		
	Total adjudicado Lote 01				321.776.583	1era Certificacion	249.663.897

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 38/2021 LOTE 01 +LOTE 02	426.956.085	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 01	321.776.583	Gs.
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS 1ERA CERTIFICACION	249.663.897	Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	12.483.195	Gs.
TOTAL A PAGAR	237.180.702	Gs.

Son Doscientos treinta y siete millones, Ciento ochenta mil, Setecientos dos guaranies.

Representante de la Empresa

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial de Servicios
RUC. 80000374-4
Telef: 0677-20370

Profesional Residente

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Dictamen Nro. 73/2021

Mbaracayú, 22 de julio de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "HERMES S.A.C.I.S..", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado en la Comunidad Barro Negro – Distrito de Mbaracayú", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 04/2021, Lote 01, ID No.: 397790,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 12 de julio de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 16 de junio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "HERMES S.A.C.I.S" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº.: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 22 - 07 - 2021
Hora: 12:00

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU ALTO PARANÁ CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **01**

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 16/06/21

Orden de Inicio de Obras:

En la fecha, se reunen los profesionales Arq. Juana De Camargo, C.I.N° 6.983.372, como profesional residente de la obra en representación de la Empresa Hermes S.A.C.I.S. adjudicada para los trabajos y la Arq. Hilda Griselda Arevalos F. como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayu, para dar inicio a la obra denominada: "Construcción de Empedrados Varios - Lote 01: Comunidad de Barro Negro - Distrito de Mbaracayu, según Contrato Nº 38/2021 ID Nº 397790, con un plazo de ejecucion de 60 dias corridos a partir de la fecha 16 de Junio del 2021.

Sin otro punto que tratar, se da por terminado este acto.

Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0673-20370

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU ALTO PARANÁ CREADO POR LEY Nº 110/90

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **02-**

Dirección: Súper Carretera Km.95-San Alberto-Alto Paraná

OBRA: Construcción de empedrados varios

Lote 01: Comunidad Barro Negro

Lote 02: Calle acceso naciente Arroyo Itabo-Fracción 4

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2021 ID Nº 397790

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 18/06/21

Visita a Obra Nº 01.

En la fecha, se reunen los profesionales, Arq. Juana de Camargo, profesional residente de la Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de Verificar el avance de la Obra, se deja Constancia de la ejecución inicial de los Items 1- Replanteo, Levantamiento planimetrico y marcación, ITEM 2 - Preparación, Cargamento y acarreo de Tierra - del Lote 01 - Comunidad Barro Negro.

Las obras son realizadas conforme a las especificaciones tecnicas acordadas en el contrato.

Concluido el recorrido y las verificaciones y sin más puntos que tratar, se da por terminada la reunion.

Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios RUC: 80080374-4 Telef: 0677-20370

Arq. Juana de Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. **03-**

Dirección: Súper Carretera Km.95-San Alberto-Alto Paraná

OBRA: Construcción de empedrados varios

Lote 01: Comunidad Barro Negro

Lote 02: Calle acceso naciente Arroyo Itabo-Fracción 4

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2021 ID Nº 397790

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 24/06/21

Visita a Obra Nº 02

En la fecha, se reunén los profesionales Arq. Juana De Camargo profesional residente de la Obra, y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la Obra, continuan los trabajos del ITEM 1. Replanteo, Levantamiento planimetrico y marcación ITEM 2 - Preparación, Cargamento y acarreo de Tierra Se han iniciado los trabajos del Colchon de tierra Colorada, Piedra basaltica, Baden de Nº A°, Cordon de A°A° de 0.10 de ancho, Cordon Cuneta de 0.50 de ancho; del Lote 01 - Comunidad de Barro Negro.

Las obras estan siendo realizadas conforme a las especificaciones tecnicas acordadas en el contrato.

Concluido el recorrido y las verificaciones y sin mas puntos que tratar, se da por terminada la reunion.

Hermes Sociedad Anonima Comercial Industrial y de Servicios
RUC: 80060374-4
Telef: 0671-20370

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 13.244

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. 04

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 01/07/21

Visita a Obra Nº: 03

En la fecha, se reunén, los profesionales Arq. Juana De Camargo, profesional residente de la obra, y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra. Se han culminado los trabajos de Replanteo, Levantamiento planimetrico y marcación, Preparación, Cargamento y Acarreo de Tierra Colorada, piedra basaltica, Baden de HºAº, Cordón de HºAº de 0,10 de ancho, Cordon Cuneta de HºAº de 0,50 de ancho, Las obras se estan realizando conforme especificaciones tecnicas acordadas en el contrato y de acuerdo a las buenas artes de la construcción.

Sin más puntos que tratar, se da por terminada la reunión.

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-26370

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. 05

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 08/07/21

Visita a Obra N°04

En la fecha, se reunen los profesionales Arq. Juana De Camargo, profesional residente de la obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F., como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra: Se continuan realizando los trabajos de Colchón de Tierra colorada, Piedra basaltica. Se han culminado los trabajos de Badén de H°A° Cordón de H°A° de 0,10 de ancho y Cordón Cuneta de H°A° de 0,30 de ancho. Las obras se vienen realizando conforme especificaciones tecnicas acordadas en el contrato y de acuerdo a las buenas artes de la construcción.

Sin más puntos que tratar se da por terminada la reunión.

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80006037-1
Telef. 0971 [illegible]

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. N° 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. 06

Dirección: Súper Carretera Km. 95- San Alberto- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados Varios

Lote 01: Comunidad de Barro Negro-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2021

CONTRATO N°38/2021 **ID Nº 397790**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 12/07/21

Acta de Verificación N° 01.

Conforme solicitud presentada por la Empresa Hermes S.A.C.I.S, pidiendo la 1ra Certificación de las obras denominadas. "Construcción de Empedrados Varios" Lote 01. Comunidad de Barro Negro - Distrito de Mbaracayu Se reunen en la fecha: la Arq. Juana de Camargo, profesional residente de la obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F., fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra del Lote 01 para su primera Certificación, que es cuanto sigue:

Lote 01 - Comunidad de Barro Negro

1.1- Replanteo, Levantamiento planimetrico, marcación	100%
1.2- Preparación, Cargamento y Acarreo de Tierra	100%
1.3- Colchón de Tierra Colorada	70%
1.4- Piedra bruta basaltica	70%
1.7- Baden de H°A°	100%
1.8- Cordón de H°A° 10x30x50	100%
1.9- Cordon Cuneta de 0.50 de ancho	100%

Terminado el recorrido y las verificaciones se da por culminada la reunión, Queda a cargo de la Fiscalización procesar los datos levantados en obra; de conformidad se firman las actas.

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. N° 3.244

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**