CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 1

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO" ID: 433954

CONTRATISTA:	CMG CONSTRUCCIONES	**CONTRATO N°:**	17/2023
UBICACIÓN:	CALLE MISIONES	**PLAZO CONTACTUAL:**	45 DIAS
LOTE:	"D"	**MONTO DE LA OFERTA:**	97.259.381 GS.
FECHA DE CERTIFICACION:	26 DE ENERO DE 2024	**INICIO DE OBRA:**	4 DE ENERO DE 2024

ITEM.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Avance de Obra			Avance en Monto		
							Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad Global	1,00	1.323.000	1.323.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
2	70111503-002	Destroqué de árbol mediano	unidad	1,00	352.101	352.101	0,00	**1,00**	1,00	0	352.101	352.101
3	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	487,00	3.200	1.558.400	0,00	**328,00**	328,00	0	1.049.600	1.049.600
4	72131601-9974	Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	1.022,00	4.881	4.988.382	0,00	**1.022,00**	1.022,00	0	4.988.382	4.988.382
5	72131701-9997	Piedra bruta colocada según EE.TT	Metros cubicos	8,00	333.200	2.665.600	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
6	72131601-004	Hormigón armado según EE.TT	Metro cubicos	3,00	2.058.000	6.174.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
7	72131601-002	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	200,00	11.760	2.352.000	0,00	**150,00**	150,00	0	1.764.000	1.764.000
8	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.022,00	5.108	5.220.376	0,00	**1.022,00**	1.022,00	0	5.220.376	5.220.376
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.022,00	51.264	52.391.808	0,00	**200,00**	200,00	0	10.252.800	10.252.800
10	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	286,00	39.854	11.398.244	0,00	**150,00**	150,00	0	5.978.100	5.978.100
11	72102905-001	Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.022,00	4.930	5.038.460	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
12	72153507-001	Limpieza final de zona de obras	Unidad Global	1,00	3.797.010	3.797.010	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129

CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 1

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO" ID: 433954

CONTRATISTA:	CMG CONSTRUCCIONES	**CONTRATO N°:**	17/2023
UBICACIÓN:	CALLE MISIONES	**PLAZO CONTACTUAL:**	45 DIAS
LOTE:	"D"	**MONTO DE LA OFERTA:**	97.259.381 GS.
FECHA DE CERTIFICACION:	26 DE ENERO DE 2024	**INICIO DE OBRA:**	4 DE ENERO DE 2024

ITEM.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
			TOTAL			97.259.381

Avance de Obra			Avance en Monto		
Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
Certificado Básico	N° 1		0	29.605.359	29.605.359
Anticipo de Obra	0%		0	0	
Fondo de reparo	5%		0	1.480.268	
ORDEN DE PAGO			0	28.125.091	
MONTO DE CHEQUE				28.125.091	

AVANCE DE OBRA: **30,44%**

SON GUARANIES: Veintiocho millones ciento veinticinco mil noventa y un. ----------

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 336 311

CMG CONSTRUCIONES
Contratista

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129

FISCAL DE OBRA
Municipalidad de Ayolas