CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.308.400
Email: constructorafenar@hotmail.com

Ítems del llamado Construcción y reparación de Techo de bloque de aulas en la Escuela Básica N° 5591 Jesús Misericordioso con ID: 423156							CERTIFICADO DE OBRAS N°.2					
Construcción y reparación de Techo de bloque de aulas en la Escuela Básica N° 5591 Jesús Misericordioso , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							FECHA: 13-abr-23					
							CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant	Unitario	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	2.747.500	2.747.500	1	0	1	2747500	-	2.747.500
2	72102201-9997	Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1	2.458.789	2.458.789	1	0	1	2458789	-	2.458.789
3	72103003-001	Servicio de Demolición (demolicion de techo; maderamen, tejuelones y tejas sin recuperacioin)	Metros cuadrados	480	21.936	10.529.280	480	0	480	10529280	-	10.529.280
4	72103003-001	Servicio de Demolición de pared en el lindero y fachada ex comedor	Metros cuadrados	40	57.567	2.302.680	40	0	40	2302680	-	2.302.680
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado encadenado inferior de 0.20x0.40 ex comedor y encadenado superior de 0.13x0.27	Metro lineal	99	340.167	33.676.533	99	0	99	33676533	-	33.676.533
6	72101607-007	Construcción de Pared de 0.15 para revocar en ex comedor	Metros cuadrados	40	131.043	5.241.720	40	0	40	5241720	-	5.241.720
7	72101607-006	Revoque de pared de 0.15	Metros cuadrados	80	36.037	2.882.960	80	0	80	2882960	-	2.882.960
8	72101607-003	Reparación de pared envarillado por rajadura	Metro lineal	45	36.037	1.621.665	45	0	45	1621665	-	1.621.665
9	72101607-007	Construcción de Pared macizada entre estructura metálica	Metros cuadrados	50	131.043	6.552.150	50	0	50	6552150	-	6.552.150
10	72131601-009	Colocación de pisos sobre piso cerámico P15	Metros cuadrados	360	138.474	49.850.640	0	360	360	0	49.850.640	49.850.640
11	72101607-005	colocación de zócalo P15 de 10 cm	Metro lineal	240	32.761	7.862.640	0	240	240	0	7.862.640	7.862.640
12	72131601-015	Pilares en galería con ladrillo semiprensado	Metro lineal	23,2	219.800	5.099.360	23,2	0	23,2	5099360	-	5.099.360
13	72152905-001	viga reticulada sobre pilares de ladrillo semiprensado	Metro lineal	37	277.367	10.262.579	37	0	37	10262579	-	10.262.579
14	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (sintética de paredes de la galería)	Metros cuadrados	48	68.033	3.265.584	0	48	48	0	3.265.584	3.265.584
15	72131601-007	Construcción de techo metálica con chapa trapezoidal termo acústica	Metros cuadrados	480	838.537	402.497.760	280	200	480	234790360	167.707.400	402.497.760
16	72102602-008	Colocación de puertas chapa de 0.80x2.10 con cerradura de seguridad doble paleta	Unidad	7	2.184.045	15.288.315	7	0	7	15288315	-	15.288.315
17	72102602-008	Colocación de marco 0.15 y puertas de chapa de 0.80x2.10 con y ventanas	Unidad	1	2.184.045	2.184.045	1	0	1	2184045	-	2.184.045
18	72102602-999	Colocación de balancín 1 de 1.60 y 2 de 1.2	Metros cuadrados	4,32	384.650	1.661.688	4,32	0	4,32	1661688	-	1.661.688
19	72131601-012	Servicio de pintura Interior y exterior y fachada frontal revocadas al látex	Metros cuadrados	840	17.427	14.638.680	840	0	840	14638680	-	14.638.680
20	72102402-003	Servicio de pintura de muebles (pizaras y colocacion de contramarco de 7 cm de madera para terminación)	Unidad	7	76.441	535.087	0	7	7	0	535.087	535.087
21	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas (ventana balancin con pintura sintetica)	Metros cuadrados	34,56	46.957	1.622.834	0	34,56	34,56	0	1.622.834	1.622.834
22	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	120	36.037	4.324.440	0	120	120	0	4.324.440	4.324.440

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Ing. Enrique Hugo Del Valle
Fiscal de Obras
Mat. Nº 504508

Miguel Rivas
Director de Obras
Municipalidad de Ñemby

23	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (pilares)	Metros cuadrados	32	36.267	1.160.544	0	32	32	0	1.160.544	1.160.544
24	72102602-004	vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	15	272.639	4.089.585	0	15	15	0	4.089.585	4.089.585
25	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas y caño de bajada N° 24 desarrollo 40 cms	Metro lineal	120	98.282	11.793.840	0	120	120	0	11.793.840	11.793.840
26	72102201-012	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	1	540.378	540.378	0	1	1	0	540.378	540.378
27	72102201-012	Instalación de tablero de comando TC	Unidad	16	164.850	2.637.600	0	16	16	0	2.637.600	2.637.600
28	72102201-003	Instalación de artefactos eléctrica comando de ventilador	Unidad	46	163.803	7.534.938	0	46	46	0	7.534.938	7.534.938
29	72102201-9998	(alimentación de circuitos de luces)	Unidad	33	164.850	5.440.050	0	33	33	0	5.440.050	5.440.050
30	72131601-001	Instalaciones eléctricas alimentación de circuitos de tomas	Unidad	44	163.803	7.207.332	0	44	44	0	7.207.332	7.207.332
31	72131601-001	instalaciones eléctricas de alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	23	164.850	3.791.550	0	23	23	0	3.791.550	3.791.550
32	72102201-003	Instalación de de circuitos de TC	Unidad	66	163.803	10.810.998	0	66	66	0	10.810.998	10.810.998
33	72102201-003	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	60	120.739	7.244.340	0	60	60	0	7.244.340	7.244.340
34	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación con pantalla con lamparas LED	Unidad	33	336.492	11.104.236	0	33	33	0	11.104.236	11.104.236
35	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación pantalla con lampara LED c/ fotocélula en galería	Unidad	7	148.603	1.040.221	0	7	7	0	1.040.221	1.040.221
36	72102201-012	tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	8	327.607	2.620.856	0	8	8	0	2.620.856	2.620.856
37	72102201-012	tablero TS DE 6 AG	Unidad	8	163.803	1.310.424	0	8	8	0	1.310.424	1.310.424
38	72102201-012	tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	8	164.850	1.318.800	0	8	8	0	1.318.800	1.318.800
39	72102201-9997	Montaje e Instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	23	655.213	15.069.899	0	23	23	0	15.069.899	15.069.899
40	72102201-9998	Registro eléctrico de 40x40x70cms	Unidad	3	714.350	2.143.050	0	3	3	0	2.143.050	2.143.050
41	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal y guarda obra de 0.60 m de ancho	Unidad Medida Global	1	10.392.920	10.392.920	0	1	1	0	10.392.920	10.392.920
42	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombro con contenedores	Unidad Medida Global	1	714.583	714.583	0	1	1	0	714.583	714.583
					Precio Total	**695.073.073**						

Contratista

Fiscalización

Ing. Enrique Iñigo Del Valle
Fiscal de Obras
Mat. Nº 504598

Son guaraníes: Trescientos cuarenta y tres millones dieciocho mil setecientos sesenta y nueve

Total anterior		**351.938.304**
Total Presente Certificado		**343.134.769**
Total Acumulado		**695.073.073**
	Porcentaje de ejecución - %:	100,00%

Total Certificado 2:		**343.134.769**
Fondo de Reparo -		17.156.738
Monto Neto a cobrar:		**325.978.030**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Miguel Rivas
Director de Obras
Municipalidad de Ñemby