MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA N°1

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "
Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:18/04/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	37,56%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	37,56%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						LOTE N°2: Puesta en valor de la plaza Nuevo Horizonte									
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "															
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	915.800	915.800		1,00	1,00	0,00	100,00	0	915.800,00	915.800	0	100,00
2	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	180	8.500	1.530.000		180,00	180,00	0,00	100,00	0	1.530.000,00	1.530.000	0	100,00
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas para plataforma	Metros cuadrados	14	352.250	4.931.500		14,00	14,00	0,00	100,00	0	4.931.500,00	4.931.500	0	100,00
4	Aislación horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	53.150	733.470		13,80	13,80	0,00	100,00	0	733.470,00	733.470	0	100,00
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	123.650	2.843.950		23,00	23,00	0,00	100,00	0	2.843.950,00	2.843.950	0	100,00
6	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/ 30 para plataforma	Metros cúbicos	8	1.866.700	14.933.600			0,00	8,00	0,00	0	0,00	0	14.933.600	0,00
7	Pasto alfrombra 8 mm area del juego infantil	Metros cuadrados	130	121.000	15.730.000			0,00	130,00	0,00	0	0,00	0	15.730.000	0,00
8	Parque infantil plastico ecológico.	Unidad	1	37.255.000	37.255.000			0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	37.255.000	0,00
9	Camineros de cemento, en acceso al parque ancho= 1,60 e=5 cm L10	Metros cúbicos	0,96	1.866.700	1.792.032			0,00	0,96	0,00	0	0,00	0	1.792.032	0,00
10	Reparación de piso baldosones DE Hormigón (40*40*3 cm)	Metros cúbicos	50	166.950	8.347.500		50,00	50,00	0,00	100,00	0	8.347.500,00	8.347.500	0	100,00
11	Desmontaje de maderamen resguardo cubierto	Unidad	3	232.500	697.500		3,00	3,00	0,00	100,00	0	697.500,00	697.500	0	100,00

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvino D. González de Dios
Intendente
Municipalidad de San Miguel

12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación , vigas de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	973.150	2.802.672		2,88	2,88	0,00	100,00	0	2.802.672,00	2.802.672	0	100,00
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	226.100	6.593.076		14,58	14,58	14,58	50,00	0	3.296.538,00	3.296.538	3.296.538	50,00
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Φ 8 mm	Metros cúbicos	1	2.908.950	2.908.950		0,50	0,50	0,50	50,00	0	1.454.475,00	1.454.475	1.454.475	50,00
15	Viga de hormigón armado sobre vano de acceso 0,30*0,30	Metros cubicos	2,88	3.139.300	9.041.184			0,00	2,88	0,00	0	0,00	0	9.041.184	0,00
16	Revoque de mampostería todas las caras	Metros cuadrados	91	53.150	4.836.650			0,00	91,00	0,00	0	0,00	0	4.836.650	0,00
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91	86.700	7.889.700			0,00	91,00	0,00	0	0,00	0	7.889.700	0,00
18	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cubicos	3,24	1.866.650	6.047.946			0,00	3,24	0,00	0	0,00	0	6.047.946	0,00
19	Pintura de piso acceso area de acceso	Metros cuadrados	54	60.785	3.282.390			0,00	54,00	0,00	0	0,00	0	3.282.390	0,00
20	Perbola de perfil c 60*40*1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30	335.000	10.050.000			0,00	30,00	0,00	0	0,00	0	10.050.000	0,00
21	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18	459.900	8.278.200			0,00	18,00	0,00	0	0,00	0	8.278.200	0,00
22	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18,24	459.850	8.387.664			0,00	18,24	0,00	0	0,00	0	8.387.664	0,00
23	Pintura estructura metalica	Metros cuadrados	36,24	43.550	1.578.252			0,00	36,24	0,00	0	0,00	0	1.578.252	0,00
24	Banco o asietos para plaza con base de hormigón - provisón y colocación	Unidad	10	1.768.850	17.688.500		5,00	5,00	5,00	50,00	0	8.844.250,00	8.844.250	8.844.250	50,00
25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4	1.942.400	7.769.600			0,00	4,00	0,00	0	0,00	0	7.769.600	0,00
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado.	Unidad	40	1.493.200	59.728.000		20,00	20,00	20,00	50,00	0	29.864.000,00	29.864.000	29.864.000	50,00
27	Linea subterranea de 10 mm (incluye registros)	Metro lineal	300	109.650	32.895.000		200,00	200,00	100,00	66,67	0	21.930.000,00	21.930.000	10.965.000	66,67
28	Refacción de medidor electrico	Unidad	1	4.566.650	4.566.650		1,00	1,00	0,00	100,00	0	4.566.650,00	4.566.650	0	100,00

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	1	4.766.700	4.766.700		1,00	1,00	0,00	100,00	0	4.766.700,00	4.766.700	0	100,00
SUB-TOTAL					288.821.486						-	97.525.005	97.525.005	191.296.481	33,77

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	288.821.486	MONTO TOTAL DEL AVANCE	97.525.005
		FONDO DE REPARO	4.876.250
		DESCUENTO ANTICIPO	19.505.001
SON GUARANIES: Cincuenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil setesientos setenta y uno.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	73.143.754

Fiscal de Obras

Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvira H. Gonzalez de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA N°1

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "
Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:18/04/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	47,27%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	47,27%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						LOTE N°3: Puesta en valor de la Plaza Ñandu Kuare.									
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "															
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	915.800	915.800		1,00	1,00	0,00	100,00	0	915.800,00	915.800	0	100,00
2	Demolición de resguardo existente	Unidad	2	1.053.300	2.106.600		2,00	2,00	0,00	100,00	0	2.106.600,00	2.106.600	0	100,00
3	Relleno de circunferencia y semi circulo de juegos existentes	Metros cubicos	6,3	123.650	778.995		6,30	6,30	0,00	100,00	0	778.995,00	778.995	0	100,00
4	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 en la circunferencia semi circulo.	Metros cubicos	6,03	1.866.700	11.256.201			0,00	6,03	0,00	0	0,00	0	11.256.201	0,00
5	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 espesor 6 cm terminación lisa de 1,60 de ancho (para unión de los camineros)	Metros cúbicos	1	1.866.700	1.866.700			0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	1.866.700	0,00
6	Revoque exterior de los circulos y semicirculos	Metro lineal	20	53.150	1.063.000			0,00	20,00	0,00	0	0,00	0	1.063.000	0,00
7	Pintura para polideportivo de piso de las circunferencias y semicirculos	Metros cuadrados	131,5	60.785	7.993.228			0,00	131,50	0,00	0	0,00	0	7.993.228	0,00
8	Parque infantil de madera plástica ecológica.	Unidad	1	39.250.000	39.250.000			0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	39.250.000	0,00
9	Cimiento de piedra bruta de 1,00×0,40×0,80 para resguardo	Metros cúbicos	1,28	973.150	1.245.632		1,28	1,28	0,00	100,00	0	1.245.632,00	1.245.632	0	100,00
10	Núcleo de H° A° de 0,10×0,20×3,30	Metros cúbicos	0,5	2.108.950	1.054.475		0,50	0,50	0,00	100,00	0	1.054.475,00	1.054.475	0	100,00
11	Viga de H° A° de 0,15×0,30	Metros cubicos	2	2.339.000	4.678.000			0,00	2,00	0,00	0	0,00	0	4.678.000	0,00
12	para la glorieta con	cuadrados	8,5	303.200	2.577.200			0,00	8,50	0,00	0	0,00	0	2.577.200	0,00
13	Muro de 0,30 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	10	289.800	2.898.000		10,00	10,00	0,00	100,00	0	2.898.000,00	2.898.000	0	100,00
14	Revoque de pared	Metros cuadrados	30	53.150	1.594.500			0,00	30,00	0,00	0	0,00	0	1.594.500	0,00
15	Revoque de viga	Metros cuadrados	11,52	55.050	634.176			0,00	11,52	0,00	0	0,00	0	634.176	0,00

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. Gonzalez de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

16	Piso de H° A° con varilla de 4,2 c/30 de 4,00 × 4,00	Metros cuadrados	1,12	1.866.700	2.090.704			0,00	1,12	0,00	0	0,00	0	2.090.704	0,00
17	Pintura texturizada de muro y viga	Metros cuadrados	35,52	86.650	3.077.808			0,00	35,52	0,00	0	0,00	0	3.077.808	0,00
18	Pintura sintetica de estructura para glorieta	Metros cuadrados	8,5	61.900	526.150			0,00	8,50	0,00	0	0,00	0	526.150	0,00
19	Pintura para polideportivo de piso de resguardo	Metros cuadrados	16	86.650	1.386.400			0,00	16,00	0,00	0	0,00	0	1.386.400	0,00
20	Reparación de fisura de caminero con H° in situ	Metro lineal	150	33.600	5.040.000			0,00	150,00	0,00	0	0,00	0	5.040.000	0,00
21	Colocación de banco de hierro fundido con su base de H° de 1,50 × 1,20	Unidad	8	1.768.800	14.150.400		4,00	4,00	4,00	50,00	0	7.075.200,00	7.075.200	7.075.200	50,00
22	Linea subterranea de 6 mm con registros	Unidad	150	109.650	16.447.500		75,00	75,00	75,00	50,00	0	8.223.750,00	8.223.750	8.223.750	50,00
23	farolas y caño	Unidad	14	1.493.200	20.904.800		7,00	7,00	7,00	50,00	0	10.452.400,00	10.452.400	10.452.400	50,00
24	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles existentes	Unidad	14	1.700.000	23.800.000		7,00	7,00	7,00	50,00	0	11.900.000,00	11.900.000	11.900.000	50,00
SUB-TOTAL					**167.336.269**						-	**46.650.852**	**46.650.852**	**120.685.417**	**27,88**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**167.336.269**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**46.650.852**
		FONDO DE REPARO	**2.332.543**
		DESCUENTO ANTICIPO	**9.330.170**
SON GUARANIES: Treinta y ocho millones doscientos setenta y siete mil cuatrocientos uno.--------		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**34.988.139**

Fiscal de Obras

Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES • INTENDENCIA MUNICIPAL •

Prof. Elvino H. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel