GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE USF EN CERRITO - PLURIANUAL con ID: 435933

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: PALMA MULTISERVICIOS

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 19/7/2024

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 448.729.323

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 5

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	373.224.609	75.504.714	448.729.323
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**75.504.714**	

SON GUARANIES:

.....

p/ CONTRATISTA

Palma Multi Servicios

de Roberto David Olmedo

RUC: 2466452-9

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

.....

Lic. Mariano Saucedo

Director de Planificación y Fiscalización de Obras

Gobernación de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 5

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE USF EN CERRITO - PLURIANUAL con ID: 435933

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance Físico en Cantidad			En Montos			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
		USF CERRITO											
1	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	135,00	11.030	1.489.050	135	0	135,00	1.489.050	0	1.489.050	100%
2	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.483.689	5.483.689	1	0	1,00	5.483.689	0	5.483.689	100%
3	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	m2	135,00	9.447	1.275.345	135	0	135,00	1.275.345	0	1.275.345	100%
4	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	82.818	4.969.080	60	0	60,00	4.969.080	0	4.969.080	100%
5	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	gl	1,00	8.842.339	8.842.339	1	0	1,00	8.842.339	0	8.842.339	100%
6	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.193.475	2.193.475	1	0	1,00	2.193.475	0	2.193.475	100%
7	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.594.187	1.594.187	-	1	1,00	0	1.594.187	1.594.187	100%
8	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.276	80.552	2	0	2,00	80.552	0	80.552	100%
9	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	102.835	2.776.545	27	0	27,00	2.776.545	0	2.776.545	100%
10	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	m3	15,00	44.049	660.735	15	0	15,00	660.735	0	660.735	100%
11	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	m3	7,00	44.049	308.343	7	0	7,00	308.343	0	308.343	100%
12	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.917.123	16.044.176	6	0	5,50	16.044.177	0	16.044.177	100%
13	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.917.123	2.917.123	1	0	1,00	2.917.123	0	2.917.123	100%
14	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.917.123	10.209.930	4	0	3,50	10.209.931	0	10.209.931	100%
15	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.917.123	18.377.874	6	0	6,30	18.377.875	0	18.377.875	100%
16	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.917.123	10.793.355	4	0	3,70	10.793.355	0	10.793.355	100%
17	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.917.123	2.917.123	1	0	1,00	2.917.123	0	2.917.123	100%
18	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.917.123	5.834.246	2	0	2,00	5.834.246	0	5.834.246	100%
19	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.723	8.357.092	34	0	33,60	8.357.093	0	8.357.093	100%
20	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.179	20.781.480	120	0	120,00	20.781.480	0	20.781.480	100%
21	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.503	23.639.462	154	0	154,00	23.639.462	0	23.639.462	100%
22	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.470	2.226.150	45	0	45,00	2.226.150	0	2.226.150	100%
23	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.159	4.549.356	84	0	84,00	4.549.356	0	4.549.356	100%
24	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	337.923	55.757.295	165	0	165,00	55.757.295	0	55.757.295	100%
25	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	115,00	218.633	25.142.795	-	115	115,00	0	25.142.795	25.142.795	100%
26	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.260	7.111.200	120	0	120,00	7.111.200	0	7.111.200	100%

Palma Multi Servicio
de Roberto David Olmedo

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director

27	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	350,00	58.088	20.330.800	350	0	350,00	20.330.800	0	20.330.800	100%
28	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.586	7.150.320	120	0	120,00	7.150.320	0	7.150.320	100%
29	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.586	1.191.720	20	0	20,00	1.191.720	0	1.191.720	100%
30	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.667	591.003	9	0	9,00	591.003	0	591.003	100%
31	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.518	16.051.800	70	30	100,00	11.236.260	4.815.540	16.051.800	100%
32	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.049	3.120.980	20	0	20,00	3.120.980	0	3.120.980	100%
33	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	20,00	144.985	2.899.700	20	0	20,00	2.899.700	0	2.899.700	100%
34	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	ml	77,00	43.170	3.324.090	50	27	77,00	2.158.500	1.165.590	3.324.090	100%
35	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.550	5.986.900	38	0	38,00	5.986.900	0	5.986.900	100%
36	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.550	11.469.640	73	0	72,80	11.469.640	0	11.469.640	100%
37	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.233	12.627.713	10	0	9,50	12.627.714	0	12.627.714	100%
38	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.892	3.134.892	1	0	1,00	3.134.892	0	3.134.892	100%
39	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.596	8.002.980	5	0	5,00	8.002.980	0	8.002.980	100%
40	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.596	1.600.596	1	0	1,00	1.600.596	0	1.600.596	100%
41	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.938	4.829.814	3	0	3,00	4.829.814	0	4.829.814	100%
42	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	120,00	33.153	3.978.360	-	120	120,00	0	3.978.360	3.978.360	100%
43	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	m2	350,00	34.289	12.001.150	-	350	350,00	0	12.001.150	12.001.150	100%
44	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.069	919.863	27	0	27,00	919.863	0	919.863	100%
45	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	5.130.371	5.130.371	-	1	1,00	0	5.130.371	5.130.371	100%
46	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.895	418.895	1	0	1,00	418.895	0	418.895	100%
47	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.883	1.614.883	1	0	1,00	1.614.883	0	1.614.883	100%
48	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.869	4.903.035	15	0	15,00	4.903.035	0	4.903.035	100%
49	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.577	2.903.655	15	0	15,00	2.903.655	0	2.903.655	100%
50	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.371	5.130.371	1	0	1,00	5.130.371	0	5.130.371	100%
51	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.267	6.471.267	1	0	1,00	6.471.267	0	6.471.267	100%
52	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.056	2.430.112	-	2	2,00	0	2.430.112	2.430.112	100%
53	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.217	1.411.217	-	1	1,00	0	1.411.217	1.411.217	100%
54	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	un	3,00	946.367	2.839.101	-	3	3,00	0	2.839.101	2.839.101	100%
55	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.359	715.077	-	3	3,00	0	715.077	715.077	100%
56	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.212	794.212	-	1	1,00	0	794.212	794.212	100%
57	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.257	1.887.084	-	12	12,00	0	1.887.084	1.887.084	100%
58	72131601-002	Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.672.470	1.672.470	1	0	1,00	1.672.470	0	1.672.470	100%
59	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	230.630	1.383.780	6	0	6,00	1.383.780	0	1.383.780	100%
60	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	4,50	325.101	1.462.954	5	0	4,50	1.462.955	0	1.462.955	100%
61	72131601-005	Sardinel	ml	13,00	67.310	875.030	13	0	13,00	875.030	0	875.030	100%
62	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	9,75	159.457	1.554.705	10	0	9,75	1.554.706	0	1.554.706	100%
63	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	20,00	52.218	1.044.360	20	0	20,00	1.044.360	0	1.044.360	100%
64	72131601-012	Pintura de pared	m2	20,00	33.470	669.400	-	20	20,00	0	669.400	669.400	100%
65	72131601-012	Reja metálica pintada	m2	15,00	277.207	4.158.105	15	0	15,00	4.158.105	0	4.158.105	100%
66	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.662.503	1.662.503	1	0	1,00	1.662.503	0	1.662.503	100%
67	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.673.005	3.673.005	1	0	1,00	3.673.005	0	3.673.005	100%
68	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.263	2.993.419	13	0	13,00	2.993.419	0	2.993.419	100%
69	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	26,00	155.261	4.036.786	26	0	26,00	4.036.786	0	4.036.786	100%
70	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	147953	9.616.945	65	0	65,00	9.616.945	0	9.616.945	100%
71	72131601-005	Portón para acceso vehicular	un	1,00	2.801.740	2.801.740	1	0	1,00	2.801.740	0	2.801.740	100%

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo

Lic. Mariano Saucedo
Director

72	72131601-013	Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.616.088	8.616.088	-	1	1,00	0	8.616.088	8.616.088	100%
73	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.314.435	2.314.435	-	1	1,00	0	2.314.430	2.314.430	100%
					Precio Total	**448.729.323**		**0**		**373.224.609**	**75.504.714**	**448.729.323**	**100,00**

Firma

Nombre: **ROBERTO DAVID OLMEDO**

En calidad de: **PROPIETARIO - PALMA MULTI SERVICIOS**

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**75.504.714**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**448.729.323**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**