Entregado 80%

3.4 Provisión y montaje de tuberías para envio de polímero diluido a clarificador.
Entregado 80%

3.5 Provisión y montaje de dos motobombas.
Entregado 70%

3.6 Provisión y montaje de instalaciones eléctricas.
Entregado 60%

3.7 Obras civiles
Entregado 100%

3.8 Provisión y montaje de válvulas y accesorios.
Entregado 70%

4 **Provisión y montaje de sistema de cal**

4.1 Provisión y montaje de dos tanques con equipos diluidores de 18 m3.
Entregado 100%

4.2 Provisión y montaje de un hidratador de cal.
Entregado 60%

4.3 Provisión y montaje de tres motobombas para lechada de cal.
Entregado 70%

4.4 Provisión y montaje de instalaciones eléctricas.
Entregado 60%

4.5 Provisión y montaje de instalaciones eléctricas.
Entregado 60%

4.6 Provisión y montaje de sistema de control y adición de lechada de cal al clarificador.
Entregado 50%

4.7 Obras civiles.
Entregado 100%

Conforme a lo descripto se dan por completados los siguientes sub- ítems:
Ítem 1 : Lote N° 1: Provisión y montaje de balón flash: 1.1 ; 1.2 , 1.4 y 1.5.
Ítem 2: Lote N° 2 : Provisión y montaje de tamiz estático: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.7.
Ítem 3: Provisión y montaje de sistema de polímeros: 3.1, 3.2 y 3.7.
Ítem 4: Provisión y montaje de sistema de cal: 4.1 y 4.2

Se deja constancia de la conclusión de los servicios contratados conforme lo mencionado arriba, en la fecha indicada.

De conformidad a lo expuesto firma la presente acta.

Ing. Derlis Centurión
Fiscal de Obra

Ing. Sixto Paredes
Administrador de Contrato

Ing. Cesar Sena
Contratista

Sena Ingeniería S.R.L.
Proyectos y Montajes Industriales
RUC: 80069981-5
Eladio Martínez Nro. 930 c/ María Auxiliadora
Ñemby, Asunción - Paraguay
021 962 007
@gmail.com