CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 15/11/2024

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL" - LOTE 3: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Compañía Rincón

Modalidad Menor Cuantía Nacional N° 10/2024 ID N° 446955

Avance de Obra: 100%

Fecha de Inicio: 23/10/2024

ITEMS	RUBRO	PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Cartel indicador	1,00	Unidad Medida Global	800.000	800.000		800.000	100%
2	Marcacion y replanteo	1.868,00	Metros cuadrados	2.300	4.296.400		4.296.400	100%
3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	1.868,00	Metros cuadrados	2.300	4.296.400		4.296.400	100%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	1.868,00	Metros cuadrados	9.200	17.185.600		17.185.600	100%
5	Construccion de pavimento tipo empedrado	1.868,00	Metros cuadrados	42.550	79.483.400		79.483.400	100%
6	Compactacion mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	1.868,00	Metros cuadrados	3.450	6.444.600		6.444.600	100%
7	Provision y Colocacion de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	419,00	Metro lineal	36.800	15.419.200		15.419.200	100%
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminacion pintura a la cal	419,00	Metro lineal	5.750	2.409.250		2.409.250	100%
9	Relleno para resguardo de cordon	33,52	Metros cúbicos	65.000	2.178.800		2.178.800	100%
10	Limpieza final de Obras	1.868,00	Metros cuadrados	1.200	2.241.600		2.241.600	100%
					134.755.250		**134.755.250**	**100%**
	TOTAL GENERAL							
					AVANCE DEL	**100%**		

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**134.755.250**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**6.737.763**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**128.017.488**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ - OBRAS PUBLICAS

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

UC Domínguez
Zorrilla de San Martín 1.375 Bloque D - Asunción
Celular: 0981 081 798