MORA CONSTRUCCIONES
de Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de edificios

Km. 9 Acaray - Fracción Ronaldiño
E-mail: gustmora21@gmail.com
Cel.: (0983) 264 579
Ciudad del Este - Paraguay

Nº de Timbrado: 16.073.503
RUC: 805889 - 0
Fecha Inicio Vigencia 07/12/2022
Fecha Fin Vigencia 31/12/2023

FACTURA

Nº 001-001- 0000526

20 DE ENERO DE 2023 / COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

SEÑOR (ES): Municipalidad de Minga Guazu R.U.C.: 80010478-1

DIRECCIÓN: TELÉFONO

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: / / COND. VENTA:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1	Pago del segundo certificado de la obra: Reparación de 2 aulas en la Escuela Básica nro: 4.289 Espiritu Santo	63.798.179			63.798.179
SUB - TOTALES					63.798.179

TOTAL A PAGAR Gs.: (X) U$ ( ) (En letras) sesenta y tres millones setecientos 63.798.179
noventa y ocho mil ciento setenta y nueve

LIQUIDACIÓN DEL IVA - (5%): - (10%): 5.799.834 TOTAL IVA: 5.799.834

GRAFICA DIESTRO de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO S.A. - RUC.: 80093351 - 6 - Tte. Adolfo Rojas Silva E/ Abdon Palacios y Cnel. Enrique Gimenez - C.H.I.Nº 2.143
02 Tel. 50 x 3 - 501 al 600

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Trib.
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para crédito Fiscal)

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: *Reparación de 2 Aulas en la Escuela Básica N.º 4089 Espíritu Santo*

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN:Km 20 Acaray.

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit.	Total	CERTIFICADO ACTUAL			CERTIF. ANTERIOR - 01			CERTIFICADO ACUMULADO		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS	CERTIFICADO 01	%	MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares													
1	Cartel de obra (1.80x2,00m) (Según EETT.)	m2	3.60	947.876	3.412.354	0,00	0.0	0			0	-	0	0
2	Retiro de Puertas existentes	un	3.00	61.021	183.063	0,00	0.0	0	3,000	100	183.063	3,00	100	183.063
3	Retiro de Piso Existente	m2	158,24	24.285	3.842.858	0,00	0.0	0	158,240	100	3.842.858	158,24	100	3.842.858
4	Reparación de Fisuras	gl	1.00	3.312.870	3.312.870	0,20	20.0	662.574	0,800	80	2.650.296	1,00	100	3.312.870
5	Retiro de Parte Eléctricas de aulas y galería	un	2.00	997.590	1.995.180	0,00	0.0	0	2,000	100	1.995.180	2,00	100	1.995.180
6	Retiro de revoque	m2	20.88	19.919	415.909	0,00	0.0	0	20,880	100	415.909	20,88	100	415.909
7	Limpieza de Losa	gl	1.00	2.492.325	2.492.325	0,00	0.0	0	1,000	100	2.492.325	1,00	100	2.492.325
8	Retiro de vidrio de ventanas	m2	33.15	29.829	988.831	16,58	50.0	494.416	16,575	50	494.416	33,15	100	988.831
	Mampostería de Elevación					0,00								0
9	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	m2	37.00	102.265	3.783.805	0,00			18,500	50	1.891.903	18,50	50	1.891.903
	Techo					0,00						-	0	0
10	De estructura metálica sobre losa	m2	148.00	319.493	47.284.964	0,00			74,000	50	23.642.482	74,00	50	23.642.482
	Revoque					0,00								0
11	Paredes interior y exterior a una capa	m2	329.64	45.503	14.999.609	98,89	30.0	4.499.883	98,892	30	4.499.883	197,78	60	8.999.765
	Piso				0	0,00		0	-		0			0
12	Carpeta de regularización	m2	158,24	44.105	6.979.175	79,12	50.0	3.489.588	79,120	50	3.489.588	158,24	100	6.979.175
13	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	158,24	111.769	17.686.327	94,94	60.0	10.611.796	31,648	20	3.537.265	126,59	80	14.149.061
14	Zócalo cerámico	ml	86.50	30.411	2.630.552	51,90	60.0	1.578.331	17,300	20	526.110	69,20	80	2.104.441
	Carpintería de Madera					0,00								0
15	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	un	2.00	1.876.166	3.752.332	1,00	50.0	1.876.166	1,000	50	1.876.166			3.752.332
16	Puerta tablero con marco y contramarco (0,70x2,10m) incluye cerradura	un	1.00	1.875.736	1.875.736	0,30	30.0	562.721	0,500	50	937.868	0,80	80	1.500.589
	Carpintería Metálica					0,00								0
17	Reparación de Ventanas balancines	un	13.00	779.873	10.138.349	3,90	30.0	3.041.505	9,100	70	7.096.844	13,00	100	10.138.349
18	Vidrio de 4mm	m2	30.45	228.561	6.959.682	15,23	50.0	3.479.841	-		0	15,23	50	3.479.841
	Desagüe pluvial					0,00								
19	Canaletas	ml	14.53	79.542	1.155.745	0,00			10,171	70	809.022			
20	Bajadas	ml	16.00	79.542	1.272.672	0,00			11,200	70	890.870			
	Instalación Eléctrica					0,00								0
21	Colocacion de Artefactos Electricos	gl	1.00	12.546.670	12.546.670	0,50	50.0	6.273.335	0,500	50	6.273.335	1,00	100	12.546.670
	Pintura					0,00								0
22	Paredes interiores e exteriores al látex con sellador y enduido a dos manos.	m2	400,05	48.738	19.497.637	240,03	60.0	11.698.582	80,010	20	3.899.527	320,04	80	15.598.110
23	De Losa	m2	134,00	44.545	5.969.030	67,00	50.0	2.984.515	40,200	30	1.790.709	107,20	80	4.775.224
24	De abertura de madera	m2	10.50	44.545	467.723	5,25	50.0	233.861	5,250	50	233.861	10,50	100	467.723
25	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final	ml	30.53	37.544	1.146.218	0,00			15,265	50	573.109			
26	De Aberturas metálicas	un	13.00	44.545	579.085	6,50	50.0	289.543	6,500	50	289.543	13,00	100	579.085
	Limpieza Final					0,00								0
27	Limpieza final	gl	1.00	1.491.435	1.491.435	0,00	0.0	0	-		0	-	0	0
	Compensacion													
28	Remosión del cargamento existente sobre losa	m2	128,00	23.500	3.008.000	25,60	20	601.600				25,60	20	601.600
29	Aislacion de losa con tela vinilica y Pintura hidrofuga (3 manos)	m2	128,00	89.167	11.413.333	26,06	20,36159	2.323.936				26,06	20	2.323.936
30	Aislacion de losa (incluye contrapiso de 7 cm , Carpeta con pendiente de 1%, aislacion con impacril asfaltico y tela bidim)	m2	128,00	167.733	21.469.867	38,40	30	6.440.960				38,40	30	6.440.960

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Miguel Cáceres
Director de Obras

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

31	Impermeabilización de losa, incluye la aplicación de membrana líquida tipo Canatech.	m2	128,00	146.667	18.773.333	38,40	30	5.632.000				38,40	30	5.632.000
32	Colocacion de Caños de PVC de Ø 100 mm para desague pluvial	ml	18,00	70.523	1.269.420	5,40	30	380.826				5,40	30	380.826
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 39/2022				G 176.860.126	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		G 67.155.978	TOTAL CERTIFICADO 01		74.332.132	TOTAL ACUMULADO		123.835.786

Obs: Los Items 9,10,19,20,26 se ejecutaran al 50% y 70% al momento del primer certificado en fecha 15/12/22 el cual implica un cambio en la ejecucion segun solicitud de la Institucion Educativa, como consta en el acta de acuerdo con la empresa adjudicada. Estos rubros fueron compensados por los siguientes items 28, 29, 30, 31, 32, en donde la empresa adjudicada asume los gastos que implica la modificacion y los nuevos rubros a ejecutarse. No presentando variacion en el monto inicial del contrato.

Monto de Certificado	67.155.978
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	3.357.799
Total a Pagar por Certificado	**63.798.179**

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras
Periodo

Miguel Cáceres
Director de Obras

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA

RUC

805889-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 419355 / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA MONDAY PLURIANUAL EJERCICIO 2022 - 2023

Monto del contrato

200.136.800

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	HECTOR RUBEN	FLEITAS VIDALLET	3175939	PARCIAL	LABORAL	
2	JUAN DANIEL	MARTINEZ RAMIREZ	7469620	PARCIAL	LABORAL	
3	FELIX	RAMIREZ ROMERO	3914905	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: gustavomoraf

Fecha Impresión: 13/12/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA

RUC

805889-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 419514 / REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022 - 2023

Monto del contrato

176.860.136

Año: 2022 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	AURELIO	PORTILLO BENITEZ	Cumplio	1765602	Contratista	Activo
2	MARCO	DAVALOS INGI	Cumplio	1765602	Contratista	Activo

Usuario Impresión: gustavomoraf

Fecha Impresión: 13/12/2022

Lote 4180376836 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270147216627

FECHA 26/12/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	805889	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	MORA FARIÑA GUSTAVO RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 25/01/2023

NÚMERO DE CONTROL : 8EFE0865

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271805889EFE0865