MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DEL BARRIO SAN JUAN"

Contrato N° 17/2022

Certificado N°01

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	26/7/2022
FECHA DE INICIO	23/5/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----
DIAS DE LLUVIA	----
PLAZO PRORROGADO	----
DIAS TRANSCURRIDOS	64
RECEPCION PROVISORIA	--------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	1									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2900	1.800	5.220.000	-	600	600	-	1.080.000	1.080.000	21%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2236	34.500	77.142.000	-	755	755	-	26.047.500	26.047.500	34%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	373	91.000	33.943.000	-	335	335	-	30.485.000	30.485.000	90%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	46	288.000	13.248.000	-	41	41	-	11.808.000	11.808.000	89%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	614	48.000	29.472.000	-	-	-	-		-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	373	3.500	1.305.500	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	2	580.000	1.160.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2900	600	1.740.000	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	**163.230.500**							

Total certificado	-	69.420.500	69.420.500
Fondo de reparo 5%:	-	3.471.025	3.471.025
Neto a cobrar Gs.:	-	65.949.475	65.949.475

Son Guaraníes: Sesenta y cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá