MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS, SENASA - FOCEM"

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM

Licitación Publica Nacional N° 02/2.019 "Culminacion de la Construccion de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Departamento de Guaira"

CONTRATO Nº 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 04

PERIODO: JUNIO 2020

LOTE 1: " Culminacion de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal"

LOCALIDAD: ITURBE **DISTRITO: ITURBE** **DEPARTAMENTO: GUAIRA**

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBROS	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	DESARENADOR	125.973.498	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
2	LAGUNAS DE ESTABILIZACION	803.101.834	26,60%	30,21%	56,81%	213.627.124	242.648.816	456.275.940
3	ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE EMISARIO	690.161.174	24,21%	4,47%	28,67%	167.059.132	30.826.722	197.885.854
A	**TOTAL DEL CONTRATO**	**1.619.236.506**	**23,51%**	**16,89%**	**40,40%**	**380.686.256**	**273.475.538**	**654.161.794**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	20,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO	323.847.301	23,51%	16,89%	40,40%	76.137.251	54.695.108	130.832.359
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL	80.961.825	23,51%	16,89%	40,40%	19.034.313	13.673.777	32.708.090
B	TOTAL DEDUCCIONES	**404.809.126**	23,51%	16,89%	40,40%	**95.171.564**	**68.368.885**	**163.540.449**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**	**1.214.427.380**	**23,51%**	**16,89%**	**40,40%**	**285.514.692**	**205.106.653**	**490.621.345**

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

ING. CARLOS SAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UNIVERSITARIO

ING. AMILCAR VILLASANTI
FISCALIZACIÓN
Ing. Amilcar Villasanti
Técnico en Obras