FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°06 - CERTIFICADO N°06

LPN – Licitación Pública Nacional Nº02/2025 – "Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa – Plurianual" IDNº 458.665

OBRA: Construcción de Polideportivo

BENEFICIARIO: Distrito de Coronel Bogado

FISCAL DE OBRAS: Ing. Andrés Díaz

AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 83,91 %

FECHA DE VISITA: 31/03/26

FECHA DE INFORME: 06/04/26

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Coronel Bogado	Coronel Bogado	1.912.793.528
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Gregorio Vera Jara	0985916562	16/2025
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL**
240 días	03 – octubre - 2025	31 – Mayo - 2026

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 31/03/26 la obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 83,91%.

Se observó al equipo de trabajo durante este periodo con visitas periódicas en la realización de diferentes rubros contractuales, entre los cuales se incluyen, corte y armado de varillas para la elaboración de columnas y colado de hormigón, ejecución de vigas de encadenado inferior y vigas intermedias

La obra avanza según lo proyectado, siguiendo las indicaciones, realizando controles de calidad.

Se adjuntan a continuación evidencias fotográficas de los trabajos realizados:

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

.....

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
de Itapúa

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras