ROCA A+I
ARQUITECTURA-INGENIERIA

**Teléf.:** 021 3281476
**RUC N° 80086194-9**
**Dirección:** Rio Pilcomayo a una cuadra y media de la iglesia Católica, Barrio San Pedro (Casco Antiguo) - Encarnación

# PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

CD N° 03/2022

FECHA:

| Item No | Código de Catálogo | "Construcción de Pavimento tipo empedrado sobres las calles Iturbe (un tramo) y Pedro Juan Caballero (un tramo) con ID: 417.575" | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio Total | Ejecutado Anterior | Ejecutado Presente | Ejecutado Acumulado | Gs. Anterior | Gs. Presente | Gs. Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topográfico | Metros cuadrados | 2.070 | 1.000 | 2.070.000 | 0% | 50% | 50% | - | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 1.2 | | Cartel indicador (1,20 x 2,00) | Unidad | 2 | 890.000 | 1.780.000 | 0% | | 0% | - | - | - |
| 1.3 | | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 2.070 | 1.500 | 3.105.000 | 0% | 100% | 100% | - | 3.105.000 | 3.105.000 |
| 1.4 | | MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado | Metros cúbicos | 620 | 40.000 | 24.800.000 | 0% | 50% | 50% | - | 12.400.000 | 12.400.000 |
| 1.5 | | Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30cm, espesor: 13 cm, dosaje: 1:3:5 | Metro lineal | 460 | 83.100 | 38.226.000 | 0% | 50% | 50% | - | 19.113.000 | 19.113.000 |
| 1.6 | | EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 1.840 | 39.200 | 72.128.000 | 0% | | 0% | - | - | - |
| 1.7 | | Compactación y relleno de espacios entre piedras | Metros cuadrados | 1.840 | 6.000 | 11.040.000 | 0% | | 0% | - | - | - |
| 1.8 | | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 2 | 995.000 | 1.990.000 | 0% | | 0% | - | - | - |
| | | **TOTAL CONTRATO** | | | | **155.139.000** | **0,00%** | **22,98%** | **22,98%** | **-** | **35.653.000** | **35.653.000** |

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL MONTO DE CONTRATO | --- | --- |
| MONTO ACUMULADO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES | 0 | 0,00% |
| DEVOLUCIÓN ACUMULADA DE ANTICIPO | --- | --- |
| **MONTO CERTIFICADO PRESENTE** | **35.653.000** | **22,98%** |
| **DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO FINANCIERO - 20% DEL MONTO DEL CERTIFICADO** | --- | --- |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL - 5 % DEL MONTO CERTIFICADO** | **1.782.650** | 5,00% |
| **MONTO A COBRAR PRESENTE CERTIFICADO** | **33.870.350** | |

ROCA A + I
Sociedad Anónima
RUC: 80086194 - 9