MUNICIPALIDAD DE PILAR

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO CE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF-PUERTO NUEVO) EN EL BARRIO COLINAS DE PILAR"

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	**Preparacion de obra**	GL	1.00		5,560,000							
1.1	Limpieza del terreno. (demolición de estructuras existentes, carpida de malezas, desalije y retiro)	Global	1	3,000,000	3,000,000	1.00	0.00	1.00	3,000,000	0	3,000,000	100%
1.2	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Global	1	1,500,000	1,500,000	1.00	0.00	1.00	1,500,000	0	1,500,000	100%
1.3	Replanteo y marcación.	Global	212	5,000	1,060,000	212.00	0.00	212.00	1,060,000	0	1,060,000	100%
2	**Colocacion de pisos - contrapisos**	GL	1.00		27,455,000							
2.1	Excavación para cimiento PBC y zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	51,7	50,000	2,585,000	51.70	0.00	51.70	2,585,000	0	2,585,000	100%
2.2	Excavación para cimiento PBC y zapatas en muralla	Metros cúbicos	26,4	50,000	1,320,000	26.40	0.00	26.40	1,320,000	0	1,320,000	100%
2.3	Relleno y compactación de terreno con tierra seleccionada en el patio.	Metros cúbicos	95	90,000	8,550,000	95.00	0.00	95.00	8,550,000	0	8,550,000	100%
2.4	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en interior de obra.	Metros cúbicos	150	100,000	15,000,000	150.00	0.00	150.00	15,000,000	0	15,000,000	100%
3	**Fundacion**	GL	1.00		11,100,000							
3.1	Cimiento PBC con cal.	Metros cúbicos	37	300,000	11,100,000	37.00	0.00	37.00	11,100,000	0	11,100,000	100%
4	**Estructura de H° A°**	GL	1.00		39,100,000							
4.1	Zapatas de HºAº	Metros cúbicos	2,85	2,000,000	5,700,000	2.85	0.00	2.85	5,700,000	0	5,700,000	100%
4.2	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	2	2,000,000	4,000,000	2.00	0.00	2.00	4,000,000	0	4,000,000	100%
4.3	Encadenado Inferior y superior de Hº Aº de 12x17 cm- Arm. (2Ø8 / 2Ø10). Estr. (Ø6 C/20)- Horm. (1:2:4).	Metro lineal	294	100,000	29,400,000	294.00	0.00	294.00	29,400,000	0	29,400,000	100%
5	**Nivelacion**	GL	1.00		18,867,000							
5.1	Nivelación 0,30 cm ladrillo común. Altura variable. (Promedio 0,65). Incluye hall de acceso.	Metros cuadrados	99,3	190,000	18,867,000	99.30	0.00	99.30	18,867,000	0	18,867,000	100%
6	**Aislacion hidrofuga**	GL	1.00		13,230,000							
6.1	Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,15.	Metro lineal	86,6	90,000	7,794,000	86.60	0.00	86.60	7,794,000	0	7,794,000	100%
6.2	Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,30.	Metro lineal	60,4	90,000	5,436,000	60.40	0.00	60.40	5,436,000	0	5,436,000	100%
7	**Mamposteria y muros**	GL	1.00		99,950,000							
7.1	Elevación de 0,15 con ladrillo común	Metros cuadrados	510	90,000	45,900,000	510.00	0.00	510.00	45,900,000	0	45,900,000	100%
7.2	Elevación de 0,30 con ladrillo común (área exteriores y Pórtico de acceso).	Metros cuadrados	231	200,000	46,200,000	231.00	0.00	231.00	46,200,000	0	46,200,000	100%
7.3	Borde perimetral de ladrillo común (3 hiladas) incluye excavación.	Metro lineal	157	50,000	7,850,000	157.00	0.00	157.00	7,850,000	0	7,850,000	100%

		Según Contrato				Avance Físico en [illegible]ad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
8	**Revoques**	GL	1.00		54,320,000							
8.1	Interior a 1 capa. Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. Sobre ladrillos comunes.	Metros cuadrados	1020	40,000	40,800,000	0.00	1020.00	1020.00	0	40,800,000	40,800,000	100%
8.2	Exterior con hidrófugo a 2 capas sobre ladrillos comunes.	Metros cuadrados	270	40,000	10,800,000	0.00	270.00	270.00	0	10,800,000	10,800,000	100%
8.3	Moldura revocada de metal desplegado en alero según plano.	Metro lineal	68	40,000	2,720,000	0.00	68.00	68.00	0	2,720,000	2,720,000	100%
9	**Techo**	GL	1.00		107,200,000							
9.1	Techo de chapas Nº 27 sobre estructura metálica pre pintada con aislante térmico según especificaciones.	Metros cuadrados	287,2	250,000	71,800,000	150.00	137.20	287.20	37,500,000	34,300,000	71,800,000	100%
9.2	Cielorraso junta tomada suspendido (Tipo Durlock)	Metros cuadrados	236	150,000	35,400,000	0.00	88.67	88.67	0	13,300,000	13,300,000	38%
10	**Contrapisos**	GL	1.00		18,520,000							
10.1	Contrapiso espesor 10 cm. Sobre suelo natural.	Metros cuadrados	463	40,000	18,520,000	260.00	203.00	463.00	10,400,000	8,120,000	18,520,000	100%
11	**Piso**	GL	1.00		64,800,000							
11.1	Piso Mosaico granitico pulido (aplicación directa sobre contrapiso	Metros cuadrados	254	120,000	30,480,000	100.00	154.00	254.00	12,000,000	18,480,000	30,480,000	100%
11.2	Piso de Hº Aº en acceso y recorrido vehicular	Metros cuadrados	160	110,000	17,600,000	150.00	10.00	160.00	16,500,000	1,100,000	17,600,000	100%
11.3	Piso de Hº masa esp. 10 cm	Metros cuadrados	209	80,000	16,720,000	200.00	9.00	209.00	16,000,000	720,000	16,720,000	100%
12	**Zocalo**	GL	1.00		6,000,000							
12.1	Granito pulido	Metro lineal	150	40,000	6,000,000	0.00	150.00	150.00	0	6,000,000	6,000,000	100%
13	**Revestimientos**	GL	1.00		6,400,000							
13.1	Cerámica esmaltada en sanitarios.	Metros cuadrados	80	60,000	4,800,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
13.2	Vidrios fijos tipo espejos colocados.	Metros cuadrados	10	160,000	1,600,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
14	**Desague Pluvial**	GL	1.00		4,040,000							
14.1	Desague pluvial boca abierta 40x40x40 cm (registro pluvial)	Unidad	11	170,000	1,870,000	0.00	11.00	11.00	0	1,870,000	1,870,000	100%
14.2	Desague pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	62	35,000	2,170,000	0.00	62.00	62.00	0	2,170,000	2,170,000	100%
15	**Instalacion electrica**	GL	1.00		67,000,000							
15.1	Pilastra ANDE trifásica mamposteria 45x45x1,70 cm caño galvanizado 2,5". Incluye gestión y pago de conexión a ANDE	Unidad	1	3,000,000	3,000,000	0.00	1.00	1.00	0	3,000,000	3,000,000	100%
15.2	Tablero + 10 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	Unidad	1	650,000	650,000	0.00	1.00	1.00	0	650,000	650,000	100%
15.3	Bocas de luz para faroles y para reflectores con fotocélula y llave de protección independiente.	Unidad	2	150,000	300,000	0.00	2.00	2.00	0	300,000	300,000	100%
15.4	Bocas de luz para Artefacto tipo Tortuga de Aluminio con fotocélula y llave de protección independiente.	Unidad Medida	1	600,000	600,000	0.00	1.00	1.00	0	600,000	600,000	100%
15.5	Bocas llaves de luces.	Unidad	23	150,000	3,450,000	0.00	23.00	23.00	0	3,450,000	3,450,000	100%
15.6	Bocas de Toma corriente simple.	Unidad	75	100,000	7,500,000	0.00	75.00	75.00	0	7,500,000	7,500,000	100%
15.7	Aire acondicionado de 12,000 BTU instalado.	Unidad	6	2,300,000	13,800,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%

		Según Contrato				Avance Físico en [illegible]dad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
15.8	Aire acondicionado de 18.000 BTU instalado.	Unidad	4	2,800,000	11,200,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.9	Circuito ind. Linea embutida p/ aire acondicionado + cableado	Unidad	10	200,000	2,000,000	0.00	10.00	10.00	0	2,000,000	2,000,000	100%
15.10	Bocas de teléfono para oficinas (Solo cajas y caños embutidos)	Unidad	8	100,000	800,000	0.00	8.00	8.00	0	800,000	800,000	100%
15.11	Linea eléctrica subterránea cable 2x16 mm tipo NYY (electroducto 1" desde pilastra hasta tablero principal)	Metro lineal	17	50,000	850,000	0.00	17.00	17.00	0	850,000	850,000	100%
15.12	Linea eléctrica subterránea cable 2x4 mm tipo NYY (electroducto 3/4"). Incluye desde tablero principal hasta faroles, reflectores y primera caja de	Metro lineal	75	40,000	3,000,000	0.00	75.00	75.00	0	3,000,000	3,000,000	100%
15.13	Ventiladores de techo	Unidad Medida	9	500,000	4,500,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.14	Artefacto de luz tipo Panel de Adosar Tipo LED Cuadrado Blanco 30 Cm. Colocado. Luz Fria.	Unidad	40	150,000	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.15	Artefacto de luz tipo Tortuga de Aluminio Ovalada con Rejas 100 W Negra en muralla. Incluye foco de bajo consumo de 15 W.	Unidad	10	100,000	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.16	Artefacto de luz tipo fluorescente de 1x40 W tipo exterior adosado a la pared.	Unidad	16	100,000	1,600,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.17	Artefacto de luz tipo reflector LED 10W (Varios colores) con control (Entrada jardines).	Unidad	2	400,000	800,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.18	Artefacto de luz tipo reflector LED 20W (Un color, en entrada de jardines).	Unidad	2	400,000	800,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.19	Registro eléctrico 40x40x70 cm	Unidad	2	300,000	600,000	0.00	2.00	2.00	0	600,000	600,000	100%
15.20	Povisión y montaje de farolas de 2,50 m de altura libre tipo Trial según especificaciones, columnas de A "G" de 2" con lamparas de bajo consumo de	Unidad	2	1,500,000	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
15.21	Circuito independiente para ducha eléctrica tipo calefón.	Unidad	1	200,000	200,000	0.00	1.00	1.00	0	200,000	200,000	100%
15.22	Termo calefón de 80 litros.	Unidad	1	1,350,000	1,350,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
16	**Desague cloacal**	GL	**1.00**		**16,300,000**							
16.1	Registro 60x60x60 cm.	Unidad	1	400,000	400,000	1.00	0.00	1.00	400,000	0	400,000	100%
16.2	Registro 40x40x60 cm.	Unidad	8	350,000	2,800,000	8.00	0.00	8.00	2,800,000	0	2,800,000	100%
16.3	Desague cloacal de baños.	Unidad	4	500,000	2,000,000	4.00	0.00	4.00	2,000,000	0	2,000,000	100%
16.4	Desague cloacal para cocina	Unidad	1	300,000	300,000	1.00	0.00	1.00	300,000	0	300,000	100%
16.5	Desague cloacal para lavadero	Unidad	1	300,000	300,000	1.00	0.00	1.00	300,000	0	300,000	100%
16.6	Lavamanos de pared en consultorios, incluye desague y conexión de agua según esquemas	Unidad	6	500,000	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
16.7	Cámara Séptica (1,00x1,60x1,20)	Unidad	1	2,500,000	2,500,000	1.00	0.00	1.00	2,500,000	0	2,500,000	100%
16.8	Pozo Ciego (diametro 1,50 m y altura de 3,00 m)	Unidad Medida	1	5,000,000	5,000,000	1.00	0.00	1.00	5,000,000	0	5,000,000	100%
17	**Equipamiento sanitario**	GL	**1.00**		**10,600,000**							
17.1	Juego de losa para baño de servicio Tipo Deca Ravena (Lav. Inod. + Accesorios)	Unidad	2	1,500,000	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
17.2	Juego de losa para baño Minusválidos (Lav. Inod. + Accesorios	Unidad	1	1,800,000	1,800,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
17.3	Grifería para lavatorio en baños, cromada.	Unidad	4	350,000	1,400,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
17.4	Grifería para cocina, cromada, colocada.	Unidad	1	350,000	350,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%

		Según Contrato				Avance Físico en [illegible]dad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
17.5	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño.	Unidad	2	150,000	300,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
17.6	Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada.	Unidad	1	250,000	250,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
17.7	Mueble de madera para cocina con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable	Metro lineal	1,5	1,000,000	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
17.8	Mueble de madera para urgencias con mesada de granito y doble bacha de acero inoxidable	Metro lineal	2	1,000,000	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
18	**Provision de agua**	**GL**	**1.00**		**8,750,000**							
18.1	Instalación completa de agua fría en lavadero	Unidad	1	800,000	800,000	0.00	1.00	1.00	0	800,000	800,000	100%
18.2	Instalación completa de agua fría en cocina	Unidad	1	800,000	800,000	0.00	1.00	1.00	0	800,000	800,000	100%
18.3	Instalación completa de agua fría en baños.	Unidad Medida	3	800,000	2,400,000	0.00	3.00	3.00	0	2,400,000	2,400,000	100%
18.4	Instalación completa de agua fría y caliente en baños	Unidad Medida	1	1,000,000	1,000,000	0.00	1.00	1.00	0	1,000,000	1,000,000	100%
18.5	Instalación ramal externo de cañería de agua 3/4"	Metro lineal	15	50,000	750,000	0.00	15.00	15.00	0	750,000	750,000	100%
18.6	Provisión de agua (Incluye gestión y costo de conexión)	Unidad Medida	1	3,000,000	3,000,000	0.00	0.50	0.50	0	1,500,000	1,500,000	50%
19	**Aberturas**	**GL**	**1.00**		**40,916,000**							
19.1	Puerta placa de Cedro 5 cm con- 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta (Baños). Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	11	900,000	9,900,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
19.2	Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,90x2,10 m de madera de Ybyrapyta (depósito). Incluye marcos, contrtamarcos y herrajes.	Unidad	2	950,000	1,900,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
19.3	Puerta tablero exterior doble hoja, (1,60 x 2,10 m) incluye marcos contramarcos y herrajes	Unidad	2	2,000,000	4,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
19.4	Puerta tablero exterior, incluye marcos contramarcos y herrajes	Unidad	3	1,500,000	4,500,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
19.5	Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (0,60 x 0,40 m)	Metros cuadrados	0,96	1,000,000	960,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
19.6	Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. (1,40 x1,20 m)	Metros cuadrados	21,84	900,000	19,656,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20	**Carpinteria metalica**	**GL**	**1.00**		**16,550,000**							
20.1	Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	39	100,000	3,900,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20.2	Canaleta de desague embutida de Chapa N° 24, en limahoyas desarrollo 60 cm.	Metro lineal	22	100,000	2,200,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20.3	Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 40 cm.	Metro lineal	18	100,000	1,800,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20.4	Caballete para unión de techos, chapa 24. desarrollo 50cm	Metro lineal	35	100,000	3,500,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20.5	Cenefa metálica de chapa 24, desarrollo 40cm	Metro lineal	20	100,000	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20.6	Canaleta embutida para pórtico de acceso, desarrollo 50 cm	Metro lineal	9	100,000	900,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20.7	Baranda metálica de doble caño con soporte fijo en la escalera exterior (inc. colocación).	Unidad Medida	1	1,250,000	1,250,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
20.8	Puerta metálica según detalles para sala de compresor (incluye herrajes)	Unidad Medida	1	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21	**Servicio de pintura**	**GL**	**1.00**		**49,693,000**							
21.1	Enduido y pintura latex interior	Metros cuadrados	450	35,000	15,750,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
21.2	Pintura látex exterior sin enduido.	Metros cuadrados	122	35,000	4,270,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21.3	Pintura látex lavable exterior sin enduido	Metros cuadrados	125	35,000	4,375,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21.4	Enduido y pintura latex interior lavable	Metros cuadrados	180	35,000	6,300,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21.5	Enduido y pintura latex de cielorraso	Metros cuadrados	250	35,000	8,750,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21.6	Pintura con esmalte sintético en portones y rejas metálicas.	Metros cuadrados	66,8	35,000	2,338,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21.7	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	66	35,000	2,310,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21.8	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético en cenefas de chapa.	Metro lineal	20	35,000	700,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
21.9	Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior-Solvente en muralla perimetral.	Metros cuadrados	140	35,000	4,900,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
22	**Servicio de jardineria**	**GL**	**1.00**		**24,000,000**							
22.1	Plantación de pasto matizado con relieves	Metros cuadrados	140	50,000	7,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
22.2	Jadineria según detalles y especificaciones	Unidad Medida	1	5,000,000	5,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
22.3	Plantación de pasto matizado sin relieves	Metros cuadrados	240	50,000	12,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23	**Obras exteriores (varios)**	**GL**	**1.00**		**69,640,000**							
23.1	Policarbonato sobre estructura de aluminio (según detalles)	Metros cuadrados	10	150,000	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.2	Letras corpóreas colocadas y pintadas de poliestireno extruido (Polifán) Texto: USF La Amistad. H= 20 cm.	Unidad Medida	1	2,000,000	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.3	Valla fija (H= 120 cm)Columnas caño 100 x 100 cm. Reja de caños 30 x 40 mm. Travesaños de caño 50 x 30 mm.(según detalles)	Metros cuadrados	49	350,000	17,150,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.4	Cimiento PBC con cal. (Muro perimetral)	Metros cúbicos	20	300,000	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.5	Nivelación 0,30 cm ladrillo común. (muro perimetral)	Metros cuadrados	16	200,000	3,200,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.6	Muralla de 0,15 cm. con ladrillo común prensado a la vista (muro perimetral según detalles)	Metros cuadrados	140	150,000	21,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.7	Portón cochera (3,00 x 1,70 m.), y de acceso peatonal (1,00 x 1,70 m). Incluye Colocación.	Metros cuadrados	17,8	350,000	6,230,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.8	HºAº para portonesde acceso y muro perimetral	Metros cúbicos	5,78	2,000,000	11,560,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
23.9	Escalera posterior de mamposteria, según plano. Terminación alisado de cemento.	Unidad Medida	1	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
	TOTAL GENERAL				779,991,000				320,962,000	170,580,000	491,542,000	63%

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	170,580,000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	779,991,000
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CERTIFICADO	63%

MUNICIPALIDAD DE PILAR
PLANIFICACION Y OBRAS

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Localidad : PILAR.-
Contratista : CONSTRUTECH.-
Fiscalización : MUNICIPALIDAD DE PILAR.-

MONTO DEL CONTRATO	:	**779,991,000**
MONTO DEL CERTIFICADO	:	**170,580,000**
ANTICIPO RECIBIDO	:	**155,998,200**

RESUMEN DEL CERTIFICADO BASICO

MONTOS EN GUARANIES			
Descripción	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Actual
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	320,962,000	170,580,000	491,542,000
DESCUENTO ANTICIPO	0	0	0
OTROS	0	0	0
TOTALES	**320,962,000**	**170,580,000**	**491,542,000**

Son Guaraníes: CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL.-

MUNICIPALIDAD DE PILAR
PLANIFICACION Y OBRAS