LOTE NRO: 2							Certificado N°1								
Filial Capitán Meza, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**	**7.700.000**	**7.700.000**									
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	372	5.000	1.860.000		372,00	372,00		100,0%	100,0%		1.860.000	1.860.000
1.2		Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000		1,00	1,00		100,0%	100,0%		1.800.000	1.800.000
1.3		Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000		1,00	1,00		100,0%	100,0%		1.100.000	1.100.000
1.4		Instalación Eléctrica Provisoria	Unidad Medida Global	1	726.000	726.000		1,00	1,00		100,0%	100,0%		726.000	726.000
1.5		Instalación provisoria de agua	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000		1,00	1,00		100,0%	100,0%		400.000	400.000
1.6		Baños sanitarios tipo químico	Unidad Medida Global	1	1.814.000	1.814.000		1,00	1,00		100,0%	100,0%		1.814.000	1.814.000
2	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**	**Metros cúbicos**	**1**	**4.354.000**	**4.354.000**									
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	25	70.000	1.750.000		25,00	25,00		100,0%	100,0%		1.750.000	1.750.000
2.2		Excavación para cimiento de muro de PBC (según diseño)	Metros cúbicos	28	70.000	1.960.000		28,00	28,00		100,0%	100,0%		1.960.000	1.960.000
2.3		Excavación para viga de encadenado inferior	Metros cúbicos	9,2	70.000	644.000		2,00	2,00		21,7%	21,7%		140.000	140.000
3	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**	**8.720.000**	**8.720.000**									
3.1		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	80	109.000	8.720.000		80,00	80,00		100,0%	100,0%		8.720.000	8.720.000
4	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**	**Metros cúbicos**	**1**	**87.659.000**	**87.659.000**									
4.1		Zapatas (Serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre)	Metros cúbicos	10,8	2.390.000	25.812.000		10,80	10,80		100,0%	100,0%		25.812.000	25.812.000
4.2		Pilares	Metros cúbicos	5,3	2.890.000	15.317.000		4,85	4,85		91,5%	91,5%		14.016.500	14.016.500
4.3		Viga Encadenado inferior s/ diseño y especificaciones	Metros cúbicos	9	2.690.000	24.210.000		9,00	9,00		100,0%	100,0%		24.210.000	24.210.000
4.4		Viga Encadenado Superior s/ diseño y especificaciones	Metros cúbicos	8	2.790.000	22.320.000		4,30	4,30		53,8%	53,8%		11.997.000	11.997.000
5	**72131601-003**	**Cimiento**	**Metros cúbicos**	**1**	**10.920.000**	**10.920.000**									
5.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	28	390.000	10.920.000		28,00	28,00		100,0%	100,0%		10.920.000	10.920.000
6	**72131601-005**	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**1**	**55.186.000**	**55.186.000**									
6.1		Mampostería de ladrillo común, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en dos sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	74	102.000	7.548.000			-		0,0%	0,0%		-	-
6.2		Ladrillo cerámico laminado, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	219	130.000	28.470.000			-		0,0%	0,0%		-	-
6.3		De Nivelación de ladrillo común espesor 0,30m.	Metros cuadrados	46	168.000	7.728.000		30,90	30,90		67,2%	67,2%		5.191.200	5.191.200
6.4		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,20m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	104	110.000	11.440.000			-		0,0%	0,0%		-	-
7	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dinteles**	**Metro lineal**	**1**	**1.696.000**	**1.696.000**									
7.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. Sobre y debajo de aberturas	Metro lineal	53	32.000	1.696.000			-		0,0%	0,0%		-	-
8	**72131601-006**	**Aislación**	**Metros cuadrados**	**1**	**1.860.000**	**1.860.000**									
8.1		Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo y asfalto en U	Metros cuadrados	60	31.000	1.860.000			-		0,0%	0,0%		-	-
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**	**23.891.000**	**23.891.000**									
9.1		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	53	57.000	3.021.000			-		0,0%	0,0%		-	-
9.2		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	142	30.000	4.260.000			-		0,0%	0,0%		-	-
9.3		Interior a 2 capas grueso mas fino	Metros cuadrados	302	55.000	16.610.000			-		0,0%	0,0%		-	-
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**	**10.900.000**	**10.900.000**									
10.1		Puerta Metálica de hoja de 0,90x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	8	1.200.000	9.600.000			-		0,0%	0,0%		-	-
10.2		Puerta Metálica de hoja de 1,00x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000			-		0,0%	0,0%		-	-
11	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**13.260.000**	**13.260.000**									
11.1		Contrapiso de cascotes compactado espesor 8cm	Metros cuadrados	340	39.000	13.260.000			-		0,0%	0,0%		-	-
12	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**	**142.800.000**	**142.800.000**									
12.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones, incluye machimbrado de madera sobre la estructura que se adjuntan en plano de calculo estructural.	Metros cuadrados	420	300.000	126.000.000			-		0,0%	0,0%		-	-
12.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	420	40.000	16.800.000			-		0,0%	0,0%		-	-

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

13	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**	**1**	**9.559.000**	**9.559.000**									
13.1		Acometida trifasica incluye caño galvanizado de 2 1/2", tapa ANDE trifasica, caja para 4 modulos, jabalina de cobre de 2,5m,accesorios y pilastra de mapostería revocado según normas ANDE	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000			-		0,0%	0,0%		-	-
13.2		Cable de 4 x16 mm1	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000			-		0,0%	0,0%		-	-
13.3		Cable de 4 x10 mm2	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000			-		0,0%	0,0%		-	-
13.4		Llave TM de 3x50A	Unidad	1	170.000	170.000			-		0,0%	0,0%		-	-
13.5		Cajas metálicas hexagonales	Unidad	47	7.000	329.000			-		0,0%	0,0%		-	-
13.6		Cajas metálicas rectangulares	Unidad	30	7.000	210.000			-		0,0%	0,0%		-	-
13.7		Tablero Principal metálico de embutir con barras de RST, N y T para 16 llaves TM y 1 llave de corte general.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000			-		0,0%	0,0%		-	-
13.8		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**	**7.968.000**	**7.968.000**									
14.1		Cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14.2		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	3	190.000	570.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3	156.000	468.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14.4		Registro de 40x40 de ladrillo comun con revoque hidrofugado y doble tapa de hormigón	Unidad	3	600.000	1.800.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14.5		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14.6		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	370.000	370.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14.7		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000			-		0,0%	0,0%		-	-
14.8		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000			-		0,0%	0,0%		-	-
15	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**									
15.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000			-		0,0%	0,0%		-	-
					Precio Total	**387.873.000**									

Monto Bruto Certificado Nº 1	**-**	**112.416.700**	**112.416.700**
Devolución de Anticipo (20%)		**22.483.340**	**22.483.340**
Monto Neto Certificado Nº 1		**89.933.360**	**89.933.360**

Son Guaraníes: Ochenta y Nueve Millones, Novecientos Treinta y Tres Mil, Trescientos Sesenta.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1