LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N°02/2023

"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE NUEVA ALBORADA"

Informe N°1

De: Fiscal de Obras – Arq. Damarys Benítez
A: Intendente Municipal de Nueva Alborada – Sr. Oscar Martínez
Fecha:17/07/2023
Motivo: Avance de la obra.

Para informar sobre los rubros ejecutados por la empresa hasta la fecha, según la planilla de cómputo y presupuesto (ver planilla de certificación N°1).

Que equivale a un avance del 37,67% del total del contrato. Que como lo indica en su contrato de obra, corresponde certificación de lo realizado. Dejando constar que lo ejecutado es parcial y tiene una recepción provisoria de lo ejecutado.

No habiendo otra acción que realizar, lo saludo atte.

.....
ARQ. DAMARYS BENITEZ
FISCAL DE OBRAS

Arq. Damarys Benitez
Reg. M.O.P.C. N° 4143
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Alborada

CERTIFICADO Nº1

Ítems del llamado Construcción de Sanitario Sexado en el Colegio Nacional de Nueva Alborada con ID: 424148

Lote:Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	4,400	281,600	0.00	64.00	64.00	0%	100%	100%	-	281,600	281,600
2	72131601-997	Replanteo	Metros cuadrados	64	5,200	332,800	0.00	64.00	64.00	0%	100%	100%	-	332,800	332,800
3	72131601-002	Obrador	Unidad Medida Global	1	2,533,600	2,533,600	0.00	1.00	1.00	0%	100%	100%	-	2,533,600	2,533,600
4	82101502-004	Cartel de obra s/ especificaciones	Unidad	1	891,200	891,200	0.00	1.00	1.00	0%	100%	100%	-	891,200	891,200
5	82101502-999	Cartelería según esoecificaciones técnicas	Unidad Medida Global	1	1,072,000	1,072,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
6	72131601-003	Cimiento de PBC (incluye excavación) (0,45x0,60)	Metros cúbicos	13,75	360,000	4,950,000	0.00	13.75	13.75	0%	100%	100%	-	4,950,000	4,950,000
7	72131601-003	Encadenado (inferior y superior) de H° A° f'ck 180 kg/cm	Metros cúbicos	2,7	2,160,000	5,832,000	0.00	2.70	2.70	0%	100%	100%	-	5,832,000	5,832,000
8	72131601-003	De 0,30 segun especificaciones técnicas	Metros cuadrados	15,27	192,000	2,931,840	0.00	15.27	15.27	0%	100%	100%	-	2,931,840	2,931,840
9	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores cada 20 cm	Metros cúbicos	11	64,000	704,000	0.00	9.00	9.00	0%	82%	82%	-	576,000	576,000
10	72131601-006	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	50,9	28,000	1,425,200	0.00	50.90	50.90	0%	100%	100%	-	1,425,200	1,425,200
11	72151903-001	De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	77,5	96,000	7,440,000	0.00	77.50	77.50	0%	100%	100%	-	7,440,000	7,440,000
12	72151903-001	De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensado	Metros cuadrados	86,85	124,000	10,769,400	0.00	86.85	86.85	0%	100%	100%	-	10,769,400	10,769,400
13	72131601-010	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	Metro lineal	75	20,800	1,560,000	0.00	75.00	75.00	0%	100%	100%	-	1,560,000	1,560,000
14	72131601-007	Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 26 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,5 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara, sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	57,25	200,000	11,450,000	0.00	27.25	27.25	0%	48%	48%	-	5,450,000	5,450,000
15	72131601-007	Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33 cm	Metro lineal	22,5	92,000	2,070,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
16	72131601-007	Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (frontal y posterior)	Metro lineal	16,45	83,200	1,368,640	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
17	72131601-007	Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	48,5	104,000	5,044,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
18	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	136	38,400	5,222,400	0.00	25.00	25.00	0%	18%	18%	-	960,000	960,000
19	72131601-008	De molduras lineal de balancines	Metro lineal	15	24,800	372,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
20	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	32	52,000	1,664,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
21	72131601-009	Carpeta hidrofuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	32	36,000	1,152,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
22	72131601-009	Piso cerámico PIE-5, de 30 x 30 cm, antideslizante	Metros cuadrados	32	96,000	3,072,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
23	72131601-010	Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60	Unidad	3	172,800	518,400	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
24	72102602-008	Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	6	600,000	3,600,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
25	72102602-008	Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 - 3 de 0,90x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	3	1,200,000	3,600,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
26	72102602-008	Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 de 1 de 1,00x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	1	1,480,000	1,480,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
27	72102602-008	Ventana ventiluz de 1,00x0,50	Unidad	5	368,000	1,840,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
28	72102602-008	Ventana ventiluz de 0,6x0,50	Unidad	1	283,200	283,200	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
29	72131601-008	De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	7	24,000	168,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
30	72131601-009	De azulejos 30x50 cm (color a definir)	Metros cuadrados	123	100,000	12,300,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
31	72131601-012	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	45	23,200	1,044,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
32	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	12,4	35,200	436,480	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
33	72131601-012	De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,5	36,800	533,600	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
34	72131601-012	Servicio de pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal o similar)	Metros cuadrados	71,5	20,000	1,430,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
35	72131601-012	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	35	36,800	1,288,000	0.00	35.00	35.00	0%	100%	100%	-	1,288,000	1,288,000
36	72131601-012	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	38,5	21,600	831,600	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
37	72102602-004	Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	2,8	170,400	477,120	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
38	72102602-004	Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	1,92	312,000	599,040	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
39	72131601-001	Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	592,000	592,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
40	72131601-001	Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	6	89,600	537,600	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
41	72131601-001	Alimentación eléctrica aerea con cable tipo NYY 2x6mm2 - hasta el tablero seccional TS-1	Metro lineal	38	19,200	729,600	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
42	72131601-001	Interruptor unipolar	Unidad	4	25,600	102,400	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
43	72131601-001	Instalación de fotocélula	Unidad	1	115,200	115,200	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
44	72131601-001	Artefactos Led tipo fluorescentes 1x18W	Unidad	12	94,400	1,132,800	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ducha eléctrica (incluye ducha eléctrica)	Unidad	2	184,000	368,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
46	72101510-999	caño PVC Rigido de 3/4" roscable (Se considera un 1m de tuberia por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	40	33,600	1,344,000	0.00	40.00	40.00	0%	100%	100%	-	1,344,000	1,344,000
47	72101510-999	caño PVC Rigido de 1/2" roscable (Se considera un 1m de tuberia por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	34	28,000	952,000	0.00	25.00	25.00	0%	74%	74%	-	700,000	700,000
48	72101510-999	llave de paso de 1/2". Tipo fv - con campana	Unidad	6	164,000	984,000	0.00	3.00	3.00	0%	50%	50%	-	492,000	492,000
49	72101510-999	caño de PVC de 100 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	24	44,800	1,075,200	0.00	12.00	12.00	0%	50%	50%	-	537,600	537,600
50	72101510-999	caño de PVC de 50 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	20	38,400	768,000	0.00	10.00	10.00	0%	50%	50%	-	384,000	384,000
51	72101510-999	caño de PVC de 40 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	14	33,600	470,400	0.00	10.00	10.00	0%	71%	71%	-	336,000	336,000
52	72101510-999	Rejilla de piso Sifonado de PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	8	130,800	1,046,400	0.00	5.00	5.00	0%	63%	63%	-	654,000	654,000
53	72101510-999	Inodoro con cisterna alta (incluye inodoro, asiento, conexiones de bajada, flexibles, anillo de vedación y cisterna)	Unidad	5	792,800	3,964,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
54	72101510-999	Inodoro con cisterna baja (incluye inodoro con cisterna, asiento, flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	836,800	836,800	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
55	72101510-999	Provisión de instalación de lavatorio mediano con pedestal color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	7	311,200	2,178,400	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
56	72101510-999	mingitorio color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	3	365,600	1,096,800	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
57	72101510-999	lavatorio mediano para discapacitados sin pedestal color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	1	540,000	540,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
58	72101510-999	Grifería de pico bajo para lavatorios	Unidad	8	112,000	896,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
59	72101510-999	Jaboneras de adosar, metálicos	Unidad	4	50,400	201,600	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
60	72101510-999	Porta rollos de adosar, metálicos	Unidad	6	54,400	326,400	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
61	72101510-999	Barra de acero fijo de inox, log 1,20 para baño inclusivo	Unidad	1	480,000	480,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
62	72101510-999	Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40 m	Unidad	1	859,200	859,200	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
63	72101510-999	Registro cloacales 1,00x0,60x0,40 m	Unidad	1	900,800	900,800	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
64	72101510-007	Cámara séptica 1.5X3X1,20. de mamposteria de ladrillos comunes revocado con mezcla hidrofuga internamente	Unidad	1	2,720,000	2,720,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
65	72101510-007	Pozo absorbente 2,50x3,00 con calce de ladrillos comunes	Unidad	1	5,440,000	5,440,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
66	72152705-001	Guarda obra, con rampa de acceso	Metros cuadrados	26,5	84,400	2,236,600	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
67	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	64	15,000	960,000	0.00	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
					Precio Total	136,422,320	Monto Bruto Certificado			0.00%	37.67%	37.67%	0	51,387,640	51,387,640
							Devolucion Anticipo 20%						0	10,277,528	10,277,528
							Monto Neto			CERTIFICADO Nº1			0	**41,110,112**	41,110,112

Son Guaraníes: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO DOCE

Arq. Fabio Lopez
Arq. Fabio Lopez
Reg. Prof. Nº 3732
Contratista 112426-1

Arq. Damarys Benitez
Fiscal de Obras

Arq. Damarys Benitez
Reg. M.O.P.C. Nº 4143
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Alborada