MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA		RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 3
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634		
CONTRATISTA	CONTRATANTE	28/MAY al 27/JUN
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.	
RUC N°: 80027085 -1	RUC N°: 80070094-5	

DATOS DEL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Licitación Pública Nacional N°: 08/2019	Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses	Ejecutado:	18,52%
Aprobado por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019	Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020		Previsto:	27,94%

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	Presente contrato	100,00%	20.851.956.057	11,35%	2.366.507.925	7,17%	1.494.664.805	18,52%	3.861.172.730
	Total por Obra - (A)	100,00%	20.851.956.057	11,35%	2.366.507.925	7,17%	1.494.664.805	18,52%	3.861.172.730

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	4.170.391.211	11,35%	473.301.585	7,17%	298.932.961	18,52%	772.234.546
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	1.042.597.803	11,35%	118.325.396	7,17%	74.733.240	18,52%	193.058.636
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	5.212.989.014	22,70%	591.626.981	7,17%	373.666.201	18,52%	965.293.182
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								1.120.998.604
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								1.120.998.604

SON GUARANIES: MIL CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISICIENTOS CUATRO.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA				RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS N° 3	
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634					
CONTRATISTA		CONTRATANTE			
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA		MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.		28/MAY al 27/JUN	
RUC Nº: 80027085 -1		RUC Nº: 80070094-5			
DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Licitación Pública Nacional Nº: 08/2019		Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses	Ejecutado:	18,52%
Aprobado por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019		Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020		Previsto:	27,94%

		MONTO DE INVERSIÓN POR LOCALES	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
ITEM	ESTABLECIMIENTOS		Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	SEDE HORQUETA	5.027.757.612	9,38%	13,21%	22,59%	471.712.176	663.958.265	1.135.670.441
2	SEDE CONCEPCION	7.426.794.890	18,20%	3,33%	21,53%	1.351.612.778	247.580.130	1.599.192.908
3	SEDE SAN JUAN BAUTISTA	8.397.403.555	6,47%	6,94%	13,41%	543.182.971	583.126.410	1.126.309.381
	TOTAL INVERSION	20.851.956.057						
	TOTAL GENERAL - CERTIFICADO N° 3		11,35%	7,17%	18,52%	2.366.507.925	1.494.664.805	3.861.172.730

SON GUARANIES: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral