CONSTRUCTORA FENAR
Lugano 1007 C/ Avda. Colon
Edificio Arapoty, 1º piso Oficina. N° 2, 3.

MUNICPALIDAD DE SAN ANTONIO

" CONSTRUCCION DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL" Constratacion Directa 17/2021 ID N° 397.486 CONTRATO N° 17/2021

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CERTIFICADO N° 1

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR

Ítems del llamado Construcción de Columbario con ID: 397486

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							PRESENTE	ACUMULADO
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad Ejecutada**	**Total Certificado PRESENTE**
1	72102802-9999	Zapata de H°A° 1m x 1m x 0,8m (2 unidades)	Metros cúbicos	1,6	2.860.000	4.576.000	1,6	4.576.000
2	72102802-9999	Pilar de H° de 0,13m x 0,30m x 2,10 ml.	Metros cúbicos	0,16	2.860.000	457.600	0,16	457.600
3	72102802-9999	Pilares de H°A° 0,13m x 0,4m x 2,05m (10 unidades)	Metros cúbicos	1,1	2.860.000	3.146.000	1,1	3.146.000
4	72102802-9999	Viga de H°A° (0,13m x 0,4m x 136,20 ml)	Metros cúbicos	7,1	2.980.000	21.158.000	7,1	21.158.000
5	72102802-9999	Piso de H°A° bajo escalera y galería	Metros cúbicos	2,6	2.860.000	7.436.000	2,6	7.436.000
6	72102802-9999	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	0,7	600.000	420.000	0,7	420.000
7	72102802-9999	Muro de nivelación	Metros cúbicos	0,9	130.000	117.000	0,9	117.000
8	72102802-9999	Aislación de muros	Metro lineal	5	125.000	625.000	5	625.000
9	72102802-9999	Alisada de cemento 0,6m (guardaobra)	Metros cuadrados	10,5	96.000	1.008.000	10,5	1.008.000
10	72102802-9999	Escalera de 0,80m, contrahuella: 0,19m, huella 0,30m, revocado y pintado	Unidad Medida Global	1	8.300.000	8.300.000	1	8.300.000
11	72102802-9999	Baranda Metálica	Metros cuadrados	9,1	600.000	5.460.000	9,1	5.460.000
12	72102802-9999	Losa de H°A°(16,3m x 4,85m x 0,07m) (cantidad 3) y voladizo	Metros cúbicos	20	2.530.000	50.600.000	20	50.600.000
13	72102802-9999	Mampostería de elevación (136,2m x 4,85m)	Metros cuadrados	250	96.000	24.000.000	250	24.000.000
14	72102802-9999	Revoque de Paredes	Metros cuadrados	498	43.000	21.414.000	498	21.414.000
15	72102802-9999	Revoque de losa y pilares (16,3m x 4,85m)	Metros cuadrados	85	42.000	3.570.000	85	3.570.000
16	72102802-9999	Pintura de paredes	Metros cuadrados	498	17.000	8.466.000	498	8.466.000
17	72102802-9999	Portón metálico	Metros cuadrados	0,75	650.000	487.500	0,75	487.500
18	72102802-9999	Limpieza Final	Metros cuadrados	79	17.000	1.343.000	79	1.343.000
					Precio Total	**162.584.100**		
TOTAL DE CERTIFICAO								**162.584.100**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Flavio Javier Duarte V.
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 921