arquitectura d&d construcción

CERTIFICADO Nº 3
Empresa: DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.
Fecha de inicio de obra: 21/01/2021
Fecha: 25/03/2021 al 01/04/2021
Contrato ID: 376993

Ítems del llamado MEJORMIENTO ADMINISTRACION DE ADUANA DE PEDRO JUAN CABALLERO con ID: 376993

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							CANTIDAD EJECUTADA			MONTOS EN GUARANIES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	72102802-001	Enduido plastico de paredes para exteriores a 2 capas en balcones de 1er piso 2do piso y azotea	Metros cuadrados	1.316	20.525	27.010.900	1.203,87	112,13	1.316,00	24.709.431,75	2.301.468	27.010.900	100%
2	72102802-001	Pintura al latex exterior en toda la fachada del edificio seran dos los colores designados por la institucion	Metros cuadrados	6.160	13.094	80.659.040	4.635,29	1.524,71	6.160,00	60.694.487,26	19.964.553	80.659.040	100%
3	72102802-001	Pintura de cielorraso al latex en estacionamiento y balcones del 1er y 2do piso el color sera designado por la institucion	Metros cuadrados	2.295	17.462	40.075.290	2.086,12	208,88	2.295,00	36.427.827,44	3.647.463	40.075.290	100%
4	72102802-001	Pintura para aberturas de madera con esmalte sintetico en planta baja 1er y 2do piso el color sera designado por la institucion	Metros cuadrados	990	35.142	34.790.580	906,62	83,38	990,00	31.860.440,04	2.930.140	34.790.580	100%
5	72102802-001	Pulido y encerado mecanico de pisos de granito de PB	Metros cuadrados	600	25.764	15.458.400	345,82	254,00	599,82	8.909.706,48	6.544.056	15.453.762	100%
6	72102802-001	Pulido y encerado mecanico de pisos de granito del 1er piso	Metros cuadrados	1.750	25.764	45.087.000	1.548,76	201,24	1.750,00	39.902.252,64	5.184.747	45.087.000	100%
7	72102802-001	Pulido y encerado mecanico de pisos de granito del 2do piso	Metros cuadrados	1.450	25.764	37.357.800	1.184,15	253,38	1.437,53	30.508.440,60	6.528.082	37.036.523	99%
8	72102802-001	Instalación luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas de planta baja	Unidad	17	324.978	5.524.626	17,00	-	17,00	5.524.626,00	-	5.524.626	100%
9	72102802-001	Instalacion luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas del 1er piso con soporte metálico	Unidad	32	194.963	6.238.816	32,00	-	32,00	6.238.816,00	-	6.238.816	100%
10	72102802-001	Instalacion luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas del 2do piso con soporte metalico	Unidad	32	324.978	10.399.296	32,00	-	32,00	10.399.296,00	-	10.399.296	100%
11	72102802-001	Instalacion luminica provision y colocacion de proyectores led de 50w RGB en fachadas de azotea con soporte metalico	Unidad	32	324.978	10.399.296	32,00	-	32,00	10.399.296,00	-	10.399.296	100%
12	72102802-001	Retiro temporal de mobiliarios sacar y volver a colocar en su lugar	Unidad	1	3.171.534	3.171.534	1,00	-	1,00	3.171.534,00	-	3.171.534	100%
13	72102802-001	Retiro de escobros y limpieza de obra	Unidad	1	2.537.227	2.537.227	-	1	1,00	-	2.537.227	2.537.227	100%
					Precio Total	**318.709.805**				**268.746.154**	**49.637.736**	**318.383.890**	

TOTAL CERTIFICADO EN GUARANIES	318.383.890
ANCTIPO	0
TOTAL A CERTIFICAR	49.637.736

arquitectura construcción d&d
Arq. Ardo Nicolas Gonzalez
REPRESENTANTE LEGAL
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L

Arq. Jorge Martinez
FISCALIZACION
ADUANA
Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructura

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras
Dirección de Administración

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas