CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 27 ABRIL–2022

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente CERTIFICADO N° 27 Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	6.577.560.000	**131.370.000**	6.736.110.000	439.410.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	851.500.000	**34.060.000**	885.560.000	68.120.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	7.429.060.000	**165.430.000**	7.594.490.000	534.710.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	812.920.000	**0**	812.920.000	0

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**165.430.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**0 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**165.430.000 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.

Lic. José Acosta

Escaneado con CamScanner