**GOBERNACIÓN**
***XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ***
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

## CERTIFICACION FINAL

## ID 385 011

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
**Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú**

De: **Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Construcción de cercado perimetral.

Fecha: 4 de Diciembre de 2.020

---

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación Final**, de los trabajos de **"Construcción de Cercado Perimetral"** Construcción de Muralla; en la Esc. Bas. N° 6200 Ciudad Nueva. Distrito de Curuguaty; según **Contrato N° 21/ 2.020,** de la Empresa **"PROGEN SA"**.

Las Obras mencionadas se encuentran en un avance del **100 %** según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Por un monto de **99.022.800. Gs.** (Noventa y nueve millones veinte y dos mil ochocientos guaraníes).

Dicho pedido se ajusta a lo realizado en obra, por lo que puede darse un curso favorable a dicho pedido.

**Es mi informe.**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

**Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
**Fiscal de Obras**

**GOBERNACIÓN**
***XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ***
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

## INFORME DE AVANCE OBRAS

## ID 385 011

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
**Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú**

De: **Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Construcción de cercado perimetral.

Fecha: 04 de Diciembre de 2.020

---

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación Final**, de los trabajos de **"Construcción de Cercado Perimetral"** Construcción de Muralla; en la Esc. Bas. N° 6200 Ciudad Nueva. Distrito de Curuguaty; según **Contrato N° 21/ 2.020,** de la Empresa **"PROGEN SA"**.

Se realizaron trabajos en un **100 %** y comprenden todos los Ítems de la Planilla de computo Métrico y Presupuesto.

Los trabajos mencionados se realizaron según planillas de costo y Especificaciones Técnicas.

**Es mi informe.**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

**Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**

**Fiscal de Obras.**

# GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

## COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL.**

**Obras: Construcción de Cercado Perimetral. MURALLA.**

**UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 6200 "Ciudad Nueva"- Distrito de Curuguaty.**

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNI | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Cod de Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmantelamiento de tejido existente. | 0,00 | UNI | 895.000 | 0 | 72101703-007 |
| 2 | Dados de H° 0,35X0,35X0,50. | 0,00 | M3 | 2.237.500 | 0 | 72101703-007 |
| 3 | Encadenado InferiorH°A° 13X27. | 0,00 | M3 | 2.237.500 | 0 | 72101703-007 |
| 4 | Pilares de H°A° 13X25 cada 2.5mts. | 3,00 | M3 | 2.237.500 | 6.712.500 | 72101703-007 |
| 5 | Aislacion Horizontal/Vertical mamposteria. | 0,00 | M2 | 21.480 | 0 | 72101703-007 |
| 6 | Maposteria de Nivelacion de 0,30 ladrillos comunes. | 0,00 | M2 | 143.200 | 0 | 72101703-007 |
| 7 | Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo hueco con envarillado. | 430,00 | M2 | 87.710 | 37.715.300 | 72101703-007 |
| 8 | Porton vehicular y peatonal con columna de H°A°20x20. | 1,00 | UNI | 4.475.000 | 4.475.000 | 72101703-007 |
| 9 | Porton peatonal con columna de H°A°20X20. | 1,00 | UNI | 1.611.000 | 1.611.000 | 72101703-007 |
| 10 | Revoque tipo salpicado c/hidrofugo. | 1.480,00 | M2 | 32.220 | 47.685.600 | 72101703-007 |
| 11 | Trabajos complementarios limpieza final. | 1,00 | GL | 823.400 | 823.400 | 72101703-007 |
| | **TOTAL** | | | | **99.022.800** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Monto Total** | | | | **182.580.000** |
| | **Monto Presente Certificado** | | | | **99.022.800** |
| | **Porcentaje** | | | | **54,24** |

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

**Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala.**
Fiscal de Obra.

De: FABIO GERMAN RIVEROS
SAN FRANCISCO C/ ITURBE
Tel: Cel. 0981-212175
Email: constructora_fr@hotmail.com

**LLAMADO: Construccion de Cercado Perimetral**

**ITEM 01: Cercado. Muralla.**
**UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 6200 "Ciudad Nueva". Distrito de Curuguaty**
**ID Nº: 385 011**
**CONTRATO Nº: 21/2020**

# CERTIFICACION FINAL

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | | | Cantidad Certificada | | | Monto Certificado | | | Porc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Precio unitario | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | % |
| 1 | Desmantelamiento de tejido existente. | UNI | 1,00 | 895.000 | 895.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 895.000 | 0 | 895.000 | 100,00 |
| 2 | Dados de H° 0,35X0,35X0,50. | M3 | 9,00 | 2.237.500 | 20.137.500 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 20.137.500 | 0 | 20.137.500 | 100,00 |
| 3 | Encadenado InferiorH°A° 13X27. | M3 | 13,00 | 2.237.500 | 29.087.500 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 29.087.500 | 0 | 29.087.500 | 100,00 |
| 4 | Pilares de H°A° 13X25 cada 2.5mts. | M3 | 8,00 | 2.237.500 | 17.900.000 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 11.187.500 | 6.712.500 | 17.900.000 | 100,00 |
| 5 | Aislacion Horizontal/Vertical mamposteria. | M2 | 90,00 | 21.480 | 1.933.200 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 1.933.200 | 0 | 1.933.200 | 100,00 |
| 6 | Maposteria de Nivelacion de 0,30 ladrillos comunes. | M2 | 50,00 | 143.200 | 7.160.000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 7.160.000 | 0 | 7.160.000 | 100,00 |
| 7 | Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo hueco con envarillado. | M2 | 580,00 | 87.710 | 50.871.800 | 150,00 | 430,00 | 580,00 | 13.156.500 | 37.715.300 | 50.871.800 | 100,00 |
| 8 | Porton vehicular y peatonal con columna de H°A°20x20. | UNI | 1,00 | 4.475.000 | 4.475.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 4.475.000 | 4.475.000 | 100,00 |
| 9 | Porton peatonal con columna de H°A°20X20. | UNI | 1,00 | 1.611.000 | 1.611.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1.611.000 | 1.611.000 | 100,00 |
| 10 | Revoque tipo salpicado c/hidrofugo. | M2 | 1.480,00 | 32.220 | 47.685.600 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0 | 47.685.600 | 47.685.600 | 100,00 |
| 11 | Trabajos complementarios limpieza final. | GL | 1,00 | 823.400 | 823.400 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 823.400 | 823.400 | 100,00 |
| **TOTAL** | | | | | **182.580.000** | | | | **83.557.200** | **99.022.800** | **182.580.000** | **100,00** |

| | |
|---|---|
| **Total de Certificación Final** | **99.022.800** |
| **Fondo y Reparos 5 %** | **4.951.140** |
| **Saldo Total de la Certificación Final** | **94.071.660** |

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA