BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

S&V SERVIS
"Ventas y Servicios en General"
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Maquinas y Obras Consagradas de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles, Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - B° Sta. Ana - Ciudad Del Este
E-mail: megaexp@yahoo.com

PROSECUCION DE OBRAS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN CIUDAD DEL ESTE Y TOMAS ROMERO PEREIRA

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA Nº 04
MEGGA IMPORT EXPORT S.A.	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - B.N.F.	ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO	ABRIL / 2023
RUC Nº: 80053392-5	RUC Nº: 80000856-1	RUC Nº: 563.549 - 7	AVANCES DE LA OBRA

DATOS DEL CONTRATO	MONTO ORIGINAL CON IVA:	FECHAS	PLAZOS			
CONTRATO BNF-P Nº 763/2022 del 02/12/2022	7.614.118.716	Inicio Plazo de Ejecución: 02/01/2023 Fecha de Entrega de la Obra: 02/01/2024	PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA: 12 MESES	EJECUTADO:	en el Mes:	2,09%
					Acumulado:	8,39%
				PREVISTO:	en el Mes:	10,42%
					Acumulado:	16,87%

CERTIFICADO CUATRO DE SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE

CONTRACTUALES						CERTIFICADO						
			CONTRACTUAL			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS - GUARANIES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	Avance %
1	TRABAJOS PRELIMINARES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	210.115.510	210.115.510	85,97%	85,97%	0,00%	180.627.200	180.627.200	0	85,97%
2	DEMOLICIONES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	72.026.420	72.026.420	86,93%	82,73%	4,19%	62.611.334	59.589.977	3.021.357	86,93%
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	39.989.668	39.989.668	52,54%	38,30%	14,24%	21.012.320	15.317.225	5.695.095	52,54%
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	2.030.192.108	2.030.192.108	13,89%	11,04%	2,85%	282.050.000	224.090.000	57.960.000	13,89%
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	544.424.098	544.424.098	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
6	ALBAÑILERIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	1.025.994.653	1.025.994.653	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
7	CONTRAPISOS, FISOS Y ZOCALOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	379.024.657	379.024.657	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
8	REVESTIMIENTOS Y MARMOLERÍA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	136.393.937	136.393.937	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9	CIELORRASOS y MAMPARAS DE YESO CARTÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	160.628.982	160.628.982	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
10	PINTURAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	225.725.279	225.725.279	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
11	CARPINTERÍA METÁLICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	394.647.949	394.647.949	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
12	CARPINTERÍA DE ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	341.232.315	341.232.315	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
13	CARPINTERÍA DE MADERA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	61.557.748	61.557.748	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
14	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	469.084.068	469.084.068	17,13%	0,00%	17,13%	80.349.280	0	80.349.280	17,13%
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	540.476.104	540.476.104	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
16	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	239.256.587	239.256.587	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
17	SEÑALES DEBILES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	563.198.141	563.198.141	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
18	EXTERIORES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	96.973.235	96.973.235	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
19	LIMPIEZA DE OBRA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	83.177.257	83.177.257	14,25%	0,00%	14,25%	11.850.903	0	11.850.903	14,25%
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO MONTO BRUTO				7.614.118.716				638.501.037	479.624.402	158.876.635	8,39%

DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES y CONTRIBUCIONES

Conceptos	Total previsto	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes
Devolución Anticipo 10%	761.411.872	63.850.104	47.962.440	15.887.664
Retención Fondo de garantías 5%	380.705.936	31.925.052	23.981.220	7.943.832
Contribución 0,5%	38.070.594	3.192.595	2.398.122	794.383
TOTAL DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		98.967.651	74.341.782	24.625.879
MONTOS NETOS DEL PRESENTE CERTIFICADO BASICO		539.533.376	405.282.620	134.250.756

Evelio Montes Ríos
Sección Mantenimiento
Gabinete de Obras

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5
EMPRESA CONTRATISTA

Lic. Nimio Villalba Gauto
Representante Legal

Arq. Silvio Rolón

Alberto G. Rolón
Ingeniero
FISCALIZACIÓN

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración