CERTIFICADO N° 1

OBRA: LOTE N° 7: REPARACION DE 1 AULA - REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO **FECHA: 11/05/2023**

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N| 670 BERARDINO CABALLERO **HOJA: 1/3**

		ADJUDIACIONES				CERFICADO N° 1		SALDOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,00
2	REPARACIÓN DE 1 AULA - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	138,79	22.250	3.088.078	138,79	3.088.078	0,00
3	REPARACIÓN DE 1 AULA - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	7,00	44.500	311.500	7,00	311.500	0,00
4	REPARACIÓN DE 1 AULA - Desmonte de rejas. Según EE.TT.	un	6,00	22.250	133.500	6,00	133.500	0,00
5	REPARACIÓN DE 1 AULA - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	9,00	44.500	400.500	9,00	400.500	0,00
6	REPARACIÓN DE 1 AULA - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	122,00	9.345	1.140.090	110,00	1.027.950	12,00
7	REPARACIÓN DE 1 AULA - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	4,00	93.450	373.800	4,00	373.800	0,00
8	REPARACIÓN DE 1 AULA - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	16,70	17.800	297.260	16,70	297.260	0,00
9	REPARACIÓN DE 1 AULA - Relleno y compactación. Según EE.TT.	m3	55,00	57.850	3.181.750	55,00	3.181.750	0,00
10	REPARACIÓN DE 1 AULA - Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	m3	6,00	449.450	2.696.700	6,00	2.696.700	0,00
11	REPARACIÓN DE 1 AULA - Estructura de H° A° - Zapatas. Según EE.TT.	m3	4,40	2.235.680	9.836.992	4,40	9.836.992	0,00
12	REPARACIÓN DE 1 AULA - Estructura de H° A° - Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	2,40	2.689.580	6.454.992	1,00	2.689.580	1,40
13	REPARACIÓN DE 1 AULA - Estructura de H° A° - Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	65,00	227.840	14.809.600	12,30	2.802.432	52,70
14	REPARACIÓN DE 1 AULA - Estructura de H° A° - Losa. Según EE.TT.	m3	2,00	2.225.000	4.450.000	0,00	0	2,00
15	REPARACIÓN DE 1 AULA - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	m2	2,00	178.000	356.000	2,00	356.000	0,00
16	REPARACIÓN DE 1 AULA - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	12,47	53.400	665.898	12,47	665.898	0,00
17	REPARACIÓN DE 1 AULA - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	27,00	104.130	2.811.510	0,00	0	27,00
18	REPARACIÓN DE 1 AULA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	15,00	71.200	1.068.000	0,00	0	15,00
19	REPARACIÓN DE 1 AULA - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	8,80	31.150	274.120	0,00	0	8,80
20	REPARACIÓN DE 1 AULA - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	250,00	44.500	11.125.000	0,00	0	250,00
21	REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	280,00	44.500	12.460.000	0,00	0	280,00
22	REPARACIÓN DE 1 AULA - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	45,00	44.500	2.002.500	0,00	0	45,00
23	REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	45,00	44.500	2.002.500	0,00	0	45,00
24	REPARACIÓN DE 1 AULA - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	194,00	33.820	6.561.080	194,00	6.561.080	0,00
25	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	97,00	97.900	9.496.300	0,00	0	97,00
26	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de zócalo ceramico. Según EE.TT.	ml	94,00	31.150	2.928.100	0,00	0	94,00
27	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de baldozón. Según EE.TT.	m2	105,00	120.150	12.615.750	98,28	11.808.342	6,72
28	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,60x2,10 para boxes. Según EE.TT.	un	2,00	801.000	1.602.000	2,00	1.602.000	0,00
29	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	2,00	1.085.800	2.171.600	2,00	2.171.600	0,00
30	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.085.800	3.257.400	3,00	3.257.400	0,00
31	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	19,00	614.100	11.667.900	0,00	0	19,00
32	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	19,00	458.350	8.708.650	0,00	0	19,00
33	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	166,00	204.700	33.980.200	0,00	0	166,00
	MONTO PARCIAL				**174.709.270**		**53.262.362**	

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E. - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Director
Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO N° 1

FECHA: 11/05/2023

HOJA: 2/3

OBRA: LOTE N° 7: REPARACION DE 1 AULA - REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N| 670 BERARDINO CABALLERO

		ADJUDIACIONES				CERFICADO N° 1		SALDOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
34	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	166,00	267.000	44.322.000	0,00	0	166,00
35	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	60,00	72.090	4.325.400	0,00	0	60,00
36	REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	60,00	40.050	2.403.000	0,00	0	60,00
37	REPARACIÓN DE 1 AULA - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	35,00	182.450	6.385.750	33,53	6.117.549	1,47
38	REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	34,50	31.150	1.074.675	0,00	0	34,50
39	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	52,00	445.000	23.140.000	0,00	0	52,00
40	REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	65,00	35.600	2.314.000	0,00	0	65,00
41	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión e instalación de mampara de madera. Según EE.TT.	un	1,00	445.000	445.000	0,00	0	1,00
42	REPARACIÓN DE 1 AULA - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,00	1.655.400	1.655.400	0,00	0	1,00
43	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	4,00	171.770	687.080	0,00	0	4,00
44	REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	8,00	92.560	740.480	0,00	0	8,00
45	REPARACIÓN DE 1 AULA - Acometida. Según EE.TT.	un	1,00	1.504.100	1.504.100	0,00	0	1,00
46	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). Según EE.TT.	gl	1,00	1.335.000	1.335.000	1,00	1.335.000	0,00
47	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	91,00	10.680	971.880	0,00	0	91,00
48	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	50,00	97.900	4.895.000	0,00	0	50,00
49	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	1,00
50	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	0,00	0	1,00
51	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	0,00	0	1,00
52	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	0,00	0	1,00
53	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	0,00	0	1,00
54	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	3,00	373.800	1.121.400	0,00	0	3,00
55	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	un	3,00	683.520	2.050.560	0,00	0	3,00
56	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	gl	1,00	1.056.875	1.056.875	0,00	0	1,00
57	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3,00	167.320	501.960	0,00	0	3,00
58	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	1,60	680.850	1.089.360	0,00	0	1,60
	MONTO PARCIAL				**110.756.050**		**7.452.549**	

Municipalidad del Este

CERTIFICADO N° 1

OBRA: LOTE N° 7: REPARACION DE 1 AULA - REPARACION DE 1 SANITARIO SEXADO **FECHA: 11/05/2023**

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N| 670 BERARDINO CABALLERO **HOJA: 3/3**

		ADJUDIACIONES				CERFICADO N° 1		SALDOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
59	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ml	1,92	979.000	1.879.680	0,00	0	1,92
60	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Limpieza final. Según EE.TT.	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,00
61	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	7,00	92.560	647.920	0,00	0	7,00
62	REPARACIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,00	1.655.400	1.655.400	0,00	0	1,00
	M9ONTO PARCIAL				**5.963.000**		**0**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**291.428.320**		**60.714.910**	

MONTO CERTIFICADO N° 1	60.714.910	21%
DEVOL. ANTICIPO 20%	-12.142.982	
RETENC. CAUCIONAL 5%	-3.035.746	
	45.536.182	

SON GURANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS.----------

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E. - Alto Paraná - Py

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO
Director
Dirección Área Urbana

Flaminio Medina S.
Director
Area Urbana
Municipalidad C.D.E.