PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 2

OBRA:"Construcción de Aula en el predio del Colegio María Auxiliadora" con ID: 435834.
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: CRISTIAN RAMON MARTINEZ **CONTRATO N°: 19/2023** **PORCENTAJE DE AVANCE: 100%**
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 150.309.617 **FECHA: 20-12-2023**

Ítem N°	Descripción*	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Demolición de rampa existente.	Unidad Medida Global	1	1		1	100%	1.145.975	1.145.975	1.145.975	0	1.145.975
2	Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	63,7		63,7	100%	14.947	952.124	952.124	0	952.124
3	Replanteo.	Metros cuadrados	63,7	63,7		63,7	100%	14.947	952.124	952.124	0	952.124
4	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	15	15		15	100%	848.132	12.721.980	12.721.980	0	12.721.980
5	Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,82	0,82		0,82	100%	2.989.500	2.451.390	2.451.390	0	2.451.390
6	Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2,17		2,17	100%	2.989.500	6.487.215	6.487.215	0	6.487.215
7	Rampa.	Unidad Medida Global	1	1		1	100%	3.487.750	3.487.750	3.487.750	0	3.487.750
8	Muros de Nivelación De 0,45 cm.	Metros cuadrados	6,6	6,6		6,6	100%	279.020	1.841.532	1.841.532	0	1.841.532
9	Muros de Nivelación De 0,30 cm.	Metros cuadrados	10,5	10,5		10,5	100%	199.300	2.092.650	2.092.650	0	2.092.650
10	Muros de Nivelación De 0,60 cm.	Metros cuadrados	3,6	3,6		3,6	100%	298.950	1.076.220	1.076.220	0	1.076.220
11	Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	30	30		30	100%	199.300	5.979.000	5.979.000	0	5.979.000
12	Aislación Asfáltica De paredes.	Metros cuadrados	6,4	6,4		6,4	100%	80.748	516.787	516.787	0	516.787
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	3,4		3,4	100%	179.370	609.858	609.858	0	609.858
14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,5	34,5		34,5	100%	159.440	5.500.680	5.500.680	0	5.500.680
15	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	13,5		13,5	100%	159.440	2.152.440	2.152.440	0	2.152.440
16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	34,3	34,3		34,3	100%	179.370	6.152.391	6.152.391	0	6.152.391
17	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	12		12	100%	29.895	358.740	358.740	0	358.740
18	Pilares De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	6,6		6,6	100%	199.300	1.315.380	1.315.380	0	1.315.380
19	Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº prefabricados.	Metros cuadrados	90,5	42,63	47,87	90,50	100%	378.670	34.269.635	16.143.300	18.126.335	34.269.635
20	Viga sobre pilares en galería	Unidad Medida Global	1	1,00		1	100%	2.790.200	2.790.200	2.790.200	0	2.790.200
21	Revoques De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	86		86,00	86	100%	69.755	5.998.930	0	5.998.930	5.998.930
22	Revoques De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3		10,30	10,3	100%	64.772	667.152	0	667.152	667.152
23	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	58		58,00	58	100%	39.860	2.311.880	0	2.311.880	2.311.880
24	Piso cerámica esmaltada	Metros cuadrados	58		58,00	58	100%	149.475	8.669.550	0	8.669.550	8.669.550
25	Alisada de cemento 6 cm guardaobra.	Metros cuadrados	30		30,00	30	100%	79.720	2.391.600	0	2.391.600	2.391.600
26	Zócalo cerámico esmaltado	Metro lineal	34		34,00	34	100%	25.909	880.906	0	880.906	880.906
27	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1		1,00	1	100%	2.391.600	2.391.600	0	2.391.600	2.391.600

CERTIFICADO APROBADO

Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
RUC: 2.142.222-2

28	Aberturas de Madera Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84		6,84	6,84	100%	946.675	6.475.257	0	6.475.257	6.475.257
29	Alfeizar de Ventanas De revoque 1:3 (Cemento-arena)	Metro lineal	5		5,00	5	100%	49.825	249.125	0	249.125	249.125
30	Pinturas De paredes a la cal.	Metros cuadrados	64,3		64,30	64,3	100%	39.860	2.562.998	0	2.562.998	2.562.998
31	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9		11,90	11,9	100%	19.930	237.167	0	237.167	237.167
32	Pinturas De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3		10,30	10,3	100%	22.919	236.066	0	236.066	236.066
33	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84		6,84	6,84	100%	28.898	197.662	0	197.662	197.662
34	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3		111,30	111,3	100%	21.923	2.440.030	0	2.440.030	2.440.030
35	Pinturas De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5		90,50	90,50	100%	29.895	2.705.498	0	2.705.498	2.705.498
36	Pinturas De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5		5,50	5,50	100%	21.923	120.577	0	120.577	120.577
37	Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	6,84		6,84	6,84	100%	398.600	2.726.424	0	2.726.424	2.726.424
38	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23		23,00	23,00	100%	149.475	3.437.925	0	3.437.925	3.437.925
39	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00	100%	5.979.000	5.979.000	0	5.979.000	5.979.000
40	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00	100%	3.388.100	3.388.100	0	3.388.100	3.388.100
41	Mobiliarios Pizarrones	Unidad	1		1,00	1,00	100%	2.192.300	2.192.300	0	2.192.300	2.192.300
42	Limpieza Final.	Metros cuadrados	60		60,00	60,00	100%	19.930	1.195.800	0	1.195.800	1.195.800
			TOTALES:						150.309.617	74.727.736	75.581.881	150.309.617

Menos fondo de reparo 5%:	3.779.094
Monto neto a pagar presente certificado:	**71.802.787**

CRISTIAN RAMÓN MARTINEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
RUC: 2.142.222-2

FISCAL DE OBRAS
Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CERTIFICADO APROBADO