FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

# INFORME TECNICO DE SERVICIO

## Aire Acondicionado

Fecha: 07/ 10 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Secretaría General – 2do piso
Marca/Tipo: Gotze / Tipo Split Capacidad: 60.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.90

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| A. A. SPLIT DE 60.000 BTU | | | |
| 288 | Reparación o cambio de placa electrónica- Split de 60.000 BTU | Unidad | 1 |
| 303 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 60.000 BTU | Unidad | 1 |
| 311 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad | 1 |
| 331 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 60.000 BTU | Unidad | 4 |

**Se desmontó la unidad del evaporador para mantenimiento general y limpieza de equipo completo. Se realizó mantenimiento general del compresor y reubicación del mismo en la terraza. Se le realizó cambio de placa electrónica para solución de constante refrigeración de la unidad. Se reutilizó la cañería para su interconexión y se le cambió los aislantes de la nueva interconexión. Se procedió a la inspección de pérdidas en los extremos de la interconexión de cañerías y se puso en marcha dejando en funcionamiento.**

FYA Servicios de Ingeniería

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel 0982-989.727

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DARIO ROLON
Jefe de Servicios
Generales

R/ D. ROLÓN
ORIGINAL