A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**
INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre Certificación Final de la Obra **RESTRUCTURACIÓN DE HALL DE ENTRADA, RECEPCIÓN Y PLANO SUPERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA,** según **Contrato Nº 188/2022 - ID Nº 406193**. Adjudicado a la Firma **AUTO SERVICIOS SERGINHO de SERGIO RODRIGUES DA CRUZ - RUC 6545240-2**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de identificación de obra	100%
Rubro Nº 2: Demolición de escalera de Hº	100%
Rubro Nº 3: Limpieza y preparación del terreno	100%
Rubro Nº 4: Excavación para zapata	100%
Rubro Nº 5: Zapata y Pilar de sustentación de Hº Aº	100%
Rubro Nº 6: Relleno y compactación	100%
Rubro Nº 7: Contrapiso de cascote sobre terreno natural, carpeta para regularización y rampa para discapacitado	100%
Rubro Nº 8: Estructura metálica para teja tipo zinc	100%
Rubro Nº 9: Chapas onduladas Nº 27 sobre estructura metálica	100%
Rubro Nº 10: Construcción de escalera metálica con pasos de madera	100%
Rubro Nº 11: Construcción de escalera metálica externa para salida de emergencia	100%
Rubro Nº 12: Piso tipo porcelanato acetinado 80x80 color a definir	100%
Rubro Nº 13: Zócalo	100%
Rubro Nº 14: Piso de granito reconstituido acanalado alto tránsito 30x30 base gris para pasillo de la vereda	100%
Rubro Nº 15: Puerta tablero sala de intendencia y secretaria 1,00x2,10	100%
Rubro Nº 16: Puerta metálica para salida de emergencia con manija anti pánico	100%
Rubro Nº 17: Vidrio templado de 8mm con estructura en aluminio y puerta de abrir con dos hojas vidrio templado 10mm	100%
Rubro Nº 18: Mampara para divisorias tipo eucatex	100%
Rubro Nº 19: Látex acrílico paredes, losa, vigas, plano superior y incluido exterior	100%
Rubro Nº 20: Pintura al barniz para aberturas de madera	100%
Rubro Nº 21: Pintura sintética para abertura metálica, canaletas y bajadas	100%
Rubro Nº 22: Canaleta mold. y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 50 cm	100%
Rubro Nº 23: Istalaciones Eléctricas	100%
Sub-rubro Nº 23.1: Spot recuadro 2" 4W blanco	100%
Sub-rubro Nº 23.2: Cable multifilar 2mm	100%

Sub-rubro Nº 23.3: Cable multifilar 6mm		100%
Sub-rubro Nº 23.4: Cable multifilar 10mm		100%
Sub-rubro Nº 23.5: Caño corrugados antillamas de 3/4"		100%
Sub-rubro Nº 23.6: Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, electroductos, tomas y llaves		100%
Sub-rubro Nº 23.7: Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, tomas y llaves para aire acondicionado		100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro Nº 3543

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

AUTO SERVICIOS SERGINHO
SERVICIOS ELECTRICOS EN GENERAL
Residencial - Comercial
Predia Media y Baja TENCIÓN
Sergio Rodrigues Da Cruz
Profecinal Matricula Nº 7791
DOCUMENTACION Y GESTIÓN EN PADRONES EN GRAL.
* Solicitud de abastecimiento eléctrico
* Aumento de Carga
* Manutencion de lineas y otros
0983-296972
0973-878404

DE SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC: 6545240-2
CELULAR: 0973-878404
Calle Guayaivi c/ Laurel - Nueva Esperanza

OBRA: "Restructuración de Hall de Entrada, Recepción y Plano Superior de la Municipalidad de Nueva Esperanza"
CONTRATO Nº: 188/2022 - ID N° 406193
UBICACIÓN: Local de la Institucion Municipal, sito calle Yvyrapyta esq. Cedro y Palmas
FECHA: 05 de setiembre de 2022

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRIMERA CERTIFICACION								
						Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel de identificación de obra	Un	1	1.900.000	1.900.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
2	Demolición de escalera de Hº	m2	60	33.500	2.010.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
3	Limpieza y preparación del terreno	m2	110	8.500	935.000	0%	100%	100%	-	110	110	935.000	0	935.000
4	Excavación para zapata	m3	10	60.000	600.000	0%	100%	100%	-	10	10	600.000	0	600.000
5	Zapata y Pilar de sustentación de Hº Aº	m3	6	1.850.000	11.100.000	0%	100%	100%	-	6	6	11.100.000	0	11.100.000
6	Relleno y compactación	m3	9	68.700	618.300	0%	100%	100%	-	9	9	618.300	0	618.300
7	Contrapiso de cascote sobre terreno natural, carpeta para regularización y rampa para discapacitado	m2	50	73.200	3.660.000	0%	100%	100%	-	50	50	3.660.000	0	3.660.000
8	Estructura metálica para teja tipo zinc	m2	18	85.000	1.530.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
9	Chapas onduladas Nº 27 sobre estructura metálica	m2	18	145.000	2.610.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
10	Construcción de escalera metálica con pasos de madera	Un	1	14.957.000	14.957.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
11	Construcción de escalera metálica externa para salida de emergencia	Un	1	7.125.000	7.125.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
12	Piso tipo porcelanato acetinado 80x80 color a definir	m2	367,5	225.000	82.687.500	0%	75%	75%	-	276	276	62.015.625	0	62.015.625
13	Zócalo	ml	215	45.000	9.675.000	0%	75%	75%	-	161	161	7.256.250	0	7.256.250
14	Piso de granito reconstituido acanalado alto tránsito 30x30 base gris para pasillo de la vereda	m2	20	45.000	900.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
15	Puerta tablero sala de intendencia y secretaria 1,00x2,10	Un	2	1.920.000	3.840.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
16	Puerta metálica para salida de emergencia con manija anti pánico	Un	1	3.000.000	3.000.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
17	Vidrio templado de 8mm con estructura en aluminio y puerta de abrir con dos hojas vidrio templado 10mm	m2	38	900.000	34.200.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
18	Mampara para divisorias tipo eucatex	m2	22	98.500	2.167.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
19	Látex acrílico paredes, losa, vigas, plano superior y incluido exterior	m2	750	30.000	22.500.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

20	Pintura al barniz para aberturas de madera	m2	30	30.000	900.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
21	Pintura sintética para abertura metálica, canaletas y bajadas	m2	25	30.000	750.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
22	Canaleta mold. y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 50 cm	ml	38	125.000	4.750.000	0%	100%	100%	-	38	38	4.750.000	0	4.750.000
23	**Instalaciones Eléctricas**	**gl**	**1**		**42.875.000**									
23.1	Spot recuadro 2" 4W blanco	Un	50	120.000	6.000.000	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0
23.2	Cable multifilar 2mm	ml	280	13.500	3.780.000	0%	100%	100%	-	280	280	3.780.000	0	3.780.000
23.3	Cable multifilar 6mm	ml	550	21.000	11.550.000	0%	100%	100%	-	550	550	11.550.000	0	11.550.000
23.4	Cable multifilar 10mm	ml	250	30.000	7.500.000	0%	100%	100%	-	250	250	7.500.000	0	7.500.000
23.5	Caño corrugados antillamas de 3/4"	ml	250	19.500	4.875.000	0%	100%	100%	-	250	250	4.875.000	0	4.875.000
23.6	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, electroductos, tomas y llaves	gl	1	4.585.000	4.585.000	0%	100%	100%	-	1	1	4.585.000	0	4.585.000
23.7	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, tomas y llaves para aire acondicionado	gl	1	4.585.000	4.585.000	0%	100%	100%	-	1	1	4.585.000	0	4.585.000
				TOTAL	255.289.800							127.810.175	0	127.810.175

TOTAL CERTIFICACION	127.810.175
FONDO DE REPARO (5%)	6.390.509
TOTAL A COBRAR	121.419.666
SON GUARANIES: CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS.-	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

Ing. Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Sergio Rodrigues Da Cruz
Contratista
RUC 6545240-2

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz