GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 21 días del mes de octubre de 2024, se reúnen Hugo Centurion, jefe de División Redes y Telefonía, de la Gerencia de Departamental de Infraestructura y Soporte, en representación del Banco Nacional de Fomento, en el marco del Contrato N° 094/2024, con la empresa NETLOGIC SRL. para formalizar la entrega de los bienes referente a la Adquisición y Montaje de equipamientos de red Core del BNF – AD REFERENDUM 2024.

Se hace constar que, en el mencionado acto, fueron entregados los siguientes bienes:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	26111501-018	SWITCH DATA CENTER - TIPO A (SPINE)	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	338.652.661	677.305.322
2	26111501-019	SWITCH DATA CENTER - TIPO B (LEAF)	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	454.023.309	908.046.618
3	43201410-005	SWITCH DATA CENTER - TIPO C (LEAF)	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	393.386.050	786.772.100
4	43222644-001	CONTROLADORES SDN	Unidad	UNIDAD	3	CISCO	EEUU	198.041.220	594.123.660
5	43201410-003	SWITCHES CORE	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	305.073.626	610.147.252
6	43201410-9999	SWITCHES PROVEEDORES	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	94.554.024	189.108.048

Los bienes detallados en este acta corresponden a la nota de remisión electrónica número 001-001-0000908.-

Se hace constar que los mismos fueron verificados por los responsables y están conforme a las especificaciones técnicas determinadas.

HUGO MANUEL CENTURION F.
Encargado de División
Redes y Telefonía

Por NETLOGIC S.R.L.

NETLOGIC S.R.L.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2024, se reúnen Hugo Centurion, Jefe de División Redes y Telefonía, de la Gerencia de Departamental de Infraestructura y Soporte, en representación del Banco Nacional de Fomento, en el marco del Contrato N° 094/2024, con la empresa NETLOGIC SRL. para formalizar la entrega de los bienes referente a la Adquisición y Montaje de equipamientos de red Core del BNF – AD REFERENDUM 2024.

Se hace constar que, en el mencionado acto, fueron entregados los siguientes bienes:

7	26111501-011	RACK TIPO EDA	Unidad	UNIDAD	4	APC SCHNEIDER ELECTRIC	FILIPINAS	23.800.000	95.200.000
28	26111501-011	PDU PARA RACKS	Unidad	UNIDAD	2	APC SCHNEIDER ELECTRIC	FILIPINAS	8.911.000	17.822.000
29	43222642-001	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS)	Unidad	UNIDAD	5	APC SCHNEIDER ELECTRIC	FILIPINAS	9.759.778	48.798.850

Se hace constar que los mismos fueron verificados por los responsables y están conforme a las especificaciones técnicas determinadas.

HUGO MANUEL CENTURION F.
Encargado de División
Redes y Telefonía

Por NETLOGIC S.R.L.

NETLOGIC S.R.L

Ing. Walter Lucio Escurra Oneva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

NO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2024, se reúnen Hugo Centurion, Jefe de División Redes y Telefonía, de la Gerencia de Departamental de Infraestructura y Soporte, en representación del Banco Nacional de Fomento, en el marco del Contrato N° 094/2024, con la empresa NETLOGIC SRL. para formalizar la entrega de los bienes referente a la Adquisición y Montaje de equipamientos de red Core del BNF – AD REFERENDUM 2024.

Se hace constar que, en el mencionado acto, fueron entregados los siguientes bienes:

7	26111501-011	RACK TIPO EDA	Unidad	UNIDAD	4	APC SCHNEIDER ELECTRIC	FILIPINAS	23.800.000	95.200.000
28	26111501-011	PDU PARA RACKS	Unidad	UNIDAD	2	APC SCHNEIDER ELECTRIC	FILIPINAS	8.911.000	17.822.000
29	43222642-001	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS)	Unidad	UNIDAD	5	APC SCHNEIDER ELECTRIC	FILIPINAS	9.759.778	48.798.850

Se hace constar que los mismos fueron verificados por los responsables y están conforme a las especificaciones técnicas determinadas.

HUGO MANUEL CENTURION F.
Encargado de División
Redes y Telefonía

Por NETLOGIC S.R.L.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

NETLOGIC S.R.L

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Orden de Compra

ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED CORE DEL BNF

Fecha: 24/05/2024

Proveedor
Razón Social: NETLOGIC S.R.L.

	Descripcion de la Compra
	ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED CORE DEL BNF

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	26111501-018	SWITCH DATA CENTER - TIPO A (SPINE)	Unidad	UNIDAD	2
2	26111501-019	SWITCH DATA CENTER - TIPO B (LEAF)	Unidad	UNIDAD	2
3	43201410-005	SWITCH DATA CENTER - TIPO C (LEAF)	Unidad	UNIDAD	2
4	43222644-001	CONTROLADORES SDN	Unidad	UNIDAD	3
5	43201410-003	SWITCHES CORE	Unidad	UNIDAD	2
6	43201410-9999	SWITCHES PROVEEDORES	Unidad	UNIDAD	2
7	26111501-011	RACK TIPO EDA	Unidad	UNIDAD	4
8	26111501-011	RACK ABIERTO DE 4 PARANTES 45U	Unidad	UNIDAD	2
9	26111501-011	RACK ABIERTO DE 2 PARANTES 45U	Unidad	UNIDAD	1
10	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 45U 200 MM (EXTREMOS DE FILA)	Unidad	UNIDAD	2
11	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 45U 300 MM (EXTREMOS DE FILA)	Unidad	UNIDAD	2
12	26111501-011	ACOMODADOR RADIAL DE CABLES PARA ORDENADORES VERTICALES	Unidad	UNIDAD	16
13	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 1U ALTA DENSIDAD	Unidad	UNIDAD	12
14	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U ALTA DENSIDAD	Unidad	UNIDAD	10
15	43221721-008	CABLE TRONCAL CONECTORIZADO 12F MPO/MPO OM5 LSZH-3	Unidad	UNIDAD	26
16	43221721-010	MODULO CASETE MPO/LC 24F OS2	Unidad	UNIDAD	13
17	43222819-9998	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTI MODO OM5	Unidad	UNIDAD	336
18	43222819-9998	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO	Unidad	UNIDAD	48

HUGO MANUEL CENTURION

Lic. Diego Andrés Popoff Escudero
Gerente de Gestión Humana
Banco Nacional de Fomento

Ing. Ing. Walter Lucio Ramírez Onieva
Jefe de Normas y Procedimientos
Jefe de Servicios
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

19	43221721-008	CABLE TRONCAL CONECTORIZADO 12F MPO/MPO OS2 LSZH-3	Unidad	UNIDAD	2
20	43211601-005	BANDEJA MODULAR DESLIZANTE A	Unidad	UNIDAD	7
21	43211601-005	BANDEJA MODULAR DESLIZANTE B	Unidad	UNIDAD	15
22	43221721-010	MODULO CASETE MPO/LC OM5	Unidad	UNIDAD	26
23	43223326-001	CABLE CATEGORIA 6A (AUMENTADA) F/UTP LSZH-3	Unidad	CAJA	9
24	43223310-001	CONECTOR HEMBRA RJ-45 CAT.6A BLINDADO	Unidad	UNIDAD	336
25	43222819-001	PATCH PANEL ANGULAR 24P BLINDADO DESCARGADO	Unidad	UNIDAD	7
26	43222819-001	PATCH PANEL RECTO 24P BLINDADO DESCARGADO	Unidad	UNIDAD	7
27	26121609-004	PATCH CORD F/UTP CAT.6A LSZH-3	Unidad	UNIDAD	336
28	26111501-011	PDU PARA RACKS	Unidad	UNIDAD	2
29	43222642-001	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS)	Unidad	UNIDAD	5
30	32151908-001	CANALIZACIONES	Unidad	UNIDAD	1
31	72151508-001	INSTALACION – MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	1

HUGO MANUEL CENTURION

Lic. Diego Nicolás Fogel
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Eduardo Escurra
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procesos
Dirección Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

PEDIDO INTERNO

A: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE

DE: DIVISION DE REDES Y TELEFONIA

OBJETO: solicitar Adquisición y Montaje de Equipamientos de red core

FECHA: 24/05/2024

Por este medio solicitamos el Servicio de Adquisición y Montaje de Equipamientos de red Core. Contrato BNF 094/2024, --------

HUGO MANUEL CENTURION

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GADI
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 21 días del mes de octubre de 2024, se reúnen Hugo Centurion, jefe de División Redes y Telefonía, de la Gerencia de Departamental de Infraestructura y Soporte, en representación del Banco Nacional de Fomento, en el marco del Contrato N° 094/2024, con la empresa NETLOGIC SRL. para formalizar la entrega de los bienes referente a la Adquisición y Montaje de equipamientos de red Core del BNF – AD REFERENDUM 2024.

Se hace constar que, en el mencionado acto, fueron entregados los siguientes bienes:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	26111501-018	SWITCH DATA CENTER - TIPO A (SPINE)	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	338.652.661	677.305.322
2	26111501-019	SWITCH DATA CENTER - TIPO B (LEAF)	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	454.023.309	908.046.618
3	43201410-005	SWITCH DATA CENTER - TIPO C (LEAF)	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	393.386.050	786.772.100
4	43222640-001	CONTROLADORES SDN	Unidad	UNIDAD	3	CISCO	EEUU	198.041.220	594.123.660
5	43201410-003	SWITCHES CORE	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	305.073.626	610.147.252
6	43201410-9999	SWITCHES PROVEEDORES	Unidad	UNIDAD	2	CISCO	EEUU	94.554.024	189.108.048

Los bienes detallados en este acta corresponden a la nota de remisión electrónica número 001-001-0000908.-

Se hace constar que los mismos fueron verificados por los responsables y están conforme a las especificaciones técnicas determinadas.

HUGO MANUEL CENTURION F.
Encargado de División
Redes y Telefonía

Por NETLOGIC S.R.L.

NETLOGIC S.R.L.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de diciembre de 2024, se reúnen Hugo Centurion, jefe de División Redes y Telefonía, de la Gerencia de Departamental de Infraestructura y Soporte, en representación del Banco Nacional de Fomento, en el marco del Contrato N° 094/2024, con la empresa NETLOGIC SRL. para formalizar la entrega de los bienes referente a la Adquisición y Montaje de equipamientos de red Core del BNF – AD REFERENDUM 2024.

Se hace constar que, en el mencionado acto, fueron entregados los siguientes bienes:

9	26111501-011	RACK ABIERTO DE 2 PARANTES 45U	Unidad	UNIDAD	1	COMMSCOPE	EEUU	5.168.992	5.168.992
10	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 45U 200 MM (EXTREMOS DE FILA)	Unidad	UNIDAD	2	COMMSCOPE	EEUU	10.950.396	21.900.792
11	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 45U 300 MM (EXTREMOS DE FILA)	Unidad	UNIDAD	2	COMMSCOPE	EEUU	12.013.401	24.026.802
12	26111501-011	ACOMODADOR RADIAL DE CABLES PARA ORDENADORES VERTICALES	Unidad	UNIDAD	16	COMMSCOPE	EEUU	379.586	6.073.376
13	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 1U ALTA DENSIDAD	Unidad	UNIDAD	12	COMMSCOPE	EEUU	695.294	8.343.528
14	26111501-011	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U ALTA DENSIDAD	Unidad	UNIDAD	10	COMMSCOPE	EEUU	789.360	7.893.600
15	43221721-008	CABLE TRONCAL CONECTORIZADO 12F MPO/MPO OM5 LSZH-3	Unidad	UNIDAD	26	COMMSCOPE	EEUU	3.723.148	96.801.848
16	43221721-010	MODULO CASETE MPO/LC 24F OS2	Unidad	UNIDAD	13	COMMSCOPE	EEUU	6.691.141	86.984.835
17	43222819-9998	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTI MODO OM5	Unidad	UNIDAD	336	COMMSCOPE	EEUU	398.297	133.827.792
18	43222819-9998	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO	Unidad	UNIDAD	48	COMMSCOPE	EEUU	346.989	[illegible]
19	43221721-008	CABLE TRONCAL CONECTORIZADO 12F MPO/MPO OS2 LSZH-3	Unidad	UNIDAD	2	COMMSCOPE	EEUU	2.193.105	4.386.210
20	43211601-005	BANDEJA MODULAR DESLIZANTE A	Unidad	UNIDAD	7	COMMSCOPE	EEUU	3.099.999	21.699.993
21	43211601-005	BANDEJA MODULAR DESLIZANTE B	Unidad	UNIDAD	15	COMMSCOPE	EEUU	15.099.999	226.499.985
22	43221721-010	MODULO CASETE MPO/LC OM5	Unidad	UNIDAD	26	COMMSCOPE	EEUU	5.609.060	145.835.560
23	43223326-001	CABLE CATEGORIA 6A (AUMENTADA) F/UTP LSZH-3	Unidad	CAJA	9	COMMSCOPE	EEUU	2.290.459	20.614.131

... ///

Ing. Walter Lucio Escurra
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo Institucional
Banco Nacional de Fomento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

///...

24	43223310-001	CONECTOR HEMBRA RJ-45 CAT.6A BLINDADO	Unidad	UNIDAD	336	COMMSCOPE	EEUU	104.327	35.053.872
25	43222819-001	PATCH PANEL ANGULAR 24P BLINDADO DESCARGADO	Unidad	UNIDAD	7	COMMSCOPE	EEUU	1.014.985	7.104.895
26	43222819-001	PATCH PANEL RECTO 24P BLINDADO DESCARGADO	Unidad	UNIDAD	7	COMMSCOPE	EEUU	901.186	6.308.302
27	26121609-004	PATCH CORD F/UTP CAT.6A LSZH-3	Unidad	UNIDAD	336	COMMSCOPE	EEUU	96.000	32.256.000

Los bienes detallados en esta acta corresponden a la nota de remisión electrónica número 001-001-0001080.-

Se hace constar que los mismos fueron verificados por los responsables y están conforme a las especificaciones técnicas determinadas.

HUGO *HUGO MANUEL CENTURION F.*
Encargado de División
Redes y Telefonía

Por NETLOGIC S.R.L.

NETLOGIC S.R.L.

Ing. Walter [illegible] Ramírez Ornieva
Jefe de Sección [illegible] Normas, Procedimientos
[illegible] Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

NETLOGIC S.R.L.

IMPORTACION - SERVICIOS VARIOS

Belgica Nro. 210 esq. Guido Spano - Telefax: (595 21) 612 227 R.A. - Asuncion - Paraguay
Sucursal Ciudad del Este: Avda. Pioneros del Este e/ Adrian Jara y Pal Perez
Oficina Nro. 13 - Tel.: 061 - 513 810

TIMBRADO NRO.15914324
INICIO DE VIGENCIA: 21/12/2023
RUC: 80015538-6
KuDE de NOTA DE REMISION ELECTRONICA
Nro.: 001-001-0001080

Fecha de Emision: 03 de Diciembre de 2024
Nombre o Razon Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Direccion: 25 DE MAYO E/IND. NACIONAL
RUC o C.I.Nro.: 80000858-1
Nro. Reg.: 9699

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emision: Venta
Responsable de la emision: Emisor de la factura
Comprobante de Venta Nro.:
Fecha de inicio del traslado: 3/ 12/ 2024
Direccion del punto de Partida: Sinforiano Buzo G. e/Tte Casanae
Ciudad del Punto de Partida: ASUNCION (DISTRITO)
Kilometros estimados de recorrido: 1
Direccion del punto de Llegada: 25 DE MAYO E/IND. NACIONAL
Ciudad del Punto de Llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Fecha estimada de Fin del Traslado: 3/ 12/ 2024
Departamento del Punto de Partida: CAPITAL
Departamento del Punto de Llegada: CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de Transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Receptor de la Factura Electronica
Marca del Vehiculo: Fiat Fiorino Movil 5
Numero de Registro Unico del Automotor (RUA): BVE 503

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: NETLOGIC S.R.L.
Direccion: Belgica 210
Nombre o Razon Social del Transportista: NETLOGIC S.R.L.
Ruc o C.I. Nro.: 80015538-6

CODIGO	CANTIDAD	UNID. MED.	DATOS DE LA MERCADERIA
8538	2	Unid	RACK ABIERTO DE 4 PARANTES 45U -
8543	1	Unid	RACK ABIERTO DE 2 PARANTES 45U -
8544	2	Unid	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 45U 200 MM (EXTREMOS -
8550	2	Unid	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 45U 300 MM (EXTREMOS -
8553	16	Unid	ACOMODADOR RADIAL DE CABLES PARA ORDENADORES VERTI -
8554	12	Unid	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 1U ALTA DENSIDA -
8555	10	Unid	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL DE 2U ALTA DENSIDA -
8556	26	Unid	CABLE TRONCAL CONECTORIZADO 12F MPO/MPO OM5 LSZH-3 -
8557	13	Unid	MODULO CASETE MPO/LC 24F OS2 -
8727	336	Unid	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTI MODO OM5 -
8728	48	Unid	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO -
8729	2	Unid	CABLE TRONCAL CONECTORIZADO 12F MPO/MPO OS2 LSZH-3 -
8730	7	Unid	BANDEJA MODULAR DESLIZANTE A -
8731	15	Unid	BANDEJA MODULAR DESLIZANTE B -
8732	26	Unid	MODULO CASETE MPO/LC OM5 -
8747	9	Unid	CABLE CATEGORÍA 6A (AUMENTADA) F/UTP LSZH-3 -
8748	336	Unid	CONECTOR HEMBRA RJ-45 CAT.6A BLINDADO -
8749	7	Unid	PATCH PANEL ANGULAR 24P BLINDADO DESCARGADO -
9732	7	Unid	PATCH PANEL RECTO 24P BLINDADO DESCARGADO -
9733	336	Unid	PATCH CORD F/UTP CAT.6A LSZH-3 -

RECEPCIÓN DE MERCADERIA
Firma:
Aclaracion: Jerzio Alvarenga
RUC o C.I. Nro.:

Consulte la validez de esta Nota de Remision Electronica con el numero de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0155 3860 0100 1000 1080 2202 4120 3102 0952 0500

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision de este comprobante.

DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

NETLOGIC S.R.L.

IMPORTACION - SERVICIOS VARIOS

Bélgica Nro. 210 esq. Guido Spano - Telefax: (595 21) 612 227 R.A. - Asunción - Paraguay
Sucursal Ciudad del Este: Avda. Pioneros del Este e/ Adrian Jara y Pai Perez
Oficina Nro. 13 - Tel.: 061 - 513 810

TIMBRADO NRO.16914324
INICIO DE VIGENCIA: 21/12/2023
RUC: 80015538-6
KuDE de NOTA DE REMISION ELECTRONICA
Nro.: 001-001-0001081

Fecha de Emision: 03 de Diciembre de 2024
Nombre o Razon Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Direccion: 25 DE MAYO E/IND. NACIONAL
RUC o C.I.Nro.: 80000856-1
Nro. Reg.: 9700

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emision: Venta
Responsable de la emision: Emisor de la factura
Comprobante de Venta Nro.:
Fecha de inicio del traslado: 3 / 12/ 2024
Direccion del punto de Partida: Sinforiano Buzo G. e/Tte Casanae
Ciudad del Punto de Partida: ASUNCION (DISTRITO)
Kilometros estimados de recorrido: 1
Direccion del punto de Llegada: 25 DE MAYO E/IND. NACIONAL
Ciudad del Punto de Llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Fecha estimada de Fin del Traslado: 3 / 12/ 2024
Departamento del Punto de Partida: CAPITAL
Departamento del Punto de Llegada: CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de Transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Receptor de la Factura Electronica
Marca del Vehiculo: Fiat Fiorino Movil 5
Numero de Registro Unico del Automotor (RUA): BVE 503

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razon Social: NETLOGIC S.R.L.
Direccion: Belgica 210
Nombre o Razon Social del Transportista: NETLOGIC S.R.L.
Ruc o C.I. Nro.: 80015538-6

CODIGO	CANTIDAD	UNID. MED.	DATOS DE LA MERCADERIA
9734	1	Unid	CANALIZACIONES -
11939	1	Unid	INSTALACION – MANO DE OBRA -

RECEPCION DE MERCADERIA
Firma:
Aclaracion: Sergio Alvarenga
RUC o C.I. Nro.:

Consulte la validez de esta Nota de Remision Electronica con el numero de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0155 9860 0100 1000 1081 2202 4120 3180 9280 4755

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electronico presenta algun error, podra solicitar la modificacion dentro de las 72 horas siguientes de la emision de este comprobante.

DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

Asunción, 03 de diciembre de 2024

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
REF.: CONTRATO N° 094-2024 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED CORE DEL BNF (SBE) - ID 421494
Presente

Objeto: Entrega del Cronograma de Trabajos del Proyecto

De mi consideración:

Por medio de la presente, hago entrega del cronograma de los trabajos a realizarse luego de las entregas totales de los componentes del proyecto. Con esto, nos comprometemos a realizar los trabajos dentro del Banco con una dotación de técnicos por 12 horas diarias, para así tener todos los componentes instalados y configurados en el menor tiempo posible.

Fecha de inicio y finalización: 04/12/2024 – 20/12/2024

Detalles del cronograma:

Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin
Projecto CORE - BNF	203 días	vie 24/5/24	jue 19/12/24
Firma de contrato	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24
Presentacion de Cronograma	1 día	mié 26/6/24	mié 26/6/24
Visita tecnica 01	1 día	lun 8/7/24	lun 8/7/24
Visita tecnica 02	1 día	lun 5/8/24	lun 5/8/24
Cableado Estructurado CR	27 días	lun 30/9/24	mié 30/10/24
Cableado Inter Racks ER-HDA	6 días	jue 31/10/24	mar 5/11/24
Rack de Backbone	5 días	mié 6/11/24	dom 10/11/24
EDA7 y EDA-8	10 días	vie 15/11/24	dom 24/11/24
MDAs	8 días	lun 25/11/24	lun 2/12/24
Finales	2 días	mar 3/12/24	mié 4/12/24
Puesta en producción de los C9500 como switches de CORE de la red	5 días	mié 4/12/24	lun 9/12/24
Puesta en produccion de los C9300L como switches de distribución-borde	2 días	mie 11/12/24	jue 12/12/24
Implementacion de topologia de Cisco ACI para la capa de datacenter	6 días	mié 11/12/24	jue 19/12/24

NETLOGIC S.R.L.

(595 21) 612 227 / netlogicpy / www.netlogic.com.py

Contacto de emergencia: Para cualquier consulta urgente durante la ejecución del proyecto, por favor contactar a Alfredo Servin Jefe de Networking Teléfono +595 976 166426.

Agradecemos su atención y la oportunidad de trabajar en este proyecto. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Claudio Biedermann
Gerente Corporativo
+595 991 724322
Claudio.biedermann@netlogic.com.py

NETLOGIC S.R.L.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Nota GATI N° 168/2024

A : NETLOGIC S.R.L.

De : GERENCIA DE ÁREA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Fecha : 04/12/2024

Ref. : **Aplazamiento de Cronograma de Trabajo por Freeze Tecnológico**

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en relación con el cronograma de actividades presentado en el marco del contrato **BNF-P N°: 094/2024**, relativo a la **ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RED CORE DEL BNF – AD REFERENDUM.** Agradecemos su compromiso y la entrega oportuna de los materiales requeridos para la ejecución del proyecto.

Sin embargo, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Gerencia de Área de Tecnología Informática, se ha declarado un **freeze tecnológico** desde el **9 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025**, con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad operativa de los servicios críticos del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Este freeze es fundamental para mitigar cualquier riesgo de afectación a la disponibilidad de los sistemas productivos y la infraestructura tecnológica en un período de alta sensibilidad operativa, como lo es el cierre de ejercicio fiscal. Es importante destacar que el BNF cuenta con una infraestructura que soporta servicios esenciales para una amplia red de usuarios, incluyendo:

- **Plataformas de Banca Digital** que atienden miles de transacciones diarias.
- **Red de Cajeros Automáticos** (ATM) distribuidos a nivel nacional.
- **Procesamiento de pagos y transferencias** para clientes corporativos e individuales.
- **Sistemas críticos de gestión interna y operativa** del Banco.
- **Interconexión con otras instituciones financieras y entes reguladores.**

La magnitud y la criticidad de estos servicios hacen indispensable asegurar su funcionamiento sin interrupciones ni riesgos de incidentes que pudieran comprometerlos durante este período. Como política de gestión, durante el freeze tecnológico se restringen estrictamente las actividades de implementación, ajuste o intervención en los sistemas y equipos en producción, salvo aquellas necesarias para resolver incidentes críticos que afecten la continuidad operativa.

En virtud de lo anterior, no es posible aprobar el cronograma de trabajo presentado para ejecución dentro de las fechas mencionadas. Les solicitamos ajustar el cronograma para que las actividades de implementación y montaje se reanuden a partir del **11 de enero de 2025**, permitiendo así el desarrollo del proyecto en un entorno controlado y estable.

Quedamos atentos a su respuesta y disposición para coordinar los ajustes necesarios al cronograma, con el objetivo de garantizar la calidad y los plazos establecidos para el proyecto.

GERENCIA DE ÁREA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Recibido por: Rubén Portilla
Firma:
Fecha: 12/12/24.
Hora: 9:09.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en este asunto.

Sin otro particular, saludamos atentamente,

HUGO MANUEL CENTURION F.
Encargado de División
Redes y Telefonía

DIEGO NICOLAS POPOFF FUSCALDO
Gerente Departamental
Infraestructura y Soporte

Ing. Walter Luis Escurra Cineva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

COMUNICADO

Periodo de Freeze Tecnológico Cierre de Año

Estimados Compañeros,

Comunicamos las fechas de inicio y fin del periodo de **freeze tecnológico por Cierre de Año** por parte de la Gerencia de Área de Tecnología Informática:

Lunes 9 de Diciembre 2024 ❯ **Viernes 10 de Enero 2025**

A fin de garantizar la continuidad operativa y minimizar riesgos de disponibilidad de nuestros servicios al Cliente y a los colaboradores, **se evitarán los impactos en los sistemas productivos, a nivel de sistemas y de infraestructuras**, con excepción de correcciones en productos o servicios expuestos, requerimientos normativos o regulatorios; considerando el tráfico operativo de las fechas que se aproximan y los procesos de cierre de año.

Los pedidos de Nuevos Desarrollos o Ajustes en sistemas que hayan sido ingresados, y que no formen parte de las excepciones, será evaluados por el equipo de GATI al finalizar el periodo, en el orden que ingresaron en el sistema de pedidos.

Los pedidos al área de Infraestructura ya sean configuraciones, actualizaciones, cableados, entre otros; que no formen parte de las excepciones establecidas, serán atendidos posterior al cierre del periodo indicado.

Agradecemos la comprensión y el apoyo de siempre, para asegurar una transición ordenada de nuestros procesos crítico.

Atentamente,
Gerencia de Área de Tecnología Informática.

BNF

Ing. Walter Lucio Tscurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
Dirección Control [illegible]
Gerencia Departamental [illegible] - GATI
Banco Nacional de Fomento

NETLOGIC

CARTA DE COMPROMISO

Asunción, 11 de diciembre de 2024

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
REF.: CONTRATO N° 094-2024 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED CORE DEL BNF (SBE) - ID 421494
Presente

De mi/nuestra consideración:

A través de la presente, la empresa **Netlogic S.R.L**, con RUC **80015538-6**, en su calidad de Proveedor del Contrato de referencia, por medio de su Apoderado el Sr. Cesar Duarte Larramendia, con cédula de identidad Nº 1.190.989, formulamos el presente compromiso:

En vista que el Banco ha entrado en una etapa de "Freezing Bancario" desde el 09-12-24 al 10-01-25, siguiendo las mejores prácticas de Gestión en el ambiente TI cada final de año, nosotros Netlogic SRL en el Marco de la Licitación Pública Nacional ID 421494 ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED CORE DEL BNF (SBE), Contrato N° 094-2024; manifestamos que nos **COMPROMETEMOS** a **CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN** hasta dejar operativo y en conformidad a la exigencia del Contrato una vez finalizado el plazo afectado al Freezing Bancario.

Nuestro compromiso es CUMPLIR íntegramente con la INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de todos los equipos entregados en el marco de este contrato.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente

Cesar Duarte Larramendia
Aclaración de Firma.

Firma el Oferente

Ing. Walter L... Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GDI
Banco Nacional de Fomento

NETLOGIC S.R.L.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Nota GATI N° 171/2024

A : GERENCIA DE AREA AUDITORIA INTERNA

De : GERENCIA DE ÁREA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Fecha : 12/12/2024

Ref. : **Solicitud de Pago del Contrato BNF-P N°: 094/2024**

Nos dirigimos a ustedes en relación con la ejecución del contrato **BNF-P N°: 094/2024**, correspondiente a la **ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RED CORE DEL BNF – AD REFERENDUM**, adjudicado a la empresa **Netlogic S.R.L.**

Inicialmente, la empresa **Netlogic S.R.L.** presentó un **cronograma de trabajo luego de la entrega total de los equipos** en el cual las actividades de implementación y montaje estaban programadas para culminar en diciembre de 2024. Sin embargo, debido al **freeze tecnológico** declarado por la Gerencia de Área de Tecnología Informática, vigente desde el **9 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025**, se les notificó formalmente que no era posible ejecutar trabajos durante dicho período.

En respuesta a esta situación, **Netlogic S.R.L.** presentó una **carta de compromiso**, con fecha **11 de diciembre de 2024**, donde manifiestan su total predisposición y compromiso para continuar con las implementaciones del proyecto una vez concluido el período de congelamiento. Esto refleja la responsabilidad y colaboración de la empresa con el Banco.

Es importante señalar que el **freeze tecnológico** es una política interna del BNF, establecida para garantizar la estabilidad operativa de los servicios críticos del Banco durante el cierre del ejercicio fiscal. La magnitud de los servicios que soporta nuestra infraestructura requiere que se suspendan todas las intervenciones técnicas en sistemas productivos para mitigar cualquier riesgo que pueda afectar la continuidad operativa. Entre los servicios afectados se incluyen:

- **Plataformas de Banca Digital** que soportan miles de transacciones diarias.
- **Red de Cajeros Automáticos (ATM)** distribuidos a nivel nacional.
- **Procesamiento de pagos y transferencias** para clientes corporativos e individuales.
- **Sistemas críticos de gestión operativa y administrativa del Banco.**

Por lo tanto, consideramos que la **suspensión del cronograma** es una consecuencia directa de una política interna del BNF y **no corresponde a una falta de cumplimiento** por parte del proveedor **Netlogic S.R.L.**, quien ha demostrado total predisposición al ajuste de fechas conforme a nuestras disposiciones.

En virtud de lo anterior, solicitamos a la **Gerencia de Área de Auditoría Interna** la verificación documental de los antecedentes, a fin de proseguir con el proceso para el pago respectivo de los trabajos, teniendo en cuenta:

1. El cumplimiento por parte del proveedor en la entrega de materiales y presentación del cronograma.
2. La justificación del freeze tecnológico como política necesaria del BNF.

Lic. Diego Nicolas Pozzi Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diego Arias
Gerente de Área
Gerencia de Área de Tecnología Informática
Banco Nacional de Fomento

3. La carta de compromiso emitida por **Netlogic S.R.L.** para retomar las implementaciones el **11 de enero de 2025.**

Adjuntamos la siguiente documentación de respaldo:

1. Cronograma de actividades inicial del Proyecto CORE.
2. Copia de la notificación enviada a **Netlogic S.R.L.**.
3. Carta de compromiso de **Netlogic S.R.L.** (11/12/2024).

Quedamos a disposición para cualquier consulta adicional o documentación complementaria que se requiera.

Atentamente,

HUGO MANUEL CENTURION F.
Encargado de División
Redes y Telefonía

DIEGO NICOLAS POPOFF FUSCALDO
Gerente Departamental
Infraestructura y Soporte

DIESIL MASI
Gerente de Área
Tecnología Informatica