Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 2

LOTE N° 7 Esc. Básica N° 2438 San Carlos - Urusapucai

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Periodo : 12/2023

Licitación Pública Nacional N° 09/2023

Monto del contrato : Gs 42.762.239

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
CERTIFICADO OBRA N° 2		42.762.239	0%	89%	89%	0	**38.236.253**	38.236.253
						ESTE CERTIFICADO:	**Gs 38.236.253**	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%)	8.552.448	0	7.647.251	7.647.251
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deducciones A+B				**Gs 7.647.251**
MONTO DE CERTIFICADO				30.589.002
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	2.138.112	0	1.911.813	1.911.813
MONTO DE FACTURA				**28.677.190**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 1.911.813

PIERCE & PIERCE
RUC: 80089337-

Sra Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista

Arq. Venancio Zárate
Direccion de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A — **Fecha: 26/2/2024**

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Esc. Básica N° 2438 San Carlos - Urusapucai

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	a- Cartel de Obra 2x1,50 m	global	1,00	558.021	558.021	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
2	a- Retiro de puertas existentes	global	1,00	103.800	103.800	0,00	1,00	1,00	0	103.800	103.800	0%	100%	100%
3	Carpeta de cemento, para piso cerámico	Metros cuadrados	23,00	25.466	585.718	0,00	23,00	23,00	0	585.718	585.718	0%	100%	100%
4	Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u otro color 30x 30cm (piso sobre piso).	Metros cuadrados	23,00	97.408	2.240.384	0,00	23,00	23,00	0	2.240.384	2.240.384	0%	100%	100%
5	a- Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm.	Metros cuadrados	44,00	32.770	1.441.880	0,00	44,00	44,00	0	1.441.880	1.441.880	0%	100%	100%
6	b- Carpeta de cemento	Metros cuadrados	44,00	27.734	1.220.296	0,00	44,00	44,00	0	1.220.296	1.220.296	0%	100%	100%
7	a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura existente.	Metros cuadrados	66,00	109.784	7.245.744	0,00	66,00	66,00	0	7.245.744	7.245.744	0%	100%	100%
8	Cenefa y Babetas de chapa Nro 26, desarrollo 0.50cm.	Metros lineal	6,50	62.922	408.993	0,00	6,50	6,50	0	408.993	408.993	0%	100%	100%
9	a- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye herraje y cerraduras de 1ª calidad. Pasadores internos para boxes)	unidad	6,00	722.666	4.335.996	0,00	6,00	6,00	0	4.335.996	4.335.996	0%	100%	100%
10	a- Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco.	Metros cuadrados	70,00	27.766	1.943.620	0,00	70,00	70,00	0	1.943.620	1.943.620	0%	100%	100%
11	b- Látex acrílica en paredes exteriores,dos manos	Metros cuadrados	53,00	25.600	1.356.800	0,00	53,00	53,00	0	1.356.800	1.356.800	0%	100%	100%
12	c- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro - (Rejas)	Metros cuadrados	4,00	19485	77.940	0,00	4,00	4,00	0	77.940	77.940	0%	100%	100%
13	a- Azulejos Cerámicos para revestimientos color cemento 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m.	Metros cuadrados	110,00	37.866	4.165.260	0,00	110,00	110,00	0	4.165.260	4.165.260	0%	100%	100%
14	a- Inodoros de 1ª calidad y marca, con cisterna baja, color a definir.	unidad	6,00	805.334	4.832.004	0,00	6,00	6,00	0	4.832.004	4.832.004	0%	100%	100%
15	b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	unidad	2,00	65.048	130.096	0,00	2,00	2,00	0	130.096	130.096	0%	100%	100%
16	c- Canillas para Lavatorios a presión de 1ª calidad.	unidad	6,00	242.400	1.454.400	0,00	6,00	6,00	0	1.454.400	1.454.400	0%	100%	100%
17	d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	unidad	6,00	46.462	278.772	0,00	6,00	6,00	0	278.772	278.772	0%	100%	100%

PIERCE & PIERCE S.
RUC: 80089337-9

Escaneado con CamScanner

18	e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	unidad	6,00	125.270	751.620	0,00	6,00	6,00	0	751.620	751.620	0%	100%	100%
19	f- Porta rollo cerámico blanco o claro	unidad	6,00	49.574	297.444	0,00	6,00	6,00	0	297.444	297.444	0%	100%	100%
20	g- Jabonera cerámico	unidad	6,00	54.648	327.888	0,00	6,00	6,00	0	327.888	327.888	0%	100%	100%
21	h- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm,3 bachas de acero inoxidables c/griferias baño dama y caballero).	unidad	2,00	1.121.938	2.243.876	0,00	2,00	2,00	0	2.243.876	2.243.876	0%	100%	100%
22	i-llave de paso c/campana, cromado.	unidad	2,00	114.194	228.388	0,00	2,00	2,00	0	228.388	228.388	0%	100%	100%
23	a- Alimentación de agua fría	global	1,00	2.565.334	2.565.334	0,00	1,00	1,00	0	2.565.334	2.565.334	0%	100%	100%
24	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro existente.	global	1,00	1.005.334	1.005.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
25	c- Caño PVC Ø 100mm.	Metros lineal	5,00	35.200	176.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
26	Provisión e instalación de tablero plastico embutido de 5 TM (Incluye llaves termicas y cableado multifilar)	un	1,00	1.213.334	1.213.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
27	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste).	un	4,00	84.211	336.844	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
28	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar, encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la pared)	un	6,00	106.160	636.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
29	Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 (Incluye morsa de sujeción, conector dentado, cable multifilar	gl	1,00	109.493	109.493	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
30	Limpieza final	gl	1,00	490.000	490.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
				Precio Total	**42.762.239**	**Monto Bruto**			**0**	**38.236.253**	**38.236.253**	**0%**	**89%**	**89%**
						Descuento 20% Anticipo				7.647.251				
						Descuento 5% Retención Caucional				1.911.813				
						Monto Neto a Cobrar				**28.677.190**				

Sra Irma Shirley Cure Vera
PIERCE&PIERCE S.A.
Contratista

PIERCE & PIERCE S.A.
RUC: 80089337

Arq. Venancio Zárate
Direccion de ÑONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 2

LOTE N° 9 Centro Regional de Educación de Encarnación – Clementina Irrazabal

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Periodo : 12/2023

Licitación Pública Nacional N° 09/2023

Monto del contrato : Gs 33.895.491

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
CERTIFICADO OBRA N° 2		33.895.491	26%	64%	90%	8.805.675	**21.807.988**	30.613.663
						ESTE CERTIFICADO:	**Gs 21.807.988**	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%)	6.779.098	1.761.135	4.361.598	6.122.733
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deducciones A+B				**Gs 4.361.598**
MONTO DE CERTIFICADO				17.446.390
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	1.694.775	440.284	1.090.399	1.530.683
MONTO DE FACTURA				**16.355.991**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 1.530.683

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

.....
Sra Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista

.....
Arq. Venancio Zárate
Direccion de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A

Fecha: 26/2/2024

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL" - I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Centro Regional de Educación de Encarnación – Clementina Irrazabal

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Limpieza, vallado perimetral y obrador.	global	1,00	483.354	483.354	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
2	Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	global	1,00	564.574	564.574	0,00	1,00	1,00	0	564.574	564.574	0%	100%	100%
3	Demolición de pared divisoria en baño existente con retiro de escombros.	Metros cuadrados	5,50	7.061	38.836	5,50	0,00	5,50	38.836	0	38.836	100%	0%	100%
4	Demolición de pared (vano) para acceder al sanitario con retiro de escombros.	Metros cuadrados	2,00	12.437	24.874	2,00	0,00	2,00	24.874	0	24.874	100%	0%	100%
5	Demolición de migitorio existente baño de varones.	Metros cuadrados	2,00	11.370	22.740	2,00	0,00	2,00	22.740	0	22.740	100%	0%	100%
6	Excavación para fundación.	metros cubicos	1,00	84.000	84.000	1,00	0,00	1,00	84.000	0	84.000	100%	0%	100%
7	Dado de H°A° (60cm.x 60cm.x 60cm.)	Unidad	0,60	589.680	353.808	0,60	0,00	0,60	353.808	0	353.808	100%	0%	100%
8	Encadenado de Hormigón Armado	metros cubicos	0,30	2.143.554	643.066	0,30	0,00	0,30	643.066	0	643.066	100%	0%	100%
9	Colocación de Hormigón Armado	metros cubicos	0,50	1.749.066	874.533	0,50	0,00	0,50	874.533	0	874.533	100%	0%	100%
10	De paredes con aditivo hidrófugo	metros cuadrados	4,00	1.188.617	4.754.468	4,00	0,00	4,00	4.754.468	0	4.754.468	100%	0%	100%
11	De 0,15 prensado para revocar	metros cuadrados	25,00	80.374	2.009.350	25,00	0,00	25,00	2.009.350	0	2.009.350	100%	0%	100%
12	Revoque c/hidrófugo.	metros cuadrados	25,00	19.817	495.425	0,00	25,00	25,00	0	495.425	495.425	0%	100%	100%
13	2 capas (Grueso+Filtrado o fino).	metros cubicos	25,00	25.114	627.850	0,00	25,00	25,00	0	627.850	627.850	0%	100%	100%
14	Carpeta p/piso cerámico.	metros cuadrados	8,00	40.794	326.352	0,00	8,00	8,00	0	326.352	326.352	0%	100%	100%
15	2.Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u otro color 30x 30cm	metros cuadrados	8,00	90.608	724.864	0,00	8,00	8,00	0	724.864	724.864	0%	100%	100%
16	Zócalo Cerámico satinado similar al piso de (10cm. x 30cm.).	metros lineal	11,00	39.462	434.082	0,00	11,00	11,00	0	434.082	434.082	0%	100%	100%
17	Puerta MDF c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,20 (incluye herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad).	Unidad	2,00	551.200	1.102.400	0,00	2,00	2,00	0	1.102.400	1.102.400	0%	100%	100%
18	Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad motriz (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	Unidad	1,00	963.414	963.414	0,00	1,00	1,00	0	963.414	963.414	0%	100%	100%

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-0

Escaneado con CamScanner

19	Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,40 de aluminio color bronce linea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	3,00	604.097	1.812.291	0,00	3,00	3,00	0	1.812.291	1.812.291	0%	100%	100%
20	Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco. (dos sanitarios)	metros cubicos	50,00	24.134	1.206.700	0,00	50,00	50,00	0	1.206.700	1.206.700	0%	100%	100%
21	Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos	metros cuadrados	60,00	22.934	1.376.040	0,00	60,00	60,00	0	1.376.040	1.376.040	0%	100%	100%
22	De aberturas metálicas con antióxido, sintético de color Caoba Natural. (Ventanas y puertas especiales)	metros cuadrados	10,00	24.192	241.920	0,00	10,00	10,00	0	241.920	241.920	0%	100%	100%
23	Alimentación de agua fría (sanitarios y bebedero)	global	1,00	1.013.334	1.013.334	0,00	1,00	1,00	0	1.013.334	1.013.334	0%	100%	100%
24	Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria, secundaria y su conexión cloacal a la red pública). Ver detalle	global	1,00	1.005.334	1.005.334	0,00	1,00	1,00	0	1.005.334	1.005.334	0%	100%	100%
25	Camara de inspección (40cmx40cm) ver detalle	Unidad	5,00	400.160	2.000.800	0,00	5,00	5,00	0	2.000.800	2.000.800	0%	100%	100%
26	Tubería PVC 100mm blanco, excavación, tapada con colchón de arena y carpeta.	Metro lineal	36,00	43.520	1.566.720	0,00	36,00	36,00	0	1.566.720	1.566.720	0%	100%	100%
27	Inodoro pedestal con cisterna baja de primera Ifnaa.	Unidad	2,00	278.383	556.766	0,00	2,00	2,00	0	556.766	556.766	0%	100%	100%
28	Grifería para lavatorioc a pulsador primera calidad. (smitarios y bebedero)	Unidad	8,00	129.822	1.038.576	0,00	8,00	8,00	0	1.038.576	1.038.576	0%	100%	100%
29	Espejo pegado a la pared (0.60 cm x0.40cm) de 0,3mm	Unidad	7,00	69.990	489.930	0,00	7,00	7,00	0	489.930	489.930	0%	100%	100%
30	Tapa y asiento p/Inodoro PVC rígido con parachoques de goma. Cierre silencioso.	Unidad	3,00	61.716	185.148	0,00	3,00	3,00	0	185.148	185.148	0%	100%	100%
31	Jabonera de losa cerámica.	Unidad	3,00	43.654	130.962	0,00	3,00	3,00	0	130.962	130.962	0%	100%	100%
32	Lavatorio de mármol, me ada de granito color gris kiterya; pollera de l2¢m; soportes metálicos; 3 bachas da ecero Inoxidable; qerfóración de griferias y colocación en aóra.	Metros cuadrados	11,00	51.102	562.122	0,00	11,00	11,00	0	562.122	562.122	0%	100%	100%
33	Irladoros p/ discapacitades de :t^ calidad, con cisterna baja, color a defin1r y accesorios. (Incluya hetnndn)	unidad	1,00	883.734	883.734	0,00	1,00	1,00	0	883.734	883.734	0%	100%	100%
34	Lavatorio para discapactiado motriz (sin pedestal)	unidad	1,00	1.206.606	1.206.606	0,00	1,00	1,00	0	1.206.606	1.206.606	0%	100%	100%
35	Rejilla de piso de 20 x 20 cm	unidad	2,00	68.248	136.496	0,00	1,00	1,00	0	68.248	68.248	0%	50%	50%
36	Lavatorio con pedestal y grifería completa. (Varones)	unidad	1,00	1.146.134	1.146.134	0,00	1,00	1,00	0	1.146.134	1.146.134	0%	100%	100%
37	Llave de paso c/campana, cromado.	unidad	2,00	77.662	155.324	0,00	1,00	1,00	0	77.662	77.662	0%	50%	50%
38	Provisión e instalación decIrcuitos (boas) de temascorrieme dpo euroamedcano y Puntas de Iluminación (Incluye picado y amurado de cafios corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste).	unidad	4,00	99.954	399.816	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
39	PnMsiön e Instalaclóri es•tpo acanalado con ibas led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado muhiflar, encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la pared)	unidad	6,00	162.160	972.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Escaneado con CamScanner

40	Desmontaje y oosrerior montaje de Aire Acondicionado 18.000BTU (Incluye mamenTmiento y sistema de desague con caño	unidad	1,00	429.334	429.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
41	Provblón e instalación de circuito para aire econdfcionado (induye cableado mukifilar, ducto externo PVC, sirva PVC, punto bipolar y caja de conaxión con tape)	unidad	1,00	408.454	408.454	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
42	Limpieza final	global	1,00	442.000	442.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
				Precio Total	33.895.491	Monto Bruto			8.805.675	21.907.988	30.613.663	26%	64%	90%
						Descuento 20% Anticipo				4.361.598				
						Descuento 5% Retención Caucional				1.090.399				
						Monto Neto a Cobrar				16.355.991				

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Sra Irma Shirley Pierce Vda de
PIERCE & PIERCE S.A
Contratista

Arq. Venancio Zárate
Direccion de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 2

LOTE N° 10 Escuela Básica N° 1540 "Acosta Ñu"

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Periodo : 12/2023

Licitación Pública Nacional N° 09/2023

Monto del contrato : Gs 37.855.596

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
CERTIFICADO OBRA N° 2		37.855.596	4%	85%	89%	1.653.040	32.245.736	33.898.776
						ESTE CERTIFICADO:	**Gs 32.245.736**	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	7.571.119	330.608	6.449.147	6.779.755
A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%)	0	0	0	0
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:				**Gs 6.449.147**
Total de deduciones A+B				25.796.589
MONTO DE CERTIFICADO				1.694.939
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	1.892.780	82.652	1.612.287	**24.184.302**
MONTO DE FACTURA				
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 1.694.939

Sra Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Arq. Venancio Zárate
Direccion de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A — **Fecha: 26/2/2024**

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Escuela Básica N° 1540 "Acosta Ñu"

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Limpieza, callado perimetral y obrador.	Medida Global	1,00	492.000	492.000	0,00	1,00	1,00	0	492.000	492.000	0%	100%	100%
2	Cartel de Obra 2x1.50 m. con soporte y estructura tipo tingtado de altura 1.80 y profundidad 0.6o.	Unidad Medida Global	1,00	492.000	492.000	0,00	1,00	1,00	0	492.000	492.000	0%	100%	100%
3	Demolición de techo de telas existentes con recuperación	Metros cuadrados	111,00	14.760	1.638.360	111,00	0,00	111,00	1.638.360	0	1.638.360	100%	0%	100%
4	Demolición de piso existente en sanitario con retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1,00	14.680	14.680	1,00	0,00	1,00	14.680	0	14.680	100%	0%	100%
5	Exterior c/hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	15,00	100.000	1.500.000	0,00	15,00	15,00	0	1.500.000	1.500.000	0%	100%	100%
6	Carpeta p/piso cerámico.	Metros cuadrados	8,00	37.392	299.136	0,00	8,00	8,00	0	299.136	299.136	0%	100%	100%
7	Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0.3x0.3m color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	8,00	73.800	590.400	0,00	8,00	8,00	0	590.400	590.400	0%	100%	100%
8	Zócalo Cerámico satinado Mmilar al piso de (10cm. X 30cm)	Metros lineal	11,00	37.392	411.312	0,00	11,00	11,00	0	411.312	411.312	0%	100%	100%
9	De chapa de zinc traqezoidal N° 26. Sobre estructura existente - membrana termo - hidrófuga 10m .	Metros cuadrados	112,00	147.600	16.531.200	0,00	112,00	112,00	0	16.531.200	16.531.200	0%	100%	100%
10	Cenafa y Babetas de chapa N°26 desarrollo 0.50cm.	Metro lineal	24,00	37.392	897.408	0,00	24,00	24,00	0	897.408	897.408	0%	100%	100%
11	a- Látex acrilica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco. (dos sanitarios)	metros cuadrados	100,00	49.200	4.920.000	0,00	100,00	100,00	0	4.920.000	4.920.000	0%	100%	100%
12	Látex acrilica. en pared exterior ladrillos vistos.	metros cuadrados	77,00	49.200	3.788.400	0,00	77,00	77,00	0	3.788.400	3.788.400	0%	100%	100%
13	De aberturas metálicas con antióxido, Sintético de color Caoba Natuml. (Ventanas y puertas especiales)	metros cuadrados	15,00	33.456	501.840	0,00	15,00	15,00	0	501.840	501.840	0%	100%	100%
14	Reparación de grifería existente	global	1,00	112.000	112.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
15	Provisión e instalación de tablero plastico embutido de 4 Tia (Incluye llaves termicas y cableado multifiliar	Unidad	1,00	639.600	639.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Arq. Venancio Zárate
Director Fiscalizador

Escaneado con CamScanner

16	Provisión e Instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamer\caso y Puntos de Iluminación	Unidad	6,00	103.730	622.380	0,00	4,00	4,00	0	414.920	414.920	0%	67%	67%
17	Provisión e Instalación equipo acanalado con tubos led 2x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar, boca punto emóutido a la pared)	Unidad	12,00	216.480	2.597.760	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
18	Provisión e Instalación de circuito para aire acondklonado (Incluye mbleado mufUfilar. ducto externo PVC.curva PVC. punto bipolar y caja de conexión con tapa)	Unidad	2,00	388.680	777.360	0,00	2,00	2,00	0	777.360	777.360	0%	100%	100%
19	Provisión e Instalación de circuito para Ventilador de techo (Incluye ducto pvc. cableado multifiliar. boca punto embutido a la pared)	Unidad	4,00	157.440	629.760	0,00	4,00	4,00	0	629.760	629.760	0%	100%	100%
20	Limpieza Final	global	1,00	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
				Precio Total	**37.855.596**	**Monto Bruto**			**1.653.040**	**32.245.736**	**33.898.776**	4%	85%	89%

Descuento 20% Anticipo	6.449.147
Descuento 5% Retención Caucional	1.612.287
Monto Neto a Cobrar	**24.184.302**

PIERCE & PIERCE
RUC: 80089337-5

Sra Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista

Arq. Venancio Zárate
Direccion de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner