MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - Final

Obra: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON Calle Julian Johansen Barrio San Miguel - SANTIAGO MISIONES"

Ubicación:Barrio San Miguel - SANTIAGO MISIONES

Empresa: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES RUC 1017663-2

FECHA: 21/08/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	47,72%
Ejecutado Anterior:	52,28%
Ejecutado Acumulado:	100,00%

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

Nº		DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON Calle Julian Johansen Barrio San Miguel - SANTIAGO MISIONES"														
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	1.694	1.090	1.846.460	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	100,00	1.846.460	0,00	1.846.460	0	100,00
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	1.694	1.850	3.133.900	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	100,00	3.133.900	0,00	3.133.900	0	100,00
3	82101502-001	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapanro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	1.197.080	1.197.080	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.197.080	0,00	1.197.080	0	100,00
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	481.700	963.400	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	963.400	0,00	963.400	0	100,00
5	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja.-	Metros cuadrados	1.694	2.640	4.472.160	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	100,00	4.472.160	0,00	4.472.160	0	100,00
6	72141505-001	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	1.640	2.570	4.214.800	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	100,00	4.214.800	0,00	4.214.800	0	100,00
7	72101703-004	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.12 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. -cargado in situ.	ml	460	68.000	31.280.000	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00	31.280.000	0,00	31.280.000	0	100,00
8	72101703-004	"CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-"	ml	25,7	68.000	1.747.600	25,70	0,00	25,70	0,00	100,00	1.747.600	0,00	1.747.600	0	100,00
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.640	51.820	84.984.800	550,00	1.090,00	1.640,00	0,00	100,00	28.501.000	56.483.800,00	84.984.800	0	100,00
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	Metros cuadrados	1.640	2.290	3.755.600	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	100,00	0	3.755.600,00	3.755.600	0	100,00
11	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.-	Metros cuadrados	1.640	2.950	4.838.000	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	100,00	0	4.838.000,00	4.838.000	0	100,00
12	72102905-001	Relleno y compactacion para soporte de cordón cuneta.-	Metros cúbicos	138	33.840	4.669.920	0,00	138,00	138,00	0,00	100,00	0	4.669.920,00	4.669.920	0	100,00
13	72131601-013	Limpieza final.-	Unidad Medida Global	1	871.500	871.500	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	871.500,00	871.500	0	100,00
		SUB-TOTAL				**147.975.220**						**77.356.400**	**70.618.820**	**147.975.220**	**-**	**100,00**
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**147.975.220**										

SON GUARANIES: Setenta y siete millones ochenta y siete mil ochocientos setenta y nueve.----------

MONTO TOTAL DEL AVANCE	**70.618.820**
FONDO DE REPARO	**3.530.941**
IMPORTE NETO A COBRAR	**67.087.879**

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Nº 311 - Avoiras - Misiones Py