MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.15/2021

CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO

ID N°: 399,288 CONTRATO N° 19/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: VH EXCAVACIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: AGOSTO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO	104.996.000	0,00%	80,76%	80,76%	-	84.800.000	84.800.000
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	5.249.800	0,00%	80,76%	80,76%	-	4.240.000	4.240.000
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**5.249.800**	0,00%	80,76%	80,76%	**-**	**4.240.000**	**4.240.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**80.560.000**	**80.560.000**

SON GUARANIES: OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

VH EXCAVACIONES
RUC: 926500-7
CEL: 0982 928 420

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.15/2021
CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO
ID N°: 399,288 CONTRATO N° 19/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: VH EXCAVACIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: AGOSTO 2021

CONTRATACION DIRECTA No.15/2021

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparación de obra													
1.1	Replanteo y Marcación	m2	2.000	1.500	3.000.000		2.000,00	2.000,00		3.000.000	3.000.000		100,00%	100,00%
2	Servicio de excavación de bolsones													
2.1	EXCAVACION DE SUELO: Excavación mecánica de suelo para zanja con retro excavadora, fosa de 40x50x3m	m3	6.000	11.950	71.700.000		6.000,00	6.000,00		71.700.000	71.700.000		100,00%	100,00%
2.2	Base de Arcilla compactada	m2	2.000	4.350	8.700.000		2.000,00	2.000,00		8.700.000	8.700.000		100,00%	100,00%
2.3	Provisión y colocación de Lona Tipo Aislapol de 250 micrones	m2	2.540	7.400	18.796.000									
3	Construcción de chimenea													
3.1	Construcción de chimenea para drenaje de gases	UNID.	2	1.400.000	2.800.000		1,00	1,00		1.400.000	1.400.000		50,00%	50,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**104.996.000**					**84.800.000**	**84.800.000**		**80,76%**	**80,76%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

VH EXCAVACIONES
RUC: 926500-7
CEL: 0982 928 420

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

CONTRATACION DIRECTA No.15/2021

ID N°: 399,288 CONTRATO N° 19/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: VH EXCAVACIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: AGOSTO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 3 días de Agosto del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "VH EXCAVACIONES", REPRESENTADA POR el Sr Víctor Hugo Gómez, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	Preparación de obra					0,00
1.1	Replanteo y Marcación	m2	2.000		2.000,00	2.000,00
2	Servicio de excavación de bolsones					0,00
2.1	EXCAVACION DE SUELO: Excavación mecánica de suelo para zanja con retro excavadora, fosa de 40x50x3m	m3	6.000		6.000,00	6.000,00
2.2	Base de Arcilla compactada	m2	2.000		2.000,00	2.000,00
2.3	Provisión y colocación de Lona Tipo Aislapol de 250 micrones	m2	2.540			0,00
3	Construcción de chimenea					0,00
3.1	Construcción de chimenea para drenaje de gases	UNID.	2		1,00	1,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

VH EXCAVACIONES
RUC: 926500-7
CEL: 0982 928 420

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto