ANDE

OET/DR/ARC7/1547/2020/2021/000008

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1547/2020

UNIDAD EMITENTE: **Sección Servicio de Atención al Cliente Vallemí**

A: **INPROCON S.R.L.**

LUGAR y FECHA : **Vallemi, 17/03/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204120/4, cuya conclusión está prevista para la fecha 19/03/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 17/03/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARC7/1547/2020/2021/000042, SMA/DR/ARC7/1547/2020/2021/000043, SMA/DR/ARC7/1547/2020/2021/000044

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **19/03/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204120/4, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 56783.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Para trifasicacion de linea BT en Barrio Fatima de Vallemi

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 27/08/21 7.55 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN