SCDE CONSTRUCTORA

**CERTIFICADO Nº 2**

**L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587**

**OBRA** LOTE 4 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 5414 SAN ANTONIO DE PADUA - KM 7 DON BOSCO

SCDE S.A — FECHA: 12/03/2026

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. Nº 1 | CERTIFICADO N.º 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Atributos | CANT. | Precio Unitario | Precio Total | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | SALDO |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT | UN | 1,00 | 2.110.000 | 2.110.000 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT | GL | 1,00 | 2.459.080 | 2.459.080 | 0,00 | 1,00 | 2.459.080 | 0,00 |
| 3 | Replanteo y marcación. Según EE.TT | M2 | 76,00 | 11.308 | 859.408 | 76,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT. | M3 | 1,58 | 3.609.038 | 5.702.280 | 0,70 | 0,88 | 3.175.953 | 0,00 |
| 5 | Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT. | M3 | 1,89 | 3.830.647 | 7.239.923 | 0,00 | 1,89 | 7.239.923 | 0,00 |
| 6 | Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT. | M2 | 130,00 | 160.056 | 20.807.280 | 65,33 | 50,02 | 8.006.001 | 14,65 |
| 7 | Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT. | M2 | 90,50 | 285.871 | 25.871.326 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,50 |
| 8 | Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT. | M2 | 90,50 | 376.921 | 34.111.351 | 0,00 | 82,30 | 31.020.598 | 8,20 |
| 9 | Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT | ML | 17,45 | 234.676 | 4.095.096 | 0,00 | 9,30 | 2.182.487 | 8,15 |
| 10 | Carpeta de losa. Según EE.TT. | M2 | 73,00 | 49.796 | 3.635.108 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,00 |
| 11 | Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT. | M2 | 73,00 | 140.102 | 10.227.446 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,00 |
| 12 | Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT. | ML | 39,00 | 45.470 | 1.773.330 | 0,00 | 0,00 | 0 | 39,00 |
| 13 | Revoque de paredes. Según EE.TT. | M2 | 260,00 | 66.277 | 17.232.020 | 0,00 | 260,00 | 17.232.020 | 0,00 |
| 14 | Mocheta de revoque. Según EE.TT. | ML | 31,00 | 60.672 | 1.880.832 | 0,00 | 26,10 | 1.583.539 | 4,90 |
| 15 | Pintura de paredes. Según EE.TT. | M2 | 260,00 | 59.472 | 15.462.720 | 0,00 | 0,00 | 0 | 260,00 |
| 16 | Pintura de canaletas. Según EE.TT. | ML | 54,40 | 57.814 | 3.145.082 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54,40 |
| 17 | Pintura de baranda metalica. Según EE.TT. | M2 | 72,60 | 52.474 | 3.809.612 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,60 |
| 18 | Pintura de rejas. Según EE.TT. | M2 | 4,59 | 54.075 | 248.204 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,59 |
| 19 | Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT. | M2 | 8,50 | 103.103 | 876.376 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,50 |
| 20 | Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 3.125.464 | 3.125.464 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| | **SUB - TOTALES** | | | | **164.671.938** | | | **72.899.601** | |

**ARQ. MARIO ARCE**
**Fiscal de Obras**
**MCDE**

Alejandro Paredes
Fiscal de Obras

**S C D E S.A.**
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Municipalidad de C.D.E. — División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad — Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

**CERTIFICADO Nº 2**

**L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587**

**OBRA** **LOTE 4 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 5414 SAN ANTONIO DE PADUA - KM 7 DON BOSCO**

**SCDE S.A** **FECHA: 12/03/2026**

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. Nº 1 | CERTIFICADO N.º 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Atributos | CANT. | Precio Unitario | Precio Total | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | SALDO |
| 21 | Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT. | M2 | 2,94 | 797.512 | 2.344.685 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,94 |
| 22 | Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | M2 | 3,15 | 887.902 | 2.796.891 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,15 |
| 23 | Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT. | M2 | 4,59 | 565.626 | 2.596.223 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,59 |
| 24 | Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT. | ML | 78,15 | 59.892 | 4.680.560 | 24,00 | 2,00 | 119.784 | 52,15 |
| 25 | Provisión y colocación de azulejos cerámicos. Según EE.TT. | M2 | 9,50 | 146.497 | 1.391.722 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,50 |
| 26 | Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT. | GL | 1,00 | 2.824.190 | 2.824.190 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 27 | Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT. | GL | 1,00 | 3.054.628 | 3.054.628 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 28 | Construcción de cámara séptica. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 2.029.693 | 2.029.693 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 29 | Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 641.311 | 641.311 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 30 | Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 3.452.170 | 3.452.170 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 31 | Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT | UN | 1,00 | 678.973 | 678.973 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 32 | Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 834.096 | 834.096 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 33 | Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT. | M2 | 10,75 | 888.435 | 9.550.676 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10,75 |
| 34 | Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT. | ML | 11,20 | 1.329.201 | 14.887.051 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,20 |
| 35 | Provisión e instalación de Extintor 6kg. Según EE.TT. | UN | 2,00 | 495.000 | 990.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,00 |
| 36 | Provisión y colocación de Canaleta - D.40 cm. Según EE.TT. | ML | 54,00 | 108.152 | 5.840.208 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54,00 |
| 37 | Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT. | UN | 4,00 | 308.475 | 1.233.900 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,00 |
| 38 | Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT. | ML | 25,00 | 77.306 | 1.932.650 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25,00 |
| 39 | Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT. | ML | 36,30 | 602.984 | 21.888.319 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36,30 |
| 40 | Acometida. Según EE.TT | UN | 1,00 | 2.011.065 | 2.011.065 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| | **SUB - TOTALES** | | | | **85.659.011** | | | **119.784** | |

**ARQ. MARIO ARCE**
**Fiscal de Obras**
**MCDE**

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

**SCDE S.A.**
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

**CERTIFICADO Nº 2**

**L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587**

**OBRA** LOTE 4 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 5414 SAN ANTONIO DE PADUA - KM 7 DON BOSCO

SCDE S.A — FECHA: 12/03/2026

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. Nº 1 | CERTIFICADO N.º 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Atributos | CANT. | Precio Unitario | Precio Total | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | SALDO |
| 41 | Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 1.894.950 | 1.894.950 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 42 | Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 1.596.450 | 1.596.450 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 43 | Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT. | UN | 1,00 | 2.027.280 | 2.027.280 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 44 | Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT. | UN | 6,00 | 226.872 | 1.361.232 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,00 |
| 45 | Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT. | UN | 3,00 | 168.691 | 506.073 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,00 |
| 46 | Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT | UN | 2,00 | 830.241 | 1.660.482 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,00 |
| 47 | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT | UN | 1,00 | 5.925.905 | 5.925.905 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 48 | Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT | UN | 1,00 | 2.045.200 | 2.045.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| 49 | Servicio de limpieza general de la construccion | GL | 1,00 | 2.250.300 | 2.250.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| | **SUB - TOTALES** | | | | **19.267.872** | | | **0** | |
| | **MONTO TOTAL** | | | | **269.598.821** | | | **73.019.385** | |

| ADJUDICADO | | CERT. 1 | CERT. 2 | TOTAL EJECUTADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **MONTO DEL CONTRATO** | **269.598.821** | **17.389.601** | **73.019.385** | **90.408.986** | **179.189.835** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2** | **73.019.385** | **27%** |
| **DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%** | **14.603.877** | |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL 5%** | **3.650.969** | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **54.764.539** | |

**SON GUARANIES: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES, SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE.**

ARQ. MARIO ARCE
FISCAL DE OBRA

ALDO PAREDES
FISCAL DE OBRA

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

POR LA CONTRATISTA
SCDE SA

S C D E S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner