MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

ACTA DE FISCALIZACIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. Nº 7444 PROF. TEODOSIA RAMÍREZ, DISTRITO DE PIRAYÚ", CON ID Nº 388.623.----------

En la ciudad de Pirayú, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil veintiuno, siendo las 11:30 horas, se reúnen en el sitio de obras el Sr. Cristino Jara López, **Contratista de la Obra**, y por parte de la Municipalidad de Pirayú, el **Fiscal de Obras Arq. Atilio Raúl Silva**, el **Intendente Municipal, el Sr. Guido Ramón Gayoso**, que avalan este Acta. En virtud al **Contrato de Obra Nº 01/2021**, de fecha **25 de Marzo de este año**, se procede a la fiscalización de los trabajos realizados según planilla de cómputo métrico y especificaciones técnicas de la obra.-

Certificamos que las obras realizadas, cumplen con los requerimientos exigidos en los planos, planillas y especificaciones técnicas.

La obra se encuentra avanzada en un **50%**, anexando a esta nota la planilla de avance ejecutado.-

A continuación firma los presentes.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. Guido Ramón Gayoso Gayoso
Intendente Municipal

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628-3

Sr. Cristino Jara López
Consultora San Miguel

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. Nº 7444 PROF. TEODOSIA RAMÍREZ, DISTRITO DE PIRAYÚ" CON ID Nº 388.623

Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANT.	AVANCE %
1	72101703-007	**CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL**	GL		
1.1	72101703-007	Cartel de Obra	UN	1	100%
1.2	72101703-007	Desmonte de tejido existente	ML	182	100%
1.3	72101703-007	Limpieza y reparación del terreno	M2	182	100%
1.4	72101703-007	Replanteo	ML	182	50%
1.5	72101703-007	Losita de Hº 30x30 de 10cm de espesor	UN	9,3	50%
1.6	72101703-007	Poste de Hº prefabricado reforzado curvo	UN	93	0%
1.7	72101703-007	Excavación y carga de cimiento de Hº ciclópeo de 30x30 para poste	M3	4,2	50%
1.8	72101703-007	Excavación y carga de cimiento de PBC corrida de 0,30x0,50	M3	29	50%
1.9	72101703-007	Muro de piedra bruta colocada corrida H: variada para salvar el desnivel del terreno y acceso	M2	60	50%
1.10	72101703-007	Muros de nivelación de 0,30	M2	59	50%
1.11	72101703-007	Tejido de alambre malla metálica de 2" con 3 hiladas de alambre de pua y 3 tensores de alambre liso galvanizado Nº 9	ML	177	0%
1.12	72101703-007	Portón de acceso de 4,00x2,00 de estructura de caño galvanizado tejido de alambre, con soporte de caño galvanizado de 3"	UN	1	0%
1.13	72101703-007	Portón de acceso de 1,00x2,00 de estructura de caño galvanizado tejido de alambre, con soporte de caño galvanizado de 3"	UN	1	0%
1.14	72101703-007	Drenaje con tubos de PVC colocados a lo largo de los muros	GL	1	0%
1.15	72101703-007	Entubamiento con tubo de Hº Aº de 0,60 y cabecera de PBC	ML	5	0%
1.16	72101703-007	Relleno y compactación cada 20cm	M3	173	0%
1.17	72101703-007	Escalones de mampostería de ladrillo revocado de 0,30	GL	1	0%
1.18	72101703-007	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	0%
					50%

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS · MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Arq. Atilio Raúl Silva E.
Fiscal de Obras

CONSULTORA SAN MIGUEL

Sr. Crsitino Jara López
Consultora San Miguel