Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortin Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 03: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 2981 SAN ANTONIO DE PADUA - B° REMANSITO **FECHA: 11/02/2026**

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.082.781	2.082.781	1,00	2.082.781	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	6.989.273	6.989.273	0,00	0	1,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.427.358	2.427.358	1,00	2.427.358	0,00
4	Preparacion de terreno. Según EE.TT	M2	68,40	6.934	474.286	44,16	306.205	24,24
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT.	M2	68,40	11.162	763.481	44,16	492.914	24,24
6	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	2,70	3.497.014	9.441.938	1,35	4.720.969	1,35
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	1,40	3.562.481	4.987.473	0,00	0	1,40
8	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	1,70	3.781.232	6.428.094	0,00	0	1,70
9	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	1,70	3.781.232	6.428.094	0,00	0	1,70
10	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	10,42	76.750	799.735	0,00	0	10,42
11	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	11,27	240.788	2.713.681	0,00	0	11,27
12	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	85,14	157.991	13.451.354	0,00	0	85,14
13	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	62,00	282.183	17.495.346	0,00	0	62,00
14	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	62,00	372.059	23.067.658	0,00	0	62,00
15	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	8,35	231.649	1.934.269	0,00	0	8,35
16	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	68,40	67.874	4.642.582	0,00	0	68,40
17	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	68,40	49.660	3.396.744	0,00	0	68,40
18	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	44,50	138.295	6.154.128	0,00	0	44,50
19	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	28,80	44.883	1.292.630	0,00	0	28,80
	SUB - TOTAL				**114.970.905**		**10.030.227**	

PEDRO ALEJANDRO BOGARIN
Fiscal de Obras
MCDE

ING. KEVIN GIMENEZ
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

Ing. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6. B° Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Scanned with CamScanner

Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 11/2025 - CONTRATO N.° 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 03: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 2981 SAN ANTONIO DE PADUA - B° REMANSITO **FECHA: 11/02/2026**

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
20	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	191,83	65.422	12.549.902	0,00	0	191,83
21	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	9,80	59.889	586.912	0,00	0	9,80
22	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	191,83	58.705	11.261.380	0,00	0	191,83
23	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	31,90	57.068	1.820.469	0,00	0	31,90
24	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	4,00	51.479	205.916	0,00	0	4,00
25	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	5,12	53.377	273.290	0,00	0	5,12
26	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	1,00	3.085.146	3.085.146	0,00	0	1,00
27	Provisión y colocación de ventana metálica. Según EE.TT	M2	2,52	787.224	1.983.804	0,00	0	2,52
28	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,10	876.448	1.840.541	0,00	0	2,10
29	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	2,56	558.329	1.429.322	0,00	0	2,56
30	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	10,00	59.119	591.190	0,00	0	10,00
31	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	7,34	144.607	1.061.415	0,00	0	7,34
32	Provisión e instalacion del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.787.758	2.787.758	0,00	0	1,00
33	Provisión e instalacion del sistema de desague cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.015.223	3.015.223	0,00	0	1,00
34	Construccion de camara septica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.003.510	2.003.510	0,00	0	1,00
35	Construccion de camara inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	633.038	633.038	0,00	0	1,00
36	Construccion de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.407.637	3.407.637	0,00	0	1,00
37	Provisión y colocacion de desengrasador. Según EE.TT.	UN	1,00	670.214	670.214	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**49.206.667**		**0**	

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6. B° Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

PEDRO ALEJANDRO BOGARIN
Fiscal de Obras
MCDE

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

ING. KEVIN GIMENEZ
Fiscal de Obras

Scanned with CamScanner

Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortín Toledo y La Blanca - Km. 6 - Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 - Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 03: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA
UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 2981 SAN ANTONIO DE PADUA - B° REMANSITO **FECHA: 11/02/2026**

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
38	Provisión y colocacion de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	823.336	823.336	0,00	0	1,00
39	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	4,21	876.974	3.692.061	0,00	0	4,21
40	Provisión e instalación de mueble MDF. Según EE.TT.	ML	2,31	1.312.054	3.030.845	0,00	0	2,31
41	Provisión e instalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	1,00	488.614	488.614	0,00	0	1,00
42	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. Según EE.TT.	ML	31,90	106.757	3.405.548	0,00	0	31,90
43	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	16,90	208.341	3.520.963	0,00	0	16,90
44	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	1,00	304.496	304.496	0,00	0	1,00
45	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	9,00	76.309	686.781	0,00	0	9,00
46	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	22,60	166.933	3.772.686	0,00	0	22,60
47	Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	M2	4,00	250.355	1.001.420	0,00	0	4,00
48	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	1.985.122	1.985.122	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.870.505	1.870.505	0,00	0	1,00
50	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.575.856	1.575.856	0,00	0	1,00
51	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	4,00	223.945	895.780	0,00	0	4,00
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	6,00	166.515	999.090	0,00	0	6,00
53	Provision e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	2,00	819.531	1.639.062	0,00	0	2,00
54	Provisión e instalación de Extractor tipo campana para Cocina de 90cm. Según EE.TT.	UN	1,00	2.018.817	2.018.817	0,00	0	1,00
55	Provision e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU .Según EE.TT.	UN	1,00	5.849.461	5.849.461	0,00	0	1,00
56	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.221.271	2.221.271	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**39.781.714**		**0**	
	TOTAL MONTO				**203.959.287**		**10.030.227**	

Obs, el monto total del presente lote asciende a la suma Gs. 203.959.287 (Guaraníes Doscientos tres millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y siete).

CERTIFICADO N° 1	10.030.227	5%
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	2.006.045	
RETENCION CAUCIONAL 5%	501.511	
MONTO NETO A PERCIBIR	**7.522.671**	

SON GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO
POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

PEDRO BOGARIN
Fiscal de Obra

ING. KEVIN GIMENEZ
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefe de Fiscalizacion

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ELIAN CONSTRUCCIONES
Juan Carlos Bernal R.
Contratista
ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6, Bº Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

Scanned with CamScanner