GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MDI1032/2023

FECHA 27/12/2023

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega	X	Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 1032.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
346	Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
347	Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
348	Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
349	Mano de obrapara mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
350	Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
352	Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
353	Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
357	Provisión de gas refrigerante por kilogramos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	2
358	Mano de obra para carga de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	2
359	Mano de obra para detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

370	Mano de obra para reparación y balanceo de ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
371	Mano de obra para reparación y balanceo de turbina de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
392	Provisión de relé falta de fase de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1
393	Mano de obra para colocación de relé falta de fase de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 48.000 BTU.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

Sr. Juan Osorio

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME