MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 28 DE JULIO DE 2.023

OBRA: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO.

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.
Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 10/2.023
Registro Prof. N°: 3.804
Contratista: C. A. CONSTRUCTORA

	RUBROS EJECUTADOS	CONTRACTUAL				CERTIFICADO N° 1		
N°	DESCRIPCIÓN DE RUBRO	UNI.	CANT.	P. UNIT.	COSTO	CANT.	P. UNIT.	COSTO
1	Replanteo y marcación.-	m2	212,5	6.281	1.334.713	212,5	6.281	1.334.713
2	Pilar de H°A°.-	M3	0,65	2.198.800	1.429.220	0,65	2.198.800	1.429.220
3	Escalera de H° A°	GL	1	9.719.334	9.719.334			
4	Encadenados de H°A°	M3	2,92	2.401.950	7.013.694	2,92	2.401.950	7.013.694
5	De 0,30 para revocar .-	M2	16	218.685	3.498.960	16	218.685	3.498.960
6	De 0,15 para revocar .-	M2	14,15	110.179	1.559.033	14,15	110.179	1.559.033
7	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.-	M2	138,5	219.880	30.453.380	138,5	219.880	30.453.380
8	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.-	M2	17,2	222.868	3.833.330	17,2	222.868	3.833.330
9	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).-	ML	75,6	31.752	2.400.451	75,6	31.752	2.400.451
10	De 0.30 x 0.30 para revocar .-	ML	32,4	152.960	4.955.904	32,4	152.960	4.955.904
11	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, sobre estructura metalica. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.° 26 desarrollo 40 cm (incluye pintura al sintético).-	M2	277	380.806	105.483.262	277	380.806	105.483.262
12	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.-	ML	94,5	119.182	11.262.699			
13	Cadena de PVC bajada	ML	65	90.342	5.872.230			
14	De paredes interior y exterior a una capa.-	M2	122	32.791	4.000.502			
15	De pilares de 0,30 x 0,30 cm.-	Ml	69,2	74.688	5.168.410			
16	De pilares en galerìa de H° A°.-	Ml	15,54	18.045	280.419			
17	**CARPETA DE NIVELACION**	M2	194,5	27.007	5.252.862	45,00	27.007	1.215.315

18	Piso cerámico antideslizante.-	M2	194,5	82.814	16.107.323			
19	Zocalo cerámico 8cm.-	ML	100	24.346	2.434.600			
20	Ventanas tipo Balancín.-	M2	46,44	354.915	16.482.253			
21	Puerta metálica de 1,20 X 2,10.-	U	3	1.959.800	5.879.400			
22	Baranda metálica en escalera P. A y Galeria	M2	43,5	320.260	13.931.310			
23	De revoque 1 : 3 (cemento - arena).-	ML	48	25.908	1.243.584			
24	De ladrillos comunes tipo sardinel.-	ML	18	52.795	950.310			
25	De paredes al latex acrílico (interior-exterior)	M2	122	20.650	2.519.300			
26	De pilares al latex acrílico (interior-exterior)	M2	67,15	20.650	1.386.648			
27	De viga cumbrera y galeria al latex acrílico	M2	42,2	20.554	867.379			
28	De aberturas metalicas con sintético	M2	46,44	28.584	1.327.441			
29	De ladrillos vistos con membrana elastomerica (incluye pilares)	M2	267,5	22.586	6.041.755			
30	De Baranda metalica con sintetico	M2	43,5	26.768	1.164.408			
31	**VIDRIOS DE 4 MM COLOCADO CON SILICONA**	M2	46,44	175.904	8.168.982			
32	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.-	Unidad	15	110.896	1.663.440			
33	Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 3x40.-	Unidad	18	106.355	1.914.390			
34	Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.-	Unidad	6	106.355	638.130			
35	Alimentación para A/C.-	Unidad	3	111.534	334.602			
36	Alimentación para circuito de ventiladores.-	Unidad	12	106.355	1.276.260			
37	Alimentación para circuito TCV.-	Unidad	3	106.355	319.065			
38	Alimentación para TC 10 de 20AG.-	Unidad	3	164.114	492.342			
39	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG.-	Unidad	3	430.327	1.290.981			
40	Instalación de tablero TS10 de 20AG.-	Unidad	1	430.200	430.200			
41	Instalación de tablero General.-	Unidad	1	430.200	430.200			

42	Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm2, disyuntor de diferencial trifasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.)	Unidad	1	2.246.600	2.246.600			
43	Artefactos lumínicos tipo fluorescente 3x40.-	Unidad	18,00	235.415	4.237.470			
44	Artefactos lumínicos tipo fluorescente 1x40.-	Unidad	6	114.720	688.320			
45	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	1,00	604.038	604.038			
46	Tablero TC de 20 AG.-	Unidad	3,00	112.389	337.167			
47	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	3,00	112.389	337.167			
48	**PIZARRONES INCLUYE PINTURA**	Unidad	3	1.500.920	4.502.760			
49	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	m2	212,5	6.226	1.323.025			
	TOTAL:				**305.089.250**			**163.177.261**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 1	**163.177.261**
SON GUARANIES, CIENTO SECENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SECENTA Y UNO.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804