Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ - PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°34/2020 ID Nº 387815.-

DISTRITOS BENEFICIARIOS:

CAAGUAZU -DTO. DE CAAGUAZÚ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2020 -

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ – PLURIANUAL - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°34/2020 ID Nº 387815.-

FECHA:

28 DE DICIEMBRE DE 2020.

LUGAR Y CIUDAD:

DISTRITO DE CAAGUAZU - DTO. DE CAAGUAZÚ.-

RESUMO

Realizo la visita de inspección del sitio mencionado anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso como camino de todo tiempo, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las a las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

La construcción ya anteriormente mencionada, se encuentra en proceso de construcción, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de trabajos nº1.-

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADA		
		Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado
1.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

1.2	Replanteo de obra	100%	0%	100%
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
1.4	Cordón de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	100%	0%	100%
1.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
1.6	Pavimento tipo empedrado	15%	0%	15%
1.7	Compactación mecánica para empedrado	0%	0%	0%
1.8	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
1.9	Limpieza Final	0%	0%	0%

(SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú