M.E.Nº 0 0 0 3 6 8 5 1

Cambyretá, 20 de Dic del 2019.-

Señor
FRANCISCO JAVIER PEREIRA R.
INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMBYRETÁ
Presente

El/la que suscribe Jorge Becerro
con C.I.Nº 510052 domiciliado en Arroyo Pora
se dirige a usted a fin de solicitar Pago de 4to certificado
Construcción de empredrado con cordón cuneta drenajes (entubamiento, continuación calle 29 de Septiembre camino a Bomberos Cambyretá - Contrato Nº 20/2019

.-

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Recibido en secretaria general hoy 20
de Diciembre de 2019
siendo las 12 horas 05
Carmen Pantagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

Firma:
Teléf. Nº: 0448 - 705896

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 4

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CD. Nº 05/2019 " Construccion de empedrado con cordon cuneta, drenajes y entubamiento, continuacion Calle 29 de septiembre camino a Barrero Guasu con ID: 364436
Contrato Nº 20/2019

CONTRATISTA:	ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
FECHA:	20/12/2019
FECHA DE INICIO:	01/07/2019
PLAZO INICIAL:	150 dias
PLAZO PRORROGADO:	204 dias
DIAS TRASCURRIDOS:	172 dias
DIAS DE LLUVIA:	54 (fin de noviembre)
DIAS DE MULTA:	0 dias

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADADES			MONTO (GUARANIES)		
Item* Nº	Código de catalogo	Descripción*	U. M.*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluído) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluído) *[indicar el precio total por item]*	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131701-002	Construcción de empedrado										
1.1		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	0,9	0,1	1	810.000	90.000	900.000
1.2		Pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	4.070	30.850	125.559.500	2082,6	1470,4	3.553	64.248.210	45.361.840	109.610.050
1.3		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Unidad Medida Global	1.024	85.000	87.040.000	653	295	948	55.505.000	25.075.000	80.580.000
1.4		Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado	Unidad Medida Global	87,1	205.000	17.855.500	15	51	66	3.075.000	10.455.000	13.530.000
1.5		Cordón escondido de Hormigón	Unidad Medida Global	81	28.000	2.268.000	38	13	51	1.064.000	364.000	1.428.000
1.6		Relleno compactado de espalda de cordones	Unidad Medida Global	1.024	3.500	3.584.000	420	194,4	614	1.470.000	680.400	2.150.400
1.7		Provisión y colocación de tubos de 0,50 m H°A°, incluye excavación	Unidad Medida Global	90	130.000	11.700.000	90	0	90	11.700.000	0	11.700.000
1.8		Cabecera de alcantarillas de H° A°, según detalles	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1	0	1	1.800.000	0	1.800.000
1.9		Registro de Hormigón Armado de tapa de Hormigon armado, tipo R1, según detalles.	Unidad Medida Global	2	900.000	1.800.000	2	0	2	1.800.000	0	1.800.000
1.10		Registro de Mampostería con tapa y base de Hormigon armado, tipo R2, según detalles.	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	2	0	2	1.300.000	0	1.300.000
1.11		Pantalla de mampostería de ladrillos comunes para cabecera de Drenajes, según detalles	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	0	0	-	0	0	0
1.12		Drenajes según detalles	Unidad Medida Global	255	98.000	24.990.000	140	115	255	13.720.000	11.270.000	24.990.000
1.13		Colocación de cernidura de piedra.	Unidad Medida Global	4.070	850	3.459.500	0	1326	1.326	0	1.127.100	1.127.100
1.14		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad Medida Global	4	500.000	2.000.000	0	0	-	0	0	0
1.15		Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	0	0,9	1	0	855.000	855.000
1.16		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	0	0	-	0	0	0
Total :						285.706.500				156.492.210	95.278.340	251.770.550
									Fondo de reparo 5%:	7.824.611	4.763.917	12.588.528
									Neto a cobrar Gs.:	148.667.599	90.514.423	239.182.022

SON : NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES.-

ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CONSULTORA
Tel.fax. (0717) 23068 20054 Colonias Unidas Kapiatá Paraguay
E-mail: arquanelbecker@gmail.com
Arq. Jaime Becker
Contratista

Arq. Juan Ros
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner