LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS YATAITY, YTORORO Y GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE PILAR con ID: 415849 Contrato Nº 37/2022 - Lote Nº 2 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE MARÍA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE MARÍA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA, , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-9974	Replanteo de obra, fijacion de eje y estacionamiento de cota.	Metros cuadrados	2.016	3.630	7.318.080		2016	2016		7.318.080	7.318.080	100
2	72131601-002	PREPARACION DE SUELO PARA ADOQUINADO									-	-	
2.1		Desmoste, perfilado y nivelación con suelo compactado	Metros cuadrados	2.106	10.600	22.323.600		2106	2106		22.323.600	22.323.600	100
2.2		Fabricación y Colocación de adoquín.	Metros cuadrados	2.106	99.300	209.125.800		800	800		79.440.000	79.440.000	37,99
2.3		Construcción de cordon de H° S°	Metro lineal	668	35.000	23.380.000			0		-	-	0
2.4		Pintura de cordón a la cal	Metro lineal	668	7.000	4.676.000			0		-	-	0
2.5		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	833.000	833.000		1	1		833.000	833.000	100
2.6		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	583.000	583.000			0		-	-	0
					Precio Total	268.239.480					109.914.680	109.914.680	40,98

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO 109.914.680

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 268.239.480

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 40,98

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 2340244-2

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner