CERTIFICADO Nº 3

CONTRATO Nº 27/2021 ENTUBAMIENTO EN EL BARRIO SAN RAFAEL - ID Nº 397.910	CONTRATISTA : ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS	FECHA:	24/10/2021
		FECHA DE INICIO:	13/08/2021
		PLAZO INICIAL:	120 DIAS
		PLAZO PRORROGADO:	-
		DIAS TRASCURRIDOS:	103 DIAS
		DIAS DE LLUVIA:	25 DIAS
		DIAS DE MULTA:	0 días

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
Item * Nº	Descripción*	U. M.*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado
1	**Entubamiento**										
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.750	320	880.000	2050	550	2.600	655.989	176.000	831.989
1.2	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	11,5	1.506.272	17.322.128	0,9	9,5	10,4	1.355.645	14.309.584	15.665.229
1.3	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 1,00 m. No incluye excavación.	Metro lineal	156	416.786	65.018.616	140	3	143	58.350.040	1.250.358	59.600.398
1.4	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,60 m. No incluye excavación.	Metro lineal	23	231.371	5.321.533	18	-	18	4.164.678	0	4.164.678
1.5	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,50 m. No incluye excavación.	Metro lineal	2	139.406	278.812	2	0	2	278.812	0	278.812
1.6	Provisión y colocación de tubos celulares. Sección: 1,50 m. x 1,50 m. No incluye excavación.	Metro lineal	13	2.982.081	38.767.053	13	0	13	38.767.053	0	38.767.053
1.7	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.750	252	693.000	0	1375	1.375	0	346.500	346.500
Total :					**128.281.142**				**103.572.217**	**16.082.442**	**119.654.659**
						Fondo de reparo 5%:			**5.178.611**	**804.122**	**5.982.733**
						Neto a cobrar Gs.:			**98.393.606**	**15.278.320**	**113.671.926**

SON GUARANIES :.-
Quince millones doscientos setenta y ocho mil trescientos veinte

Arq. Jaime Beczko
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras