CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 -

OBRA: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI

CONTRATISTA: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 300.000.000

CONTRATO Nº: 506/2020

FECHA: 1/12/2020

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Marcación y replanteo planialtimétrico	Metros cuadrados	4411,71	1.800	7.941.078	4.411,71	0,00	4411,71	7.941.078	0	100,00%
2	Limpieza	Unidad medida global	1	326.386	326.386	1,00	0,00	1,00	326.386	0	100,00%
3	Excavación y movimiento de suelo	Metros cubicos	20	48.000	960.000	20,00	0,00	20,00	960.000	0	100,00%
4	Preparación de terreno para caja Empedrado	Metros cuadrados	288	19.200	5.529.600	288,00	0,00	288,00	5.529.600	0	100,00%
5	Colocación de cordón prefabricado o fabricado in situ de H° de 0.10 m de ancho	Metro lineal	980,38	42.000	41.175.960	980,38	0,00	980,38	41.175.960	0	100,00%
6	Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	245,09	13.000	3.186.170	245,09	0,00	245,09	3.186.170	0	100,00%
7	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3431,33	47.500	162.988.175	1.000,00	1400,00	2400,00	114.000.000	66.500.000	69,94%
8	Colchón de arena lavada	Metros cuadrados	3431,33	5.600	19.215.448	1.000,00	1400,00	2400,00	13.440.000	7.840.000	69,94%
9	Compactación con plancha compactadora	Metros cuadrados	3431,33	8.100	27.793.773	1.000,00	1400,00	2400,00	19.440.000	11.340.000	69,94%
10	Enripiado de empedrado	Metros cuadrados	3431,33	9.000	30.881.970	666,29	1006,32	1672,60	15.053.438	9.056.842	48,75%
11	Limpieza final y entrega	Unidad medida global	1	1.440	1.440	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
									TOTAL AVANCE DE LA OBRA	94.736.842	
									FONDO DE REPARO 5%	4.736.842	
									CERTIFICADO Nº 2 DE AVANCE DE OBRA	90.000.000	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 2	31,58%	
									PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	73,68%	

Contratista

"LARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia
Gerente Propietario

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá